



H. AYUNTAMIENTO DE HECCELCHAKÁN
 Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos BANOBRRAS 2013

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



MONTO AUTORIZADO REC. PRESTAMO DE BANOBRRAS

| Programa | No. Aprobación | Mod. de Ejecuc. | PARTIDA CONTABLE | Fecha de Inicio | | Fecha de Término | | Nombre de la Obra | Localidad | Meds. U. M. Cantidad | Beneficiarios | Importes de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados | | Importes de los Fondos de Inversión Contratados | | Importes de los Fondos de Inversión Ejecutados | | %Avances | | Acta de Entrega | | Contralista / Dirección Ejecutora | | | |
|---|--|---|------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|--|------------|----------------------|---------------|---|----------------|---|----------------|--|----------------|----------|--------|-----------------|----|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | | Programada | Real | Programada | Real | | | | | BANOBRRAS CAPITAL E INTE. 2013 | Total | BANOBRRAS CAPITAL E INTE. 2013 | Total | BANOBRRAS CAPITAL E INTE. 2013 | Total | Físico | Financ | SI | No | | | | |
| SE-URBANIZACION (03-GUARNICIONES Y BANQUETAS) | BANOBRRAS 2013 BAN-APR000007 (111 DE FEBRERO DEL 2015) | CONTRATO/ADJ | 6142 | 02-mar-2015 | 02-mar-2015 | 31-mar-2015 | 23-mar-2015 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | MONTIBELLO | 583.00 MZ. | 135 | \$ 435,923.61 | \$435,923.61 | \$435,521.48 | \$435,921.48 | \$435,521.48 | \$435,521.48 | 100% | 100% | | | RAYMUNDO MORALES DIONISIO | | | |
| SE-URBANIZACION (03-GUARNICIONES Y BANQUETAS) | BANOBRRAS 2013 BAN-APR000008 (111 DE FEBRERO DEL 2015) | CONTRATON/INT ACCION A CUANDO MENOS TIEMPS PERSONAS | 6142 | 02-mar-2015 | 02/03/2015 | 31-mar-2015 | 30-mar-2015 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS | POMUCH | 1,285,000.00 MZ. | 285 | \$ 900,000.00 | \$900,000.00 | \$898,541.49 | \$898,541.49 | \$898,541.49 | \$898,541.49 | 100% | 100% | | | BALTAZAR FERRELLA GARCIA | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | \$1,335,923.61 | \$1,335,923.61 | \$1,334,062.97 | \$1,334,062.97 | \$1,334,062.97 | \$1,334,062.97 | | | | | | | | |

\$1,860.64
 LA ACTA DE ENTREGA FALTANTE ESTA EN PODER DE LA INSTANCIA

ARQ. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA
 DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA
 TESOERO MUNICIPAL

LIC. SARTITA DEL CARMEN MAS UCAN
 CONTRALORA INTERNA

C. FERNANDO ANTONIO NAHIDM SLEME LAVADORES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

0002



H. AGENCIA DE ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA DEL GOBIERNO
 Avance Físico y Financiero de Obras de Construcción de
 Acciones ejecutadas con Recursos FISM-2015 y PROI

| Programa | No. Operación | Nombre de Obra | Código de Obra | Fecha de Inicio | | Fecha de Fin | | Descripción de la Obra | Lugar | Monto U.S.D. | Ejecución Física | | | Ejecución Financiera | | | Ejecución Financiera por Fuente | | | Ejecución Financiera por Fuente | | | Total | Monto U.S.D. | Porcentaje | Estado de Obra |
|--|---------------------|--|----------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|--|-------|--------------|------------------|-----|---------------|----------------------|---------------|------|---------------------------------|-----|--------|---------------------------------|--------|-----|---------------|---------------|------------|----------------|
| | | | | Inicio | Fin | Inicio | Fin | | | | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | | | | |
| RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | 19 DE ENERO DE 2015 | RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | 111 | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | POCOC | 1 | 40 | 500 | \$ 280,000.00 | \$ 280,000.00 | \$ 280,000.00 | 100% | 100% | | | | | | \$ 280,000.00 | 100% | 100% | X |
| | | | | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | POCOC | 1 | 40 | 500 | \$ 280,000.00 | \$ 280,000.00 | 100% | 100% | | | | | | | | \$ 280,000.00 | 100% | 100% |
| RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | 19 DE ENERO DE 2015 | RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | 111 | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | POCOC | 1 | 40 | 500 | \$ 280,000.00 | \$ 280,000.00 | \$ 280,000.00 | 100% | 100% | | | | | | \$ 280,000.00 | 100% | 100% | X |
| | | | | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | POCOC | 1 | 40 | 500 | \$ 280,000.00 | \$ 280,000.00 | 100% | 100% | | | | | | | | \$ 280,000.00 | 100% | 100% |
| RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | 19 DE ENERO DE 2015 | RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | 111 | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | POCOC | 1 | 40 | 500 | \$ 280,000.00 | \$ 280,000.00 | \$ 280,000.00 | 100% | 100% | | | | | | \$ 280,000.00 | 100% | 100% | X |
| | | | | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | POCOC | 1 | 40 | 500 | \$ 280,000.00 | \$ 280,000.00 | 100% | 100% | | | | | | | | \$ 280,000.00 | 100% | 100% |
| RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | 19 DE ENERO DE 2015 | RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | 111 | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | POCOC | 1 | 40 | 500 | \$ 280,000.00 | \$ 280,000.00 | \$ 280,000.00 | 100% | 100% | | | | | | \$ 280,000.00 | 100% | 100% | X |
| | | | | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | POCOC | 1 | 40 | 500 | \$ 280,000.00 | \$ 280,000.00 | 100% | 100% | | | | | | | | \$ 280,000.00 | 100% | 100% |
| RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | 19 DE ENERO DE 2015 | RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | 111 | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | POCOC | 1 | 40 | 500 | \$ 280,000.00 | \$ 280,000.00 | \$ 280,000.00 | 100% | 100% | | | | | | \$ 280,000.00 | 100% | 100% | X |
| | | | | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | POCOC | 1 | 40 | 500 | \$ 280,000.00 | \$ 280,000.00 | 100% | 100% | | | | | | | | \$ 280,000.00 | 100% | 100% |
| RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | 19 DE ENERO DE 2015 | RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | 111 | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | POCOC | 1 | 40 | 500 | \$ 280,000.00 | \$ 280,000.00 | \$ 280,000.00 | 100% | 100% | | | | | | \$ 280,000.00 | 100% | 100% | X |
| | | | | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | POCOC | 1 | 40 | 500 | \$ 280,000.00 | \$ 280,000.00 | 100% | 100% | | | | | | | | \$ 280,000.00 | 100% | 100% |
| RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | 19 DE ENERO DE 2015 | RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | 111 | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | POCOC | 1 | 40 | 500 | \$ 280,000.00 | \$ 280,000.00 | \$ 280,000.00 | 100% | 100% | | | | | | \$ 280,000.00 | 100% | 100% | X |
| | | | | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | POCOC | 1 | 40 | 500 | \$ 280,000.00 | \$ 280,000.00 | 100% | 100% | | | | | | | | \$ 280,000.00 | 100% | 100% |
| RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | 19 DE ENERO DE 2015 | RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | 111 | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | POCOC | 1 | 40 | 500 | \$ 280,000.00 | \$ 280,000.00 | \$ 280,000.00 | 100% | 100% | | | | | | \$ 280,000.00 | 100% | 100% | X |
| | | | | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | 17-mar-2015 | 14-ago-2015 | CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE | POCOC | 1 | 40 | 500 | \$ 280,000.00 | \$ 280,000.00 | 100% | 100% | | | | | | | | \$ 280,000.00 | 100% | 100% |

0003

| Programa | Sub-programa | Modalidad | Proyecto | Período de Ejecución | | Valor de Inversión | Valor de Ejecución | Número de Beneficiarios | Unidad Medida | Ejecución Física | | Ejecución Financiera | | Porcentaje de Ejecución Financiera | Porcentaje de Ejecución Física | Porcentaje de Ejecución | Estado de Ejecución |
|--|---|---|------------|----------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | Presupuesto | Realizado | | | | | Presupuesto | Realizado | | | | | | |
| PROGRAMA 1 DESENVOLUPAMIENTO HUMANO | SUBPROGRAMA 1 DESENVOLUPAMIENTO HUMANO | C CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | PROYECTO 1 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100 | 100 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100 | 100 | 100 | COMPLETADO |
| | | | PROYECTO 2 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100 | 100 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100 | 100 | 100 | COMPLETADO |
| | | | PROYECTO 3 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100 | 100 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100 | 100 | 100 | COMPLETADO |
| | | | PROYECTO 4 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100 | 100 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100 | 100 | 100 | COMPLETADO |
| TOTALES | | | | | | 400.000.000 | 400.000.000 | 400 | 400 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 100 | 100 | 100 | COMPLETADO |

NOTAS:
 1. MONEDA NACIONAL EN BOLÍVOS Y MONEDA EXTRANJERA EN DÓLÁRES ESTADUNIDENSES.
 2. MONEDA EXTRANJERA EN DÓLÁRES ESTADUNIDENSES.
 3. MONEDA EXTRANJERA EN DÓLÁRES ESTADUNIDENSES.
 4. MONEDA EXTRANJERA EN DÓLÁRES ESTADUNIDENSES.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Oficina Ejecutiva de Planeación

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Oficina Ejecutiva de Planeación

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Oficina Ejecutiva de Planeación

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Oficina Ejecutiva de Planeación

0004



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos FAFEEF 2015



ANEXO F-015

MONTO AUTORIZADO REC. FEDERAL

\$5,912,695.13

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

| Programa | No. Aprobación | Mod. de Ejecuc. | PARTIDAS CONTABLES | FOLIOS DE FORMATO UNICO | Fecha de Inicio | | Fecha de Término | | Nombre de la obra | Localidad | Mez. U. M. Beneficiarios, Cantidad | Importes de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados | | Importes de los Fondos de Inversión Contratados | | Importes de los Fondos de Inversión MINISTRADO, Ejecutados y PAGADO | | %Avances | | Acta de Entrega | | Contratista / Dirección Ejecutora | |
|-------------------------------|--|--|--------------------|-------------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|---|-------------------------------|------------------------------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|-------------------|--------|-----------------|----|-----------------------------------|--|
| | | | | | Programada | Real | Programada | Real | | | | FAFEEF 2015 | Total | FAFEEF 2015 | Total | FAFEEF 2015 | Total | Físico | Financ | SI | No | | |
| UC- CARRETERAS ESTATALES | APR-FAFEF-28010H002-3075 1/2015 21/05/2015 | (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) M.H.C.-DOP-FAFEF-UC-008-2015 | 6142 | CAM00150200 511133 | 01-abr-2015 | 22-jun-2015 | 30-may-2015 | 20-ago-2015 | AMPLIACION DEL CAMINO, HECELCHAKAN, SANTA CRUZ, POOBOC, TRAMO DEL 0+000 AL 5+130, (TERMINACION, LOCALIDAD, HECELCHAKAN, SANTA CRUZ, POOBOC) | HECELCHAKAN-SANTA CRUZ-POOBOC | 10,675.00 M2 | 1,118 \$ | 3,000,000.00 \$ | \$3,000,000.00 \$ | 2,993,105.38 \$ | \$2,993,105.38 \$ | 2,992,655.55 \$ | \$2,992,655.55 \$ | 100% | 100% | X | | PROYECTOS Y DISEÑOS DEL CAMINO REAL S.A. DE C.V. |
| SL- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | APR-FAFEF-28010H003-3228 1/2015 01/06/2015 | (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) M.H.C.-DOP-FAFEF-SL-007-2015 | 6222 | CAM00150200 511166 | 25-may-2015 | 25-may-2015 | 23-jun-2015 | 17-jun-2015 | CANCHA DE USOS MULTIPLES, LOCALIDAD HECELCHAKAN CM (CONSTRUCCION DE TECHUMBRE) | HECELCHAKAN | 1 PROYECTO 640 M2 | 2521+2622 \$ | 1,451,374.59 \$ | \$1,451,374.59 \$ | 1,447,001.81 \$ | \$1,447,001.81 \$ | 1,447,001.81 \$ | \$1,447,001.81 \$ | 100% | 100% | X | | TRANSFORMADORA DE ACEROS DE TEHUACAN, S.A. DE C.V. |
| SL- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | APR-FAFEF-28010H004-3227 1/2015 01/06/2015 | (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) M.H.C.-DOP-FAFEF-SL-008-2015 | 6222 | CAM00150200 511163 | 25-may-2015 | 25-may-2015 | 23-jun-2015 | 19-jun-2015 | CANCHA DE USOS MULTIPLES, LOCALIDAD SAN VICENTE CUMPICH, HECELCHAKAN (CONSTRUCCION DE TECHUMBRE) | SAN VICENTE CUMPICH | 1 PROYECTO 652 M2 | 2521+2622 \$ | 1,461,320.54 \$ | \$1,461,320.54 \$ | 1,457,007.59 \$ | \$1,457,007.59 \$ | 1,457,007.59 \$ | \$1,457,007.59 \$ | 100% | 100% | X | | TRANSFORMADORA DE ACEROS DE TEHUACAN, S.A. DE C.V. |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | \$5,912,695.13 | \$5,912,695.13 | \$5,897,114.78 | \$5,897,114.78 | \$5,896,644.95 | \$5,896,644.95 | | | | | | |

\$16,000.18

NOTA: NO HAY NADA QUE REINTEGRAR SE TRAMITO Y PAGO EXACTO A LA COMPROBACION

ARQ. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARITA DEL CARMEN MAS UCAN
CONTRALORA INTERNA

C. FERNANDO ANTONIO NAHUM SLEME LAVADORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Calle 63 No. 18 entre 12 y 14 Centro Ciudad Amurillada, C.P. 24000 San Francisco de Campeche, Campeche, México

Tel. Fax: (01 981) 81 1 11 50
Página Web www.asecam.gob.mx correo electrónico: asecam@asecam.gob.mx

0000

H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
 Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos FOPADEM 2015
 INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

MONTO AUTORIZADO REC. FEDERAL AUT-GE-FOPADEM-2015/0001/2015 \$ 13,800,000.00



| Programa | PARTIDA CONTABLE Y MOD. DE SUBP. | No. Aprobación | Mód. de Ejecución | Fecha de Inicio | | Fecha de Término | | Nombre de la Obra | Localidad | Metas U.M. Controladas | Beneficiarios | Importes de los Fondos de Inversión Programados con Retención | | Importes de los Fondos de Inversión Programados con Retención | | Importes de los Fondos de Inversión con Retención | | Importes de los Fondos de Inversión con Retención | | Importes de los Fondos de Inversión con Retención | | Avances Físicos | Acta de Entrega | Comentarios / Ejecución | | | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|------|------------------|------|--|-------------|------------------------|---------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------|--|--|--|
| | | | | Programada | Real | Programada | Real | | | | | FOPADEM 2015 | TOTAL | FOPADEM 2015 | TOTAL | FOPADEM 2015 | TOTAL | FOPADEM 2015 | TOTAL | FOPADEM 2015 | TOTAL | | | | FOPADEM 2015 | TOTAL | | |
| SE-URBANIZACION | 614 | FOP-APROB. | C | 01-abr-2015 | | 25-abr-2015 | | TRAMO 0+000 AL 1+200, CONSTRUCCIONES DE GUARINIONES Y BANQUETAS, SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 1802 M2 | 598 | \$1,089,809.10 | \$1,089,809.10 | \$1,088,719.28 | \$1,088,719.28 | \$1,089,809.10 | \$1,089,809.10 | \$1,083,263.75 | \$1,083,263.75 | \$1,083,261.56 | \$1,083,261.56 | \$27,538.44 | \$27,538.44 | 100% | X | PROYECTOS Y OBRAS DEL S.A. DE C.V. | | |
| SE-URBANIZACION | 614 | FOP-APROB. | C | 01-abr-2015 | | 25-abr-2015 | | CONSTRUCCION DE GUARINIONES Y BANQUETAS PARA EL ACCESO PRINCIPAL A LA CRUZ HECELCHAKAN-SANTA CRUZ TRAMO 0+000 AL 1+200 | SANTA CRUZ | 1317.10 M2 | 588 | \$799,200.00 | \$799,200.00 | \$798,400.73 | \$798,400.73 | \$799,200.00 | \$799,200.00 | \$794,445.31 | \$794,445.31 | \$794,418.35 | \$794,418.35 | \$15,581.65 | \$15,581.65 | 100% | X | TR DE CHECHE S.A DE C.V. | | |
| SE-URBANIZACION | 613 | FOP-APROB. | C | 01-abr-2015 | | 30-abr-2015 | | TRAMO 0+000 AL 1+200, AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 1 | 1,118 | \$1,407,690.90 | \$1,407,690.90 | \$1,406,283.21 | \$1,406,283.21 | \$1,407,690.90 | \$1,407,690.90 | \$1,406,283.21 | \$1,406,283.21 | \$1,404,770.97 | \$1,404,770.97 | \$4,328.03 | \$4,328.03 | 100% | X | TR DE CHECHE S.A DE C.V. | | |
| SE-URBANIZACION | 613 | FOP-APROB. | C | 01-abr-2015 | | 30-abr-2015 | | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA CRUZ HECELCHAKAN-0+000 AL 1+200 | SANTA CRUZ | 1 | 1,118 | \$499,500.00 | \$499,500.00 | \$498,999.09 | \$498,999.09 | \$499,500.00 | \$499,500.00 | \$498,999.09 | \$498,999.09 | \$498,438.17 | \$498,438.17 | \$1,560.83 | \$1,560.83 | 100% | X | CONSTRUCION DE OBRAS "YUUBERH" S.A DE C.V. | | |
| SE-URBANIZACION | 614 | FOP-APROB. | C | 27-abr-2015 | | 12-jun-2015 | | PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN | HECELCHAKAN | 18252.70 M2 | 3650+4000 | \$9,990,000.00 | \$9,990,000.00 | \$9,979,998.09 | \$9,979,998.09 | \$9,990,000.00 | \$9,990,000.00 | \$9,979,998.09 | \$9,979,998.09 | \$9,979,998.09 | \$9,979,998.09 | \$1,482,780.76 | \$1,482,780.76 | 100% | X | | | |
| TOTALS | | | | | | | | | | | | \$13,796,200.00 | \$13,796,200.00 | \$13,772,400.40 | \$13,772,400.40 | \$13,796,200.00 | \$13,796,200.00 | \$13,796,200.00 | \$13,796,200.00 | \$12,980,380.80 | \$12,980,380.80 | \$12,980,108.29 | \$12,980,108.29 | \$1,831,790.71 | \$1,831,790.71 | | | |

NOTA:
 \$1,831,880.71 CAPITAL PARA RENTREGO A LA TESORERIA
 \$1,831,880.71 INTERESES PARA RENTREGO A LA TESORERIA
 LA ACTA DE ENTREGA FALTANTE ESTA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA DE OBRAS PUBLICAS

DIR. ALFREDO RODRIGUEZ MADRAGA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA
 DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA

C. PAUL EDUARDO ESPINOSA SOSA
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. SANTA DEL CARMEN MAS UCAN
 CONTRALORA INTERNA

C. FERNANDO ANTONIO MANJIN SLEME LAVADORES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

0007



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (CE) 2014



ANEXO F-015

MONTO AUTORIZADO REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)

\$ 7,000,000.00

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

| Programa | No. Aprobación | Mod. de Ejecuc. | PARTIDA CONTABLE | NUM. DE SHCP | Fecha de inicio | | Fecha de término | | Nombre de la Obra | Localidad | Metr. U. M. Cantidad | Beneficiarios | Importes de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados | | Importes de los Fondos de Inversión Ministrados | | Importes de los Fondos de Inversión Generados | | Importes de los Fondos de Inversión Gastos | | Importes de los Fondos de Inversión por Ejecutar | | Avances | | Acta de Entrega | Comisión / Dirección Ejecutora | | |
|---|----------------------------|--|------------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------------|------|---|-------------|-----------------------|----------------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|--|---------------|---------------|---------|-----------------|--------------------------------|----|--|
| | | | | | Programada | Real | Programada | Real | | | | | REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE) | Total | REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE) | Total | REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE) | Total | REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE) | Total | REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE) | Total | Físico | Financ. | | | SI | No |
| SH-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL ENTORNO DE LA PLANTA FISICA CULTURAL Y DEPORTE | ARS-SHCP-R23-001-3370-2015 | CONTRATO (LICITACION) M.H.C.-DOP-CULTURA R23-SH-003-2015 | 6165 | CAM151501004 64250 | 20-abr-2015 | 20-abr-2015 | 18-jul-2015 | | CONSTRUCCION DE ANFITEATRO EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN | HECELCHAKAN | 1 PROYECTO 5000 M2 | 10,000 HABITANTES | \$ 6,993,000.00 | \$ 6,993,000.00 | \$ 6,993,000.00 | \$ 6,993,000.00 | \$ 6,992,606.34 | \$ 6,992,606.34 | \$ 6,992,606.34 | \$ 6,242,434.14 | \$ 6,242,434.14 | \$ 750,565.86 | \$ 750,565.86 | 85% | 89% | | X | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V. |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | \$ 6,993,000.00 | \$ 6,993,000.00 | \$ 6,993,000.00 | \$ 6,993,000.00 | \$ 6,992,606.34 | \$ 6,992,606.34 | \$ 6,242,434.14 | \$ 6,242,434.14 | \$ 750,565.86 | \$ 750,565.86 | | | | | | |

NOTA: DE LA OBRA Y REINTEGROS SALDO A LA TESORERÍA JUNTO CON LOS INTERESES DEBERADOS A TRAVÉS DE LINEAS DE CAPTURA SOLICITADAS COMO LO MARCA EL CONVENIO

ARO. ALFREDO RODRIGUEZ MADARAGA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARTIA DEL CARMEN MAS UCAN
CONTRALORA INTERNA

C. FERNANDO ANTONIO MAHÓN SLEME LVAADORES
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE HECCELCHAKÁN
 Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (CE) 2014



ANEXO F-015

MONTO AUTORIZADO REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)

\$ 3,653,343.00

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

| Programa | No. Aprobación | Mod. de Ejecución | PARTIDA CONTABLE | NUM. DE SHCP | Fecha de Inicio | | Fecha de Terminación | | Nombre de la Obra | Localidad | Metas, U. M., Cantidad | Beneficiarios | Importes de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados y MINISTERIO | | Importes de los Fondos de Inversión Contratados | | Importes de los Fondos de Inversión Ejecutados | | Importes de los Fondos de Inversión por Ejecutar | | %Avances | | Actas de Entrega | | Contratista / Dirección Ejecutora | | |
|--|------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------|---|-------------|------------------------|-------------------|--|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|--|-------------|----------|---------|------------------|----|--|--|--|
| | | | | | Programada | Real | Programada | Real | | | | | REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE) | Total | REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE) | Total | REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE) | Total | REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE) | Total | Físico | Financ. | SI | No | | | |
| SH-CONSTRUCCION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA, CULTURA Y DEPORTE | APR-CGE-SHCP-A19-R23-28010400/1201 | CONTRATO (LICITACION) M.H.C.-DOP-REC-FEDR23-SS-024-2014 | 612 | CAM1114010 | 02-ene-2015 | 02-ene-2015 | 15-mar-2015 | 03-may-2015 | CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN EL MUNICIPIO DE HECCELCHAKAN | HECELCHAKAN | 1 LOTE | 10,285 HABITANTES | \$ 3,653,343.00 | \$ 3,653,343.00 | \$ 3,649,200.03 | \$ 3,649,200.03 | \$ 3,649,200.03 | \$ 3,649,200.03 | \$ 4,142.97 | \$ 4,142.97 | 100% | 100% | X | | CONSTRUCION TORAM Y M DEL SURESTE SA DE CV | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | \$ 3,653,343.00 | \$ 3,653,343.00 | \$ 3,649,200.03 | \$ 3,649,200.03 | \$ 3,649,200.03 | \$ 3,649,200.03 | \$ 4,142.97 | \$ 4,142.97 | | | | | | | |

NOTA: REINTEGRAR SALDO A LA TESORERÍA JUNTO CON LOS INTERESES GENERADOS A TRAVÉS DE LINEAS DE CAPTURA SOLICITADAS COMO LO MARCA EL CONVENIO

ARQ. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA
 DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARTA DEL CARMEN MAS UCAN
 CONTRALORA INTERNA

C. FERNANDO ANTONIO NAHUM SLEME LAVADORES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

0000



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos FIV 2015



ANEXO F-015

MONTO AUTORIZADO REC. ESTATAL \$ 3,573,000.00

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

| Programa | No. Aprobación | Mod. de Ejec. | Fecha de Inicio | | Fecha de Término | | Nombre de la Obra | Localidad | Metrs. U. M. Beneficiarios | Importes de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados | Importes de los Fondos de Inversión Contratados | Importes de los Fondos de Inversión Devengado ante Finanzas | Importes de los Fondos de Inversión Ministrado, Ejercidos y Pagados | %Avances | | Acta de Entrega | | Contabilista /Dirección Ejecutora | | | | |
|--------------------------------|---|--|-----------------|-------------|------------------|-------------|---|--|----------------------------|---|---|---|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------|-----|---|--------------------------------------|
| | | | Programada | Real | Programada | Real | | | | | | | | Físico | Financ. | SI | No | | | | | |
| UC- CARRETERAS ESTATALES | APR-FIV- 28010H001- 3075-2/2015 19/01/2015 | C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) M.H.C.-OOP- FIV-UC-010- 2015 | 01-abr-2015 | 22-jun-2015 | 30-may-2015 | 20-ago-2015 | AMPLIACION DEL CAMINO HECELCHAKAN- SANTA CRUZ- POCBOC. TRAMO: DEL 0+000 AL 5+130. (TERMINACION, LOCALIDAD, HECELCHAKAN, SANTA CRUZ, POCBOC) | HECELCHAK AN. SANTA CRUZ POCBOC | 14,525.00 M2 | 1,118 | \$ 3,573,000.00 | \$3,573,000.00 | \$ 3,568,997.13 | \$3,568,997.13 | \$ 3,568,465.63 | \$3,568,465.63 | \$1,070,699.14 | \$1,070,699.14 | 100% | 30% | X | TP DE CAMPEC HE S.A. DE C.V |
| TOTALES | | | | | | | | | | \$3,573,000.00 | \$3,573,000.00 | \$3,568,997.13 | \$3,568,997.13 | \$3,568,465.63 | \$3,568,465.63 | \$1,070,699.14 | \$1,070,699.14 | | | | | |

NOTA:
TODO EL RECURSO SE ENCUENTRA TRAMITADO EN EL SIACAM, LISTO EL
TRAMITE EN LA TESORERIA MUNICIPAL A ESPERA DE QUE SEA
RADICADO EL RECURSO PARA PAGAR AL CONTRATISTA.

ARQ. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA
TESORERO MUNICIPAL

UC. SARITA DEL CARMEN MAS UCAN
CONTRALORA INTERNA

C. FERNANDO ANTONIO NAHUM SLEME LAVADORES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKAN



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos FAIP - FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 2015

ANEXO F-015



INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

MONTO AUTORIZADO: 29,999,524.04

PRIMERA MINISTRACION: 8,999,857.21

SEGUNDA MINISTRACION: 20,999,666.83

FECHA: 25 DE MAYO DEL 2015

(SHCP) OFICIO No.: 307-A-5.-708

| Programa | No. Aprobación | Mod. de Ejecuc. | Fecha de Inicio | | Fecha de Término | | Nombre de la Obra | Localidad | Metros, U. M., Cantidad | Beneficiarios | Importes de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados | | Importes de los Fondos de Inversión Contratados | | Importes de los Fondos de Inversión Ejecutados | | Importes de los Fondos de Inversión por Ejercer | | %Avances | | Acta de Entrega | Contratista / Dirección Ejecutora | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------|---|---|-------------------------|-----------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|---|-----------------|----------|---------|-----------------|--|----|----|--|--|--|--|--|
| | | | Programada | Real | Programada | Real | | | | | FAIP 2015 | Total | FAIP 2015 | Total | FAIP 2015 | Total | FAIP 2015 | Total | Físico | Financ. | | | Si | No | | | | | |
| SE-URBANIZACION (01.-PAVIMENTACION) | FAIP-APR005001 | (C) LCTACION PUBLICA NACIONAL | 01-Jul-2015 | 01-Jul-2015 | 18-sep-2015 | | PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | HECELCHAKAN, SANTA CRUZ Y SAN VICENTE CUMPICH | 54,787.50 MZ. | 6000+9000=15000 | \$ 29,999,431.29 | \$ 29,999,431.29 | \$ 27,039,220.92 | \$ 27,039,220.92 | \$ 22,773,234.56 | \$ 22,773,234.56 | \$ 4,265,986.36 | \$ 4,265,986.36 | 65% | 84% | X | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | \$29,999,431.29 | \$29,999,431.29 | \$27,039,220.92 | \$27,039,220.92 | \$22,773,234.56 | \$22,773,234.56 | \$4,265,986.36 | \$4,265,986.36 | | | | | | | | | | | |

ARQ. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARIITA DEL CARMEN MAS UCAN
CONTRALORA INTERNA

C. FERNANDO ANTONIO NAHUI SILEME LAVADORES
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recurso Municipal GASTO CORRIENTE 2015

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



ANEXO F-015

| Programa | No. Aprobación | Mod. de Ejecuc. | Fecha de Inicio | | Fecha de Término | | Nombre de la Obra | Localidad | Metas, U. M., Cantidad | Beneficiarios | Importes de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados | | Importes de los Fondos de Inversión Contratados | | Importes de los Fondos de Inversión Ejercidos | | %Avances | | Acta de Entrega | | Contratista / Dirección Ejecutora | |
|--|---|---------------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------------|---------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|----------|--------|-----------------|----|-----------------------------------|---|
| | | | Programada | Real | Programada | Real | | | | | GASTO CORRIENTE 2015 | Total | GASTO CORRIENTE 2015 | Total | GASTO CORRIENTE 2015 | Total | Físico | Financ | SI | No | | |
| SC-AGUA POTABLE (01C-REHABILITACION DE TANQUE) | GASTO CORRIENTE 2015 GC-APR005001 (1 DE JULIO DEL 2015) | AD (ADJUDICACION DIRECTA) | 08-Jul-2015 | 08-Jul-2015 | 06-ago-2015 | 06-ago-2015 | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO | BLANCA FLOR | 1 TANQUE | 345 | \$ 151,093.72 | \$151,093.72 | \$ 150,298.67 | \$150,298.67 | \$ 150,298.67 | \$150,298.67 | 100% | 100% | | | X | EDIFICACIONES MODERNAS PARA AMERICA LATINA SA DE CV |
| TOTALES | | | | | | | | | | | \$151,093.72 | \$151,093.72 | \$150,298.67 | \$150,298.67 | \$150,298.67 | \$150,298.67 | | | | | | |

LA ACTA DE ENTREGA FALTANTE ESTA
 EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA
 DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA
 DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARIITA DEL CARMEN MAS UCAN
 CONTRALORA INTERNA

C. FERNANDO ANTONIO MAHÚM SLEME LAVADORES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

0012