



## H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

### Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos FISM-2013 y 2014



#### INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Programa	No. Aprobación	Mod. de Ejecuc.	PARTIDA CONTABLE	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Nombre de la Obra	Localidad	Metas, U. M., Cantidad	Beneficiarios	Importes de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados		Importes de los Fondos de Inversión Contratados		Importes de los Fondos de Inversión Ejercidos		%Avances		Acta de Entrega		Contratista / Dirección Ejecutora			
				Programada	Real	Programada	Real					FISM (MUNICIPAL)	Total	FISM (MUNICIPAL)	Total	FISM (MUNICIPAL)	Total	Físico	Financ	Si	No				
SE-URBANIZACION (03-GUARNICIONES Y BANQUETAS)	<b>FISM 2013 APR005055 (11 DE FEBRERO DEL 2015)</b>	C (ADJUDICACION DIRECTA)	6142	02-mar-2015	02-mar-2015	31-mar-2015	26-mar-2015	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CHUNKANAN	272.00 M2.	265	\$ 202,626.93 FISM 2013	\$202,626.93	\$ 201,712.84 FISM 2013	\$201,712.84	\$ 201,712.84 FISM 2013	\$201,712.84	100%	100%		X	EDIFICACIONES MODERNAS PARA AMERICA LATINA SA DE CV			
SD-ALCANTARILLADO ( 01-CONSTRUCCION)	<b>FISM 2014 APR005041 (11 DE FEBRERO DEL 2015)</b>	C (ADJUDICACION DIRECTA)	6142	02-mar-2015	02-mar-2015	21-mar-2015	13-mar-2015	CONSTRUCCION DE 3 POZOS DE ABSORCION DE AGUAS PLUVIALES	HECELCHAKAN	3 POZOS	5,143	\$ 358,980.10 FISM 2014	\$358,980.10	\$ 358,750.51 FISM 2014	\$358,750.51	\$ 358,750.51 FISM 2014	\$358,750.51	100%	100%		X	RAYMUNDO MORALES DIONISIO			
<b>TOTALES</b>												<b>\$561,607.03</b>	<b>\$561,607.03</b>	<b>\$560,463.35</b>	<b>\$560,463.35</b>	<b>\$560,463.35</b>	<b>\$560,463.35</b>								

LA ACTA DE ENTREGA FALTANTE ESTA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA  
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARITA DEL CARMEN MAS UCAN  
CONTRALORA INTERNA

C. FERNANDO ANTONIO NAHÚM SLEME LAVADORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL