



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos FAIP.- FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 2015



INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

MONTO AUTORIZADO: 29,999,524.04
 PRIMERA MINISTRACION: 8,999,857.21
 SEGUNDA MINISTRACION: 20,999,666.83
 (SHCP) OFICIO No.: 307-A-5.-708

FECHA: 25 DE MAYO DEL 2015

Programa	No. OBRA	No. Aprobación	Mod. de Ejecuc.	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Nombre de la Obra	Localidad	Metas, U. M., Cantidad	Beneficiarios	Importes de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados			Importes de los Fondos de Inversión Contratados			Importes de los Fondos de Inversión Ejercidos			Importes de los Fondos de Inversión por Ejercer			%Avances		Acta de Entrega		Contratista / Dirección Ejecutora				
				Programada	Real	Programada	Real					FAIP 2015		Total	FAIP 2015	CONVENIO	Total	FAIP 2015	CONVENIO	Total	FAIP 2015	CONVENIO	Total	Físico	Financ	Si	No					
SE-URBANIZACION (01.-PAVIMENTACION)		FAIP 2015	(C) LICITACION PUBLICA NACIONAL	01-jul-2015	01-jul-2015	18-sep-2015	09-dic-2015	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	HECELCHAKAN, SANTA CRUZ Y SAN VICENTE CUMPICH	54,787.50 M2.	15,000	\$ 29,999,431.29		\$29,999,431.29	\$ 27,039,220.92	\$ 2,960,210.37	\$29,999,431.29	\$ 27,039,220.92	\$2,960,210.37	\$29,999,431.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	*		SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV				
TOTALES												\$29,999,431.29	\$0.00	\$29,999,431.29	\$27,039,220.92	\$2,960,210.37	\$29,999,431.29	\$27,039,220.92	\$2,960,210.37	\$29,999,431.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00									

ARQ. JIM CARLY DZUL POOT
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS