

**SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL REPORTE DE NIVEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL A JUNIO DE 2015**  
**Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)**

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**ENTIDAD: Campeche**

**NUMERO TOTAL DE PROYECTOS VALIDADOS** 3  
**MONTO TOTAL APROBADO DE LOS PROYECTOS VALIDADOS** \$5,912,695  
**MONTO PAGADO DE LOS PROYECTOS VALIDADOS** \$871,203

**PERIODO: Segundo Trimestre 2015**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 3

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones																
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado														
<b>I012 FAFEF</b>													\$5,912,695	\$5,912,695	\$871,203	\$5,897,115	\$871,203	\$871,203	\$871,203																					
CAM15150200511133	Ampliación Del Camino Hecelchakan-Santa Cruz-Pocboc, Tramo: Del 0-000 Al 5-130, (Terminación, Localidad Hecelchakan, Santa Cruz, Pocboc)	APR-FAFEF-28010H002-3075-1-2015	Campeche	Hecelchakán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$2,993,105	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	1,118	0.00	30.00	Financiera: SU PAGO DE ANTICIPO SE REFLEJA HASTA EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Fisica: LA OBRA YA ESTA INICIADA / Registro: OBRA INICIADA Y EL PAGO SALIO REFLEJADO EN EL MES DE JULIO														
CAM15150200511166	Cancha De Usos Múltiples, Localidad Hecelchakan Cm (Construcción De Techumbre) 002	APR-FAFEF-28010H003-3229-1-2015	Campeche	Hecelchakán	Hecelchakán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,451,375	\$1,451,375	\$434,101	\$1,447,002	\$434,101	\$434,101	\$434,101	29.91	Metros Cuadrados	5,143	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PROCESO DE FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE PAGO EL FINIQUITO 100% FAFEF														
CAM15150200511183	Cancha De Usos Múltiples Localidad De San Vicente Cumpich, Hecelchakan, (Construcción De Techumbre)	APR-FAFEF-28010H004-3227-1-2015	Campeche	Hecelchakán	Cumpich	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,461,321	\$1,461,321	\$437,102	\$1,457,008	\$437,102	\$437,102	\$437,102	29.91	Metros Cuadrados	5,143	0.00	100.00	Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGAR FINIQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:														

ARQ. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA  
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA

LIC. SARITA DEL CARMEN MASS UCAN  
CONTRALOR INTERNO

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA  
TESORERO MUNICIPAL

C. FERNANDO ANTONIO NAHUM SLEME LAVADORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKAN