

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL REPORTE DE NIVEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL A JUNIO DE 2015
FONDOS DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM (2013, 2014 Y 2015), Y MEZCLA DE PROII 2015)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Campeche

NUMERO TOTAL DE PROYECTOS VALIDADOS 16
 MONTO TOTAL APROBADO DE LOS PROYECTOS VALIDADOS \$17,839,245
 MONTO PAGADO DE LOS PROYECTOS VALIDADOS \$4,014,395

PERIODO: Segundo Trimestre 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 16

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones																	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado															
1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2013														\$202,627	\$201,713	\$201,713	\$201,713	\$201,713	\$201,713	\$201,713																					
CAM13150100481647	Construcción De Guarniciones Y Banquetas 55-2013	APR005055	Campeche	Hechelchakán	Chunkankán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2013	\$202,627	\$201,713	\$201,713	\$201,713	\$201,713	\$201,713	\$201,713	100.00	Metros Cuadrados	265	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE EJECUTO CON REMANENTES DE 2013 E INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:															
1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2014														\$358,980	\$358,751	\$358,751	\$358,751	\$358,751	\$358,751	\$358,751																					
CAM14150100481661	Construcción De 3 Pozos De Absorción De Aguas Pluviales 41-2014	APR005041	Campeche	Hechelchakán	Hechelchakán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$358,980	\$358,751	\$358,751	\$358,751	\$358,751	\$358,751	\$358,751	100.00	Piezas	3,000	0.00	100.00	Financiera: obra ejecutada con remanente e intereses generados de la cuenta de Balam 2014 / Fisica: obra terminada / Registro: obra concluida ejecutada con remanente de 2014.9331.531.06. e intereses...															
1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2015														\$17,277,638	\$17,277,638	\$10,602,838	\$11,121,709	\$3,453,932	\$3,453,932	\$3,453,932																					
CAM15150100471550	Ampliaciones Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De Tanque Regulación Para Beneficiar Al Sector Sur De La Localidad De Pochob En El Municipio De Hechelchakan	APR005001	Campeche	Hechelchakán	Pochob	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, DIR. DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$526,772	\$1,197,210	\$369,163	\$369,163	\$369,163	29.93	Equipamiento	505	0.00	30.00	Financiera: OBRA INICIADA MEZCLA PROII \$239,441.95 Y FAISM \$957,767.79 / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES SISTEMA / Registro: OBRA INICIADA MEZCLA PROII \$239,441.95 Y FAISM \$957,767.79 EN BASE A CONTRATO															
CAM15150100471612	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, (Tanque Regulación Y Fuente De Captación) Para Beneficiar A La Localidad De Zodzil, En El Municipio De Hechelchakan	APR005002	Campeche	Hechelchakán	Zodzil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, DIR. DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,800,000	\$2,800,000	\$1,198,378	\$2,723,585	\$817,076	\$817,076	\$817,076	29.18	Equipamiento	485	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION CON MEZCLA PROII \$544,717.06 Y FAISM \$2,178,868.25 MONTO DE CONTRATO / Fisica: LA UNIDAD REAL ES SISTEMA / Registro: OBRA EN EJECUCION CON MEZCLA PROII \$544,717.06 Y FAISM \$2,178,868.25 MONTO DE CONTRATO															
CAM15150100471644	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Oeste Y Este De La Localidad De Cumpich (San Vicente) En El Municipio De Hechelchakan	APR005003	Campeche	Hechelchakán	Cumpich	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, DIR. DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,508,588	\$1,508,588	\$663,390	\$1,507,705	\$452,312	\$452,312	\$452,312	29.98	Equipamiento	245	0.00	30.00	Financiera: MEZCLA DE RECURSOS PROII \$ 301,641.07 Y FAISM \$1,206,164.30 EN PROCESO DE EJECUCION															
CAM15150100483803	Construcción De Huertos Comunitarios (Infraestructura)	S-N	Campeche	Hechelchakán	Hechelchakán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE DESARROLLO SOCIAL)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: OBRE SUSPENDIDAPOR CUESTIONES DE TIEMPOS DE EJECUCION / Fisica: OBRA SUSPENDIDA POR CUESTIONES DE TIEMPOS DE EJECUCION / Registro: OBRA SUSPENDIDA POR TIEMPOS DE EJECUCION ANTE EL CAMBIO DE ADMINISTRACION PUBLICA QUE ESTA PROXIMA															
CAM15150200507797	Construccion De Guarniciones Y Banquetas 004	APR005004	Campeche	Hechelchakán	Zodzil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$413,805	\$413,805	\$406,354	\$406,354	\$406,354	\$406,354	\$406,354	98.20	Metros Cuadrados	145	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% FAISM / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE															
CAM15150200507887	Construcción De Guarniciones Y Banquetas 005	APR005005	Campeche	Hechelchakán	Pochob	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$468,446	\$468,446	\$462,579	\$462,579	\$462,579	\$462,579	\$462,579	98.75	Metros Cuadrados	487	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100 % FAISM / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE															
CAM15150200508042	Construcción De Techos Firmes Losa De Vigueta Y Bovedilla 006 En Hechelchakan Y Pomuch	APR005006	Campeche	Hechelchakán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,200,000	\$3,200,000	\$2,000,000	\$3,188,160	\$956,446	\$956,446	\$956,446	29.89	Metros Cuadrados	444	0.00	30.00	Financiera: PAGADO SOLO ANTIPO / Fisica: / Registro:															
CAM15150200508102	Construccion De Pisos Firmes 007	APR005007	Campeche	Hechelchakán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,641,438	\$1,641,438	\$1,000,000	\$1,636,114	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	800	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION															
CAM15150200508181	Construccion De Techos Firmes Con Lamina De Fibrocemento (Suministro Y Colocacion De Laminas) 008	APR005008	Campeche	Hechelchakán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,200,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	800	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION Y SERA EJECUTADA CON UNA APORTACION EN ESPECIE DE LAMINAS DE FIBROCIMENTO POR PARTE DE LA SEDESOL EL MUNICIPIO SOLO AGA MANO DE OBRA Y ESTRUCTURA PARA FIJAR TECHO															

**SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL REPORTE DE NIVEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL A JUNIO DE 2015
FONDOS DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM (2013, 2014 Y 2015), Y MEZCLA DE PROII 2015)**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Campeche

NUMERO TOTAL DE PROYECTOS VALIDADOS 16
MONTO TOTAL APROBADO DE LOS PROYECTOS VALIDADOS \$17,839,245
MONTO PAGADO DE LOS PROYECTOS VALIDADOS \$4,014,395

PERIODO: Segundo Trimestre 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 16

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CAM15150200508466	Construcción Y Equipamiento De Comedor De La Escuela Preescolar Indígena "Narciso Mendoza" Con La Clave No. 04dco0810 De La Localidad De Pomuch 009	APR005009	Campeche	Hechelchakán	Pomuch	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$568,564	\$568,564	\$568,564	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Equipamiento	420	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EN PROCESO DE VALIDACION
CAM15150200508539	Construcción Y Equipamiento De Comedor De La Escuela Preescolar Indígena "Gustadage Victoria" Con La Clave No. 04dco030n De La Localidad De Pocboc 010	APR005010	Campeche	Hechelchakán	Pocboc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$565,280	\$565,280	\$565,280	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Equipamiento	220	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EN PROCESO DE VALIDACION
CAM15150200508602	Construcción Y Equipamiento De Comedor De La Escuela Preescolar Indígena "Independencia" Con La Clave No. 04dco030z De La Localidad De Hechelchakan 011	APR005011	Campeche	Hechelchakán	Hechelchakán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$560,585	\$560,585	\$560,585	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Equipamiento	324	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO
CAM15150200508630	Construcción Y Equipamiento De Comedor De La Escuela Preescolar Indígena "Niños Heroes" Con La Clave No. 04dco037a De La Localidad De Dzitrup 012	APR005012	Campeche	Hechelchakán	Dzitrup	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$567,628	\$567,628	\$567,628	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Equipamiento	192	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CAM15150200508675	Construcción Y Equipamiento De Comedor De La Escuela Preescolar Indígena "5 De Febrero" Con La Clave No. 04dco010a De La Localidad De San Vicente Cumpich 013	APR005013	Campeche	Hechelchakán	Cumpich	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$583,305	\$583,305	\$583,305	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Equipamiento	268	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ES UN COMEDOR / Registro: OBRA EN PROCESO

ARQ. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA

LIC. SARITA DEL CARMEN MASS UCAN
CONTRALOR INTERNO

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA
TESORERO MUNICIPAL

C. FERNANDO ANTONIO NAHUM SLEME LAVADORES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKAN