

**SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL REPORTE DE NIVEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL A JUNIO DE 2015  
FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM) 2015**

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**ENTIDAD: Campeche**

**NUMERO TOTAL DE PROYECTOS VALIDADOS** 5  
**MONTO TOTAL APROBADO DE LOS PROYECTOS VALIDADOS** \$13,800,000  
**MONTO PAGADO DE LOS PROYECTOS VALIDADOS** \$4,681,370

**PERIODO: Segundo Trimestre 2015**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 5

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones																
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado															
<b>U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal</b>														\$13,800,000	\$13,774,898	\$6,893,100	\$12,260,331	\$4,681,370	\$4,681,370	\$4,681,370																					
CAM15150100462691	Tramo 0 000 Al 1 200 . Construcción De Guarniciones Y Banquetas, Colonia Santa Cruz	FOP-APR005001	Campeche	Hecelchakán	Santa Cruz	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,090,900	\$1,089,809	\$899,307	\$1,063,384	\$899,307	\$899,307	\$899,307	82.52	Metros Cuadrados	1,118	0.00	85.00	Financiera: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: / Registro:															
CAM15150100464468	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Para El Acceso Principal A La Localidad De Santa Cruz (Hecelchakán - Santa Cruz Tramo 0 000 Al 1 200)	FOP-APR005002	Campeche	Hecelchakán	Santa Cruz	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$800,000	\$798,401	\$658,790	\$784,445	\$658,790	\$658,790	\$658,790	82.51	Metros Cuadrados	1,118	0.00	85.00	Financiera: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: / Registro:															
CAM15150100465016	Pavimentación De Diversas Calles En El Municipio De Hecelchakán	FOP-APR005005	Campeche	Hecelchakán	Hecelchakán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,979,996	\$4,381,407	\$8,507,219	\$2,552,166	\$2,552,166	\$2,552,166	25.57	Metros Cuadrados	5,000	0.00	30.00	Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: / Registro:															
CAM15150100465849	Tramo 0 000 Al 1 200 . Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Colonia Santa Cruz	FOP-APR005003	Campeche	Hecelchakán	Santa Cruz	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,409,100	\$1,407,691	\$703,845	\$1,406,283	\$421,443	\$421,443	\$421,443	29.94	Metros Cuadrados	1,118	0.00	30.00	Financiera: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: EN EL EXPEDIENTE LA META SE MANEJA COMO 1 PROYECTO, EL TENIDDO DEL CABLE ES DE 888 ML. / Registro:															
CAM15150100466394	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Acceso Principal A La Localidad De Santa Cruz (Hecelchakán Santa Cruz Tramo 0 000 Al 1 200)	FOP-APR005004	Campeche	Hecelchakán	Santa Cruz	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$498,999	\$249,750	\$498,999	\$149,664	\$149,664	\$149,664	29.99	Metros Cuadrados	1,118	0.00	30.00	Financiera: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ES 1 PROYECTO / Registro:															

ARQ. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA  
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA

LIC. SARITA DEL CARMEN MASS UCAN  
CONTRALOR INTERNO

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA  
TESORERO MUNICIPAL

C. FERNANDO ANTONIO NAHUM SLEME LAVADORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKAN