

**TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL REPORTE DE NIVEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015**  
**Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)**

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**ENTIDAD: Campeche**

**PERIODO: Tercer Trimestre 2015**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 3

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	% Avance Acumulado	
<b>I012 FAFEF</b>										<b>\$5,912,695</b>	<b>\$5,912,695</b>	<b>\$5,896,665</b>	<b>\$5,897,115</b>	<b>\$5,896,665</b>						
CAM15150200511133	Ampliación Del Camino Hecelchakan-Santa Cruz-Pocboc, Tramo: Del 0-000 Al 5-130, (Terminación, Localidad Hecelchakan, Santa Cruz, Pocboc)	APR-FAFEF-28010H002-3075-1-2015	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Comunicaciones	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,992,656	\$2,993,105	\$2,992,656	100%	Metros Cuadrados	1,118	100.00	Financiera: SU PAGO DE ANTICIPO SE REFLEJA HASTA EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Física: LA OBRA YA ESTA INICIADA / Registro: OBRA INICIADA Y EL PAGO SALIO REFLEJADO EN EL MES DE JULIO
CAM15150200511166	Cancha De Usos Múltiples, Localidad Hecelchakan Cm (Construcción De Techumbre) 002	APR-FAFEF-28010H003-3229-1-2015	Hecelchakan	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Deporte	2015	\$1,451,375	\$1,451,375	\$1,447,002	\$1,447,002	\$1,447,002	100%	Metros Cuadrados	5,143	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PROCESO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO DE PAGO EL FINIQUITO 100% FAFEF
CAM15150200511183	Cancha De Usos Múltiples Localidad De San Vicente Cumpich, Hecelchakan, (Construcción De Techumbre)	APR-FAFEF-28010H004-3227-1-2015	Cumpich	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Deporte	2015	\$1,461,321	\$1,461,321	\$1,457,008	\$1,457,008	\$1,457,008	100%	Metros Cuadrados	5,143	100.00	Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGAR FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:

ARQ. JIM CARLY DZUL POOT  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE GABRIEL EUAN CETZ  
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJ. REGUL.

C.P. MARINTIA GUADALUPE LIZARRAGA CASTILLO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. BRAIDOSQUI ANTONIO AKE DZUL  
CONTRALOR INTERNO

PROF. MODESTO ARCANGEL PECH UITZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKAN