



**H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN**  
**Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos FISM-2013 y 2014**

**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

Programa	No. Aprobación	Mod. de Ejecuc.	PARTIDA CONTABLE	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Nombre de la Obra	Localidad	Metas, U. M., Cantidad	Beneficiarios	Importes de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados		Importes de los Fondos de Inversión Contratados		Importes de los Fondos de Inversión Ejercidos		%Avances		Acta de Entrega		Contratista / Dirección Ejecutora			
				Programada	Real	Programada	Real					FISM (MUNICIPAL)	Total	FISM (MUNICIPAL)	Total	FISM (MUNICIPAL)	Total	Físico	Financ	Si	No				
SE-URBANIZACIÓN (03-GUARNICIONES Y BANQUETAS)	FISM 2013 APR005055 (11 DE FEBRERO DEL 2015)	C (ADJUDICACION DIRECTA)	6142	02-mar-2015	02-mar-2015	31-mar-2015	26-mar-2015	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CHUNKANAN	272.00 M2.	265	\$ 202,626.93 FISM 2013	\$202,626.93	\$ 201,712.84 FISM 2013	\$201,712.84	\$ 201,712.84 FISM 2013	\$201,712.84	100%	100%		X	EDIFICACIONES MODERNAS PARA AMERICA LATINA SA DE CV			
SD-ALCANTARILLADO ( 01-CONSTRUCCION)	FISM 2014 APR005041 (11 DE FEBRERO DEL 2015)	C (ADJUDICACION DIRECTA)	6142	02-mar-2015	02-mar-2015	21-mar-2015	13-mar-2015	CONSTRUCCION DE 3 POZOS DE ABSORCION DE AGUAS PLUVIALES	HECELCHAKAN	3 POZOS	5,143	\$ 358,980.10 FISM 2014	\$358,980.10	\$ 358,750.51 FISM 2014	\$358,750.51	\$ 358,750.51 FISM 2014	\$358,750.51	100%	100%		X	RAYMUNDO MORALES DIONISIO			
												<b>TOTALES</b>	<b>\$561,607.03</b>	<b>\$561,607.03</b>	<b>\$560,463.35</b>	<b>\$560,463.35</b>	<b>\$560,463.35</b>	<b>\$560,463.35</b>							

LA ACTA DE ENTREGA FALTANTE ESTA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA  
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARITA DEL CARMEN MAS UCAN  
CONTRALORA INTERNA

C. FERNANDO ANTONIO NAHUM SLEME LAVADORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN**  
**Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos BANOBRAS 2013**



**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

**MONTO AUTORIZADO REC. PRESTAMO DE BANOBRAS**

Programa	No. Aprobación	Mod. de Ejecuc.	PARTIDA CONTABLE	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Nombre de la Obra	Localidad	Metas, U. M. Cantidad	Beneficiarios	Importes de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados		Importes de los Fondos de Inversión Contratados		Importes de los Fondos de Inversión Ejercidos		%Avances		Acta de Entrega		Contratista / Dirección Ejecutora		
				Programada	Real	Programada	Real					BANOBRAS CAPITAL E INTE. 2013	Total	BANOBRAS CAPITAL E INTE. 2013	Total	BANOBRAS CAPITAL E INTE. 2013	Total	Físico	Financ	Si	No			
SE-URBANIZACION (03-GUARNICIONES Y BANQUETAS)	BANOBRAS 2013 BAN-APR005007 (11 DE FEBRERO DEL 2015)	CONTRATO/ADJ	6142	02-mar-2015	02-mar-2015	31-mar-2015	23-mar-2015	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	MONTEBELLO	583.00 M2.	135	\$ 435,923.61	\$435,923.61	\$435,521.48	\$435,521.48	\$435,521.48	\$435,521.48	100%	100%		X	RAYMUNDO MORALES DIONISIO		
SE-URBANIZACION (03-GUARNICIONES Y BANQUETAS)	BANOBRAS 2013 BAN-APR005006 (11 DE FEBRERO DEL 2015)	CONTRATO/INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	6142	02-mar-2015	02/03/2015	31-mar-2015	30-mar-2015	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	POMUCH	1,285.00.00 M2.	265	\$ 900,000.00	\$900,000.00	\$898,541.49	\$898,541.49	\$898,541.49	\$898,541.49	100%	100%		X	BALTAZAR PERALTA GARCIA		
												<b>TOTALES</b>	<b>\$1,335,923.61</b>	<b>\$1,335,923.61</b>	<b>\$1,334,062.97</b>	<b>\$1,334,062.97</b>	<b>\$1,334,062.97</b>	<b>\$1,334,062.97</b>						

\$1,860.64

LA ACTA DE ENTREGA FALTANTE ESTA EN PODER DE LA INSTANCIA

ARQ. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA  
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARITA DEL CARMEN MAS UCAN  
CONTRALORA INTERNA

C. FERNANDO ANTONIO NAHÚM SLEME LAVADORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN**  
**Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (CE) 2014**



**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

**MONTO AUTORIZADO REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE) \$ 7,000,000.00**

Programa	No. Aprobación	Mod. de Ejecuc.	PARTIDA CONTABLE	NUM. DE SHCP	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Nombre de la Obra	Localidad	Metas, U. M. Cantidad	Beneficiarios	Importes de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados		Importes de los Fondos de Inversión Ministrado		Importes de los Fondos de Inversión Contratados		Importes de los Fondos de Inversión Ejercidos		Importes de los Fondos de Inversión por Ejercer		%Avances		Acta de Entrega		Contratista / Dirección Ejecutora		
					Programada	Real	Programada	Real					REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total	REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total	REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total	REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total	REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total	REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total	Físico	Financ		Si	No
SH.-CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA, CULTURA Y DEPORTE	APR-SHCP-R23-FC-28010H001-3579-2/2015-26/02/2015	CONTRATO (LICITACION) M.H.C.-DOP-CULTURA R23-SH-003-2015	6165	CAM15150100464250	20-abr-2015	20-abr-2015	18-jul-2015		CONSTRUCCION DE ANFITEATRO EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN	HECELCHAKAN	1 PROYECTO 5000 M2	10,000 HABITANTES	\$ 6,993,000.00	\$6,993,000.00	\$ 6,993,000.00	\$6,993,000.00	\$ 6,992,606.34	\$6,992,606.34	\$ 6,242,434.14	\$6,242,434.14	\$750,565.86	\$750,565.86	85%	89%			X	SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	
<b>TOTALES</b>													<b>\$6,993,000.00</b>	<b>\$6,993,000.00</b>	<b>\$6,993,000.00</b>	<b>\$6,993,000.00</b>	<b>\$6,992,606.34</b>	<b>\$6,992,606.34</b>	<b>\$6,242,434.14</b>	<b>\$6,242,434.14</b>	<b>\$750,565.86</b>	<b>\$750,565.86</b>							

NOTA: DE LA OBRA Y REINTEGRAR SALDO A LA TESOFE JUNTO CON LOS INTERESES GENERADOS A TRAVES DE LINEAS DE CAPTURA SOLICITADAS COMO LO MARCA EL CONVENIO

ARQ. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA  
DIR. DE PLANEACION, INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARITA DEL CARMEN MAS UCAN  
CONTRALORA INTERNA

C. FERNANDO ANTONIO NAHÚM SLEME LAVADORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN**  
**Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (CE) 2014**



**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

MONTO AUTORIZADO REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)

\$ 3,653,343.00

Programa	No. Aprobación	Mod. de Ejecuc.	PARTIDA CONTABLE	NUM. DE SHCP	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Nombre de la Obra	Localidad	Metas, U. M., Cantidad	Beneficiarios	Importes de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados Y MINISTRADO		Importes de los Fondos de Inversión Contratados		Importes de los Fondos de Inversión Ejercidos		Importes de los Fondos de Inversión por Ejercer		%Avances		Acta de Entrega		Contratista / Dirección Ejecutora
					Programada	Real	Programada	Real					REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total	REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total	REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total	REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total	Físico	Financ	Si	No	
5H.- CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA, CULTURA Y DEPORTE	APR-CGE-SHCP-A19-R23-28010H001/2014 (26 DE DICIEMBRE DEL 2014) Rec. Federales (CGE-SHCP-A19-R23)	CONTRATO (LICITACION) M.H.C.-DOP-REC-FEDR23-SS-024-2014	612	CAM14140100312712	02-ene-2015	02-ene-2015	15-mar-2015	03-may-2015	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	HECELCHAKAN	1 LOTE	10,285 HABITANTES	\$ 3,653,343.00	\$3,653,343.00	\$ 3,649,200.03	\$3,649,200.03	\$ 3,649,200.03	\$3,649,200.03	\$4,142.97	\$4,142.97	100%	100%	X		CONSTRUCTORA M Y M DEL SURESTE SA DE CV
<b>TOTALES</b>													\$3,653,343.00	\$3,653,343.00	\$ 3,649,200.03	\$3,649,200.03	\$3,649,200.03	\$3,649,200.03	\$4,142.97	\$4,142.97					

**NOTA: REINTEGRAR SALDO A LA TESOFE JUNTO CON LOS INTERESES GENERADOS A TRAVES DE LINEAS DE CAPTURA SOLICITADAS COMO LO MARCA EL CONVENIO**

ARQ. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA  
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARITA DEL CARMEN MAS UCAN  
CONTRALORA INTERNA

C. FERNANDO ANTONIO NAHÚM SLEME LAVADORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN**  
**Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos FAIP.- FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 2015**

**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

MONTO AUTORIZADO: 29,999,524.04  
 PRIMERA MINISTRACION: 8,999,857.21  
 SEGUNDA MINISTRACION: 20,999,666.83

(SHCP) OFICIO No.: 307-A-5.-708

FECHA: 25 DE MAYO DEL 2015

Programa	No. Aprobación	Mod. de Ejecuc.	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Nombre de la Obra	Localidad	Metas, U. M. Cantidad	Beneficiarios	Importes de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados		Importes de los Fondos de Inversión Contratados		Importes de los Fondos de Inversión Ejercidos		Importes de los Fondos de Inversión por Ejercer		%Avances		Acta de Entrega		Contratista / Dirección Ejecutora		
			Programada	Real	Programada	Real					FAIP 2015	Total	FAIP 2015	Total	FAIP 2015	Total	FAIP 2015	Total	Físico	Financ	Si	No			
SE-URBANIZACIÓN (01.-PAVIMENTACION)	FAIP-APR005001	(C) LICITACION PUBLICA NACIONAL	01-jul-2015	01-jul-2015	18-sep-2015		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	HECELCHAKAN, SANTA CRUZ Y SAN VICENTE CUMPICH	54,787.50 M2.	6000+9000=15000	\$ 29,999,431.29	\$29,999,431.29	\$ 27,039,220.92	\$27,039,220.92	\$ 22,773,234.56	\$22,773,234.56	\$ 4,265,986.36	\$4,265,986.36	85%	84%			X	SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRAL ES SA DE CV	
<b>TOTALES</b>											<b>\$29,999,431.29</b>	<b>\$29,999,431.29</b>	<b>\$27,039,220.92</b>	<b>\$27,039,220.92</b>	<b>\$22,773,234.56</b>	<b>\$22,773,234.56</b>	<b>\$4,265,986.36</b>	<b>\$4,265,986.36</b>							

ARQ. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA  
DIR. DE PLANEACION, INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARITA DEL CARMEN MAS UCAN  
CONTRALORA INTERNA

C. FERNANDO ANTONIO NAHUM SLEME LAVADORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



## H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

### Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recurso Municipal GASTO CORRIENTE 2015



ANEXO F-015

#### INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Programa	No. Aprobación	Mod. de Ejecuc.	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Nombre de la Obra	Localidad	Metas, U. M., Cantidad	Beneficiarios	Importes de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados		Importes de los Fondos de Inversión Contratados		Importes de los Fondos de Inversión Ejercidos		%Avances		Acta de Entrega		Contratista / Dirección Ejecutora
			Programada	Real	Programada	Real					GASTO CORRIENTE 2015	Total	GASTO CORRIENTE 2015	Total	GASTO CORRIENTE 2015	Total	Fisico	Financ	Si	No	
SC-AGUA POTABLE (01C-REHABILITACION DE TANQUE)	<b>GASTO CORRIENTE 2015 GC-APR005001 (1 DE JULIO DEL 2015)</b>	AD (ADJUDICACION DIRECTA)	08-jul-2015	08-jul-2015	06-ago-2015	06-ago-2015	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	BLANCA FLOR	1 TANQUE	345	\$ 151,093.72	\$151,093.72	\$ 150,298.67	\$150,298.67	\$ 150,298.67	\$150,298.67	100%	100%		X	EDIFICACIONES MODERNAS PARA AMERICA LATINA SA DE CV
<b>TOTALES</b>											<b>\$151,093.72</b>	<b>\$151,093.72</b>	<b>\$150,298.67</b>	<b>\$150,298.67</b>	<b>\$150,298.67</b>	<b>\$150,298.67</b>					

LA ACTA DE ENTREGA FALTANTE ESTA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA DE OBRAS PUBLICAS

**ARQ. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA**  
DIR. DE PLANEACION, INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

**C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA**  
TESORERO MUNICIPAL

**LIC. SARITA DEL CARMEN MAS UCAN**  
CONTRALORA INTERNA

**C. FERNANDO ANTONIO NAHÚM SLEME LAVADORES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN**  
**Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos FIV 2015**



**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

**MONTO AUTORIZADO REC. ESTATAL \$ 3,573,000.00**

Programa	No. Aprobación	Mod. de Ejecuc.	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Nombre de la Obra	Localidad	Metas, U. M., Cantidad	Beneficiarios	Importes de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados		Importes de los Fondos de Inversión Contratados		Importes de los Fondos de Inversión Devengado ante Finanzas		Importes de los Fondos de Inversión Ministrado, Ejercidos y Pagados		%Avances		Acta de Entrega		Contratista / Dirección Ejecutora	
			Programada	Real	Programada	Real					F.I.V. 2015 (ESTATAL)	Total	F.I.V. 2015 (ESTATAL)	Total	F.I.V. 2015 (ESTATAL)	Total	F.I.V. 2015 (ESTATAL)	Total	Físico	Financ	Si	No		
UC. CARRETERAS ESTATALES	APR-FIV-28010H001-3075-2/2015 19/01/2015	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) M.H.C.-DOP-FIV-UC-010-2015	01-abr-2015	22-jun-2015	30-may-2015	20-ago-2015	AMPLIACION DEL CAMINO, HECELCHAKAN-SANTA CRUZ-POCBOC, TRAMO: DEL 0+000 AL 5+130, (TERMINACIÓN, LOCALIDAD, HECELCHAKAN, SANTA CRUZ, POCBOC)	HECELCHAKAN, SANTA CRUZ, POCBOC	14,525.00 MZ.	1,118	\$ 3,573,000.00	\$3,573,000.00	\$ 3,568,997.13	\$3,568,997.13	\$ 3,568,465.63	\$3,568,465.63	\$1,070,699.14	\$1,070,699.14	100%	30%	X		TP DE CAMPEC HE S.A. DE C.V	
<b>TOTALES</b>											<b>\$3,573,000.00</b>	<b>\$3,573,000.00</b>	<b>\$3,568,997.13</b>	<b>\$3,568,997.13</b>	<b>\$3,568,465.63</b>	<b>\$3,568,465.63</b>	<b>\$1,070,699.14</b>	<b>\$1,070,699.14</b>						

NOTA: TODO EL RECURSO SE ENCUENTRA TRAMITADO EN EL SIACAM, LISTO EL TRAMITE EN LA TESORERIA MUNICIPAL A ESPERA DE QUE SEA RADICADO EL RECURSO PARA PAGAR AL CONTRATISTA.

ARQ. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA  
DIR. DE PLANEACION, INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARITA DEL CARMEN MAS UCAN  
CONTRALORA INTERNA

C. FERNANDO ANTONIO NAHUM SLEME LAVADORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKAN



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN  
Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos FOPADEM 2015

ANEXO F-015



INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

MONTO AUTORIZADO REC. FEDERAL AUT-CGE-FOPADEM-28010H001/2015

\$ 13,800,000.00

Programa	PARTIDA CONTABLE Y NUM. DE SHCP	No. Aprobación	Mod. de Ejecuc.	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Nombre de la Obra	Localidad	Metas, U. M., Cantidad	Beneficiarios	Importes de los Fondos de Inversión Programados/CON RETENCION		Importes de los Fondos de Inversión Programados/MODIFICADO Y/O APROBADO		Importes de los Fondos de Inversión MINISTRADO POR FINANZAS		Importes de los Fondos de Inversión Contratados		Importes de los Fondos de Inversión Ejercidos		Importes de los Fondos de Inversión por Ahorro Presupuestal para Reintegro a la TESOFE		%Avances		Acta de Entrega		Contratista / Dirección Ejecutora										
				Programada	Real	Programada	Real					FOPADEM 2015	Total	FOPADEM 2015	Total	FOPADEM 2015	Total	FOPADEM 2015	Total	FOPADEM 2015	Total	FOPADEM 2015	Total	FOPADEM 2015	Total	Físico	Financ		Si	No								
SE-URBANIZACION (03-GUARNICIONES Y BANQUETAS)	614 CAM151501004 62691	FOP-APR005-001 12/03/15	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	01-abr-2015		25-abr-2015		TRAMO 0+000 AL 1+200, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1802 M2	558	\$ 1,089,809.10	\$ 1,089,809.10	\$ 1,088,719.28	\$ 1,088,719.28	\$ 1,089,809.10	\$ 1,089,809.10	\$ 1,063,383.75	\$ 1,063,383.75	\$ 1,063,261.56	\$ 1,063,261.56	\$ 27,638.44	\$ 27,638.44	100%	100%	X		PROYECTOS Y DISEÑOS DEL CAMINO REAL, S.A. DE C.V.										
SE-URBANIZACION (03-GUARNICIONES Y BANQUETAS)	614 CAM151501004 64468	FOP-APR005-002 12/03/16	M.H.C-DOP-FOPADEM-SE-004-2015	01-abr-2015		25-abr-2015		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ (HECELCHAKAN-SANTA CRUZ TRAMO 0+000 AL 1+200)	SANTA CRUZ	1317.10 M2	558	\$ 799,200.00	\$ 799,200.00	\$ 798,400.73	\$ 798,400.73	\$ 799,200.00	\$ 799,200.00	\$ 784,445.31	\$ 784,445.31	\$ 784,418.35	\$ 784,418.35	\$ 15,581.65	\$ 15,581.65	100%	100%	X												
SG-ELECTRIFICACION (02-AMPLIACION)	613 CAM151501004 65849	FOP-APR005-003 12/03/15	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	01-abr-2015		30-abr-2015		TRAMO 0+000 AL 1+200, AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, COLONIA SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1 PROYECTO 638.30 M2	1,118	\$ 1,407,690.90	\$ 1,407,690.90	\$ 1,406,283.21	\$ 1,406,283.21	\$ 1,407,690.90	\$ 1,407,690.90	\$ 1,404,808.46	\$ 1,404,808.46	\$ 1,404,770.97	\$ 1,404,770.97	\$ 4,329.03	\$ 4,329.03	100%	100%	X		TP DE CMPECHE, S.A. DE C.V.										
SG-ELECTRIFICACION (02-AMPLIACION)	613 CAM151501004 66394	FOP-APR005-004 12/03/15	M.H.C-DOP-FOPADEM-SG-005-2015	01-abr-2015		30-abr-2015		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ (HECELCHAKAN-SANTA CRUZ TRAMO 0+000 AL 1+200)	SANTA CRUZ	1 PROYECTO 201.69 M2	1,118	\$ 499,500.00	\$ 499,500.00	\$ 498,999.09	\$ 498,999.09	\$ 499,500.00	\$ 499,500.00	\$ 498,880.39	\$ 498,880.39	\$ 498,439.17	\$ 498,439.17	\$ 1,560.83	\$ 1,560.83	100%	100%	X												
SE-URBANIZACION (03-GUARNICIONES Y BANQUETAS)	614 CAM151501004 65016	FOP-APR005-005 12/03/15	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	27-abr-2015		12-jun-2015		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN	HECELCHAKAN	18262.70 M2	3500+4000	\$ 9,990,000.00	\$ 9,990,000.00	\$ 9,979,998.09	\$ 9,979,998.09	\$ 9,990,000.00	\$ 9,990,000.00	\$ 8,507,219.24	\$ 8,507,219.24	\$ 8,507,219.24	\$ 8,507,219.24	\$ 1,482,780.76	\$ 1,482,780.76	100%	100%	X		CONSTRUCCIONES "YUUMBEH", S.A. DE C.V.										
TOTALES												\$ 13,786,200.00	\$ 13,786,200.00	\$ 13,772,400.40	\$ 13,772,400.40	\$ 13,786,200.00	\$ 13,786,200.00	\$ 12,258,737.15	\$ 12,258,737.15	\$ 12,258,109.29	\$ 12,258,109.29	\$ 1,531,890.71	\$ 1,531,890.71															

PATRIDAS	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	CONTRATO	EJERCIDO
ELECTRIFICACION	614 \$ 11,879,009.10	\$ 11,867,118.10	\$ 11,879,009.10	\$ 10,355,048.30	\$ 10,354,899.15
URBANIZACION	613 \$ 1,907,190.90	\$ 1,905,282.30	\$ 1,907,190.90	\$ 1,903,688.85	\$ 1,903,210.14
	\$ 13,786,200.00	\$ 13,772,400.40	\$ 13,786,200.00	\$ 12,258,737.15	\$ 12,258,109.29

NOTA:  
\$1,531,890.71 CAPITAL PARA REINTEGRO A LA TESOFE  
INTERESES PARA REINTEGRO A LA TESOFE

LA ACTA DE ENTREGA FALTANTE ESTA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA DE OBRAS PUBLICAS

ARO. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA  
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARITA DEL CARMEN MAS UCAN  
CONTRALORA INTERNA

C. FERNANDO ANTONIO NAHUM SLEME LAVADORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN  
Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos FOPADEM 2015

ANEXO F-015



INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

MONTO AUTORIZADO REC. FEDERAL AUT-CGE-FOPADEM-28010H001/2015

\$ 13,800,000.00

Programa	PARTIDA CONTABLE Y NUM. DE SHCP	No. Aprobación	Mod. de Ejecuc.	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Nombre de la Obra	Localidad	Metas, U. M., Cantidad	Beneficiarios	Importes de los Fondos de Inversión Programados/CON RETENCION		Importes de los Fondos de Inversión Programados/MODIFICADO Y/O APROBADO		Importes de los Fondos de Inversión MINISTRADO POR FINANZAS		Importes de los Fondos de Inversión Contratados		Importes de los Fondos de Inversión Ejercidos		Importes de los Fondos de Inversión por Ahorro Presupuestal para Reintegro a la TESOFE		%Avances		Acta de Entrega		Contratista / Dirección Ejecutora	
				Programada	Real	Programada	Real					FOPADEM 2015	Total	FOPADEM 2015	Total	FOPADEM 2015	Total	FOPADEM 2015	Total	FOPADEM 2015	Total	FOPADEM 2015	Total	FOPADEM 2015	Total	Físico	Financ		Si
SE-URBANIZACION (03-GUARNICIONES Y BANQUETAS)	614 CAM151501004 62691	FOP-APR005-001 12/03/15	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	01-abr-2015		25-abr-2015		TRAMO 0+000 AL 1+200, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1802 M2	558	\$ 1,089,809.10	\$ 1,089,809.10	\$ 1,088,719.28	\$ 1,088,719.28	\$ 1,089,809.10	\$ 1,089,809.10	\$ 1,063,383.75	\$ 1,063,383.75	\$ 1,063,261.56	\$ 1,063,261.56	\$ 27,638.44	\$ 27,638.44	100%	100%	X		PROYECTOS Y DISEÑOS DEL CAMINO REAL, S.A. DE C.V.	
SE-URBANIZACION (03-GUARNICIONES Y BANQUETAS)	614 CAM151501004 64468	FOP-APR005-002 12/03/16	M.H.C-DOP-FOPADEM-SE-004-2015	01-abr-2015		25-abr-2015		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ (HECELCHAKAN-SANTA CRUZ TRAMO 0+000 AL 1+200)	SANTA CRUZ	1317.10 M2	558	\$ 799,200.00	\$ 799,200.00	\$ 798,400.73	\$ 798,400.73	\$ 799,200.00	\$ 799,200.00	\$ 784,445.31	\$ 784,445.31	\$ 784,418.35	\$ 784,418.35	\$ 15,581.65	\$ 15,581.65	100%	100%	X			
SG-ELECTRIFICACION (02-AMPLIACION)	613 CAM151501004 65849	FOP-APR005-003 12/03/15	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	01-abr-2015		30-abr-2015		TRAMO 0+000 AL 1+200, AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, COLONIA SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1 PROYECTO 638.30 M2	1,118	\$ 1,407,690.90	\$ 1,407,690.90	\$ 1,406,283.21	\$ 1,406,283.21	\$ 1,407,690.90	\$ 1,407,690.90	\$ 1,404,808.46	\$ 1,404,808.46	\$ 1,404,770.97	\$ 1,404,770.97	\$ 4,329.03	\$ 4,329.03	100%	100%	X		TP DE CMPECHE, S.A. DE C.V.	
SG-ELECTRIFICACION (02-AMPLIACION)	613 CAM151501004 66394	FOP-APR005-004 12/03/15	M.H.C-DOP-FOPADEM-SG-005-2015	01-abr-2015		30-abr-2015		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ (HECELCHAKAN-SANTA CRUZ TRAMO 0+000 AL 1+200)	SANTA CRUZ	1 PROYECTO 201.69 M2	1,118	\$ 499,500.00	\$ 499,500.00	\$ 498,999.09	\$ 498,999.09	\$ 499,500.00	\$ 499,500.00	\$ 498,880.39	\$ 498,880.39	\$ 498,439.17	\$ 498,439.17	\$ 1,560.83	\$ 1,560.83	100%	100%	X			
SE-URBANIZACION (03-GUARNICIONES Y BANQUETAS)	614 CAM151501004 65016	FOP-APR005-005 12/03/15	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	27-abr-2015		12-jun-2015		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN	HECELCHAKAN	18262.70 M2	3500+4000	\$ 9,990,000.00	\$ 9,990,000.00	\$ 9,979,998.09	\$ 9,979,998.09	\$ 9,990,000.00	\$ 9,990,000.00	\$ 8,507,219.24	\$ 8,507,219.24	\$ 8,507,219.24	\$ 8,507,219.24	\$ 1,482,780.76	\$ 1,482,780.76	100%	100%	X		CONSTRUCCIONES "YUUMBEH", S.A. DE C.V.	
TOTALES												\$ 13,786,200.00	\$ 13,786,200.00	\$ 13,772,400.40	\$ 13,772,400.40	\$ 13,786,200.00	\$ 13,786,200.00	\$ 12,258,737.15	\$ 12,258,737.15	\$ 12,258,109.29	\$ 12,258,109.29	\$ 1,531,890.71	\$ 1,531,890.71						

PATRIDAS	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	CONTRATO	EJERCIDO
ELECTRIFICACION	614 \$ 11,879,009.10	\$ 11,867,118.10	\$ 11,879,009.10	\$ 10,355,048.30	\$ 10,354,899.15
URBANIZACION	613 \$ 1,907,190.90	\$ 1,905,282.30	\$ 1,907,190.90	\$ 1,903,688.85	\$ 1,903,210.14
	\$ 13,786,200.00	\$ 13,772,400.40	\$ 13,786,200.00	\$ 12,258,737.15	\$ 12,258,109.29

NOTA:  
\$1,531,890.71 CAPITAL PARA REINTEGRO A LA TESOFE  
INTERESES PARA REINTEGRO A LA TESOFE

LA ACTA DE ENTREGA FALTANTE ESTA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA DE OBRAS PUBLICAS

ARO. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA  
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARITA DEL CARMEN MAS UCAN  
CONTRALORA INTERNA

C. FERNANDO ANTONIO NAHUM SLEME LAVADORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN**  
**Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos FAFEF 2015**



ANEXO F-015

**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

MONTO AUTORIZADO REC. FEDERAL

**\$5,912,695.13**

Programa	No. Aprobación	Mod. de Ejecuc.	PARTIDAS CONTABLES	FOLIOS DE FORMATO UNICO	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Nombre de la Obra	Localidad	Metas, U. M., Cantidad	Beneficiarios	Importes de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados		Importes de los Fondos de Inversión Contratados		Importes de los Fondos de Inversión MINISTRADO, DEVENGADO, EJERCIDOS Y PAGADO		%Avances		Acta de Entrega		Contratista / Dirección Ejecutora				
					Programada	Real	Programada	Real					FAFEF 2015	Total	FAFEF 2015	Total	FAFEF 2015	Total	Físico	Financ	Si	No					
UC.- CARRETERAS ESTATALES	APR-FAFEF-28010H002-3075-1/2015 21/05/2015	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) M.H.C.-DOP-FAFEF-UC-009-2015	6142	CAM00150200511133	01-abr-2015	22-jun-2015	30-may-2015	20-ago-2015	AMPLIACION DEL CAMINO, HECELCHAKAN-SANTA CRUZ-POCBOC, TRAMO: DEL 0+000 AL 5+130, (TERMINACIÓN, LOCALIDAD, HECELCHAKAN, SANTA CRUZ, POCBOC)	HECELCHAKAN-SANTA CRUZ-POCBOC	10,675.00 M2.	1,118	\$ 3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$ 2,993,105.38	\$2,993,105.38	\$ 2,992,655.55	\$2,992,655.55	100%	100%	X		PROYECTOS Y DISEÑOS DEL CAMINO REAL S.A. DE C.V.				
SL.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	APR-FAFEF-28010H003-3229-1/2015 01/06/2015	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) M.H.C.-DOP-FAFEF-SL-007-2015	6222	CAM00150200511166	25-may-2015	25-may-2015	23-jun-2015	17-jun-2015	CANCHA DE USOS MULTIPLES, LOCALIDAD HECELCHAKAN CM (CONSTRUCCION DE TECHUMBRE)	HECELCHAKAN	1 PROYECTO 640 M2	2521+2622	\$ 1,451,374.59	\$1,451,374.59	\$ 1,447,001.81	\$1,447,001.81	\$ 1,447,001.81	\$1,447,001.81	100%	100%	X		TRANSFORMADORA DE ACEROS DE TEHUACAN, S.A. DE C.V.				
SL.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	APR-FAFEF-28010H004-3227-1/2015 01/06/2015	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) M.H.C.-DOP-FAFEF-SL-008-2015	6222	CAM00150200511183	25-may-2015	25-may-2015	23-jun-2015	19-jun-2015	CANCHA DE USOS MULTIPLES, LOCALIDAD SAN VICENTE CUMPICH, HECELCHAKAN (CONSTRUCCION DE TECHUMBRE)	SAN VICENTE CUMPICH	1 PROYECTO 652 M2	2521+2622	\$ 1,461,320.54	\$1,461,320.54	\$ 1,457,007.59	\$1,457,007.59	\$ 1,457,007.59	\$1,457,007.59	100%	100%	X		TRANSFORMADORA DE ACEROS DE TEHUACAN, S.A. DE C.V.				
<b>TOTALES</b>													<b>\$5,912,695.13</b>	<b>\$5,912,695.13</b>	<b>\$5,897,114.78</b>	<b>\$5,897,114.78</b>	<b>\$5,896,664.95</b>	<b>\$5,896,664.95</b>									

\$16,030.18

NOTA: NO HAY NADA QUE REINTEGRAR SE TRAMITO Y PAGO EXACTO A LA COMPROBACION

ARQ. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA  
DIR. DE PLANEACION, INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARITA DEL CARMEN MAS UCAN  
CONTRALORA INTERNA

C. FERNANDO ANTONIO NAHÚM SLEME LAVADORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN  
Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos FISM-2015 y PROI

ANEXO F-015



INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Programa	No. Aprobación	Mod. de Ejecuc.	PARTIDAS CONTABLES del SICOP	Fecha de Inicio				Nombre de la Obra	Localidad	Metr. U. M. Cantidad	Beneficiarios			Ingresos de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados					Ingresos de los Fondos de Inversión MINISTRADO					Ingresos de los Fondos de Inversión Contratados					Ingresos de los Fondos de Inversión DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO					Ingresos de los Fondos de Inversión por Ejecuc.					Laborales		de otros		Controlado / Ejecutor
				Programada		Real					Hombre	Mujer	Totales	FISM (MUNICIPAL)	CONVENIO ESTATAL FISE Y REC. FISCALIZADO	C.O.I. PROI	Total	FISM (MUNICIPAL)	CONVENIO ESTATAL FISE Y REC. FISCALIZADO	PROI C.O.I.	Total	FISM (MUNICIPAL)	CONVENIO ESTATAL FISE Y REC. FISCALIZADO	PROI C.O.I.	Total	FISM (MUNICIPAL)	CONVENIO ESTATAL FISE Y REC. FISCALIZADO	PROI C.O.I.	Total	FISM (MUNICIPAL)	CONVENIO ESTATAL FISE Y REC. FISCALIZADO	PROI C.O.I.	Total	Fisco	Financ	E	N						
SC-AGUA POTABLE (02 AMPLIACIÓN)	AUTPROI001920 16 (02 DE ENERO DEL 2015) APRO000001		6131 CAM151500100 471650	17-mar-2015	01-jul-2015	14-jul-2015		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULACION PARA BENEFICIAR AL SECTOR "SUR" DE LA LOCALIDAD DE POBOC, EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	POBOC	1 SISTEMA	343	162	505	\$ 240,000.00	\$980,000.00	\$1,200,000.00	\$239,441.95	\$475,742.84	\$715,184.79	\$239,441.95	\$957,767.79	\$1,197,209.74	\$ 118,951.71	\$475,742.84	\$394,678.95	\$120,068.24	\$482,024.95	\$602,031.19	70%	60%			X		VIA CONTRACTO NO SA DE CV								
SC-AGUA POTABLE (02 AMPLIACIÓN)	AUTPROI001920 16 (02 DE ENERO DEL 2015) APRO000002		6131 CAM151500100 471652	17-mar-2015	27-may-2015	13-ago-2015		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, TANQUE REGULACION Y FUENTE DE CAPTACION PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ZOOZIL EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN.	ZOOZIL	1 SISTEMA	242	243	485	\$ 960,000.00	\$2,240,000.00	\$2,800,000.00	\$544,717.06	\$999,939.51	\$1,544,656.07	\$544,717.06	\$2,178,968.25	\$2,723,585.31	\$ 249,984.88	\$999,939.51	\$1,249,924.29	\$294,732.19	\$1,178,928.74	\$1,473,660.95	85%	46%			X		VIA CONTRACTO NO SA DE CV								
SC-AGUA POTABLE (02 AMPLIACIÓN)	AUTPROI002000 16 (02 DE ENERO DEL 2015) APRO000003		6131 CAM151500100 471664	17-mar-2015	01-jun-2015	06-ago-2015		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR AL SECTOR "OESTE" Y "ESTE" DE LA LOCALIDAD DE CUMPICH (SAN VICENTE) EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	CUMPICH	1 SISTEMA (1470 ML)	115	130	245	\$ 301,717.59	\$1,206,870.37	\$1,508,587.96	\$301,541.07	\$1,206,164.30	\$1,507,705.37	\$301,541.07	\$1,206,164.30	\$1,507,705.37	\$ 0.00	\$1,206,164.30	\$1,507,705.37	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%			X		CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS								
SE - URBANIZACION	APR000004 3004/15		6142 CAM001502000 507793	15-may-2015	15-may-2015	03-jun-2015	03-jun-2015	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	ZOOZIL	644 M2	72	73	145	\$ 413,804.93	\$413,804.93	\$408,354.04	\$408,354.04	\$408,354.04	\$408,354.04	\$408,354.04	\$408,354.04	\$ 0.00	\$408,354.04	\$408,354.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%			X		ECONOMAT MATERIALES PARA CONSTRUCCION									
SE - URBANIZACION	APR000005 3004/15		6142 CAM001502000 507887	15-may-2015	15-may-2015	03-jun-2015	03-jun-2015	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	POBOC	738 M2	244	243	487	\$ 468,445.62	\$468,445.62	\$462,579.41	\$462,579.41	\$462,579.41	\$462,579.41	\$462,579.41	\$462,579.41	\$462,579.41	\$ 0.00	\$462,579.41	\$462,579.41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100	100%			X		EDIFICACION MODERNA PARA AMERICA LATINA S.A. DE C.V.								
SH- VIVIENDA	APR000006 0406/15		6111 CAM001502000 508042	15-jun-2015	22-jun-2015	29-jun-2015	05-ago-2015	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES "LOSA DE VIGUETA Y BORDALIA"	HECELCHAKAN Y POMUCH	2219 M2	200	244	444	\$ 3,200,000.00	\$3,200,000.00	\$ 3,188,160.29	\$3,188,160.29	\$3,188,160.29	\$3,188,160.29	\$3,188,160.29	\$3,188,160.29	\$ 449	\$3,188,155.63	\$3,188,155.63	\$ 449	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 449	100%	100%			X		EDIFICACION MODERNA PARA AMERICA LATINA S.A. DE C.V.								
SH- VIVIENDA	APR000007 2006/15		6111 CAM001502000 508102	01-jul-2015	01-jul-2015	29-ago-2015	29-ago-2015	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	COBERTURA MUNICIPAL, BLANCA FLOR, CHUNKANNAN, SAN VICENTE CUMPICH, ZANUP, DZOTICHEN, MONTEBELLO, NOHALAL, POBOC, SANTA CRUZ, DZOTZIL	6000 M2	320	480	800	\$ 1,641,438.00	\$1,641,438.00	\$1,636,114.36	\$1,636,114.36	\$1,636,114.36	\$1,636,114.36	\$1,636,114.36	\$1,636,114.36	\$ 0.00	\$1,636,114.36	\$1,636,114.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%			X		SANAV EDIFICACIONES Y MATERIALES SA DE CV									
SH- VIVIENDA	APR000008 2006/15		6111 CAM001502000 508181	01-jul-2015	01-jul-2015	29-ago-2015	29-ago-2015	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES CON LAMINAS DE FIBROCEMENTO (SISTEMA DE COLOCACION DE LAMINAS)	COBERTURA MUNICIPAL, BLANCA FLOR, CHUNKANNAN, SAN VICENTE CUMPICH, ZANUP, DZOTICHEN, MONTEBELLO, NOHALAL, POBOC, SANTA CRUZ, DZOTZIL	6400 M2	320	480	800	\$ 2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$ 2,196,102.06	\$2,196,102.06	\$2,196,102.06	\$2,196,102.06	\$2,196,102.06	\$2,196,102.06	\$ 0.00	\$2,196,102.06	\$2,196,102.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%			X		SANAV EDIFICACIONES Y MATERIALES SA DE CV									
SJ- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (02 CONSTRUCCION)	FISM 2015 APRO000009 (2006/2015)		612 CAM001502000 508486	29-jun-2015	07-jul-2015	12-ago-2015	20-ago-2015	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "MARCDO MENENDES" CON LA CLAVE NO. 04DCC00810 DE LA LOCALIDAD DE POMUCH	POMUCH (ZONA 101)	1 COMEDOR	200	220	420	\$ 568,564.08	\$568,564.08	\$ 564,936.60	\$564,936.60	\$564,936.60	\$564,936.60	\$564,936.60	\$564,936.60	\$ 0.01	\$564,936.59	\$564,936.59	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.01	100%	100%			X		COMERCIA LUZADORA COMERSUR SA DE CV									
SJ- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (02 CONSTRUCCION)	FISM 2015 APRO000010 (2006/2015)		612 CAM001502000 508539	29-jun-2015	07-jul-2015	12-ago-2015	20-ago-2015	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "OLADILPE VICTORIA" CON LA CLAVE NO. 04DCC00810 DE LA LOCALIDAD DE POBOC	POBOC (ZONA 102)	1 COMEDOR	96	124	220	\$ 565,279.50	\$565,279.50	\$ 547,897.90	\$547,897.90	\$547,897.90	\$547,897.90	\$547,897.90	\$547,897.90	\$ 10.90	\$547,887.00	\$547,887.00	\$ 10.90	\$ 0.00	\$ 10.90	100%	100%			X		SANAV EDIFICACIONES Y MATERIALES SA DE CV									
SJ- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (02 CONSTRUCCION)	FISM 2015 APRO000011 (2006/2015)		612 CAM001502000 508602	29-jun-2015	07-jul-2015	12-ago-2015	20-ago-2015	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "INDEPENDENCIA" CON LA CLAVE NO. 04DCC00810 DE LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN	HECELCHAKAN (ZONA 402)	1 COMEDOR	148	176	324	\$ 560,584.98	\$560,584.98	\$ 560,213.96	\$560,213.96	\$560,213.96	\$560,213.96	\$560,213.96	\$560,213.96	\$ 0.01	\$560,213.95	\$560,213.95	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.01	100%	100%			X		EDIFICACION MODERNA PARA AMERICA LATINA SA DE CV									
SJ- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (02 CONSTRUCCION)	FISM 2015 APRO000012 (2006/2015)		612 CAM001502000 508630	29-jun-2015	07-jul-2015	12-ago-2015	20-ago-2015	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "NIÑOS HEROES" CON LA CLAVE NO. 04DCC0037A DE LA LOCALIDAD DE DZOTZIL	DZOTZIL (ZONA 402)	1 COMEDOR	96	96	192	\$ 567,627.72	\$567,627.72	\$ 560,818.83	\$560,818.83	\$560,818.83	\$560,818.83	\$560,818.83	\$560,818.83	\$560,818.83	\$ 0.00	\$560,818.83	\$560,818.83	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100%	100%			X		EDIFICACION MODERNA PARA AMERICA LATINA SA DE CV								
SJ- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (02 CONSTRUCCION)	FISM 2015 APRO000013 (2006/2015)		612 CAM001502000 508675	29-jun-2015	07-jul-2015	12-ago-2015	20-ago-2015	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "5 DE FEBRERO" CON LA CLAVE NO. 04DCC00125 DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE CUMPICH	SAN VICENTE CUMPICH (ZONA 402)	1 COMEDOR	124	144	268	\$ 583,305.19	\$583,305.19	\$ 575,407.82	\$575,407.82	\$575,407.82	\$575,407.82	\$575,407.82	\$575,407.82	\$ 3.90	\$575,403.92	\$575,403.92	\$ 3.90	\$ 0.00	\$ 3.90	100%	100%			X		BALTAZAR PERALTA GARCIA									



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  
Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos FISM-2015 y PROI

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ANEXO F-015



Programa	No. Aprobación	Mod. de Ejec.	PARTIDAS CONTABLES del BOP	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Nombre de la Obra	Localidad	Met. U. M. Cantidad	Beneficiarios			Importes de los Fondos de Inversión Programada/Aprobada				Importes de los Fondos de Inversión MINISTRADO				Importes de los Fondos de Inversión Contratados				Importes de los Fondos de Inversión DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO				Importes de los Fondos de Inversión por Ejec.				Labores				Acta de Entrega	Contratos / Ordenes Ejecutoras								
				Programado	Real	Programado	Real				Hombre	Mujer	Totales	FISM (MUNICIPAL)	CONVENIO ESTAD. FISE Y REC. FISCALIZADO	C.D.I. PROI	Total	FISM (MUNICIPAL)	CONVENIO ESTAD. FISE Y REC. FISCALIZADO	PROI C.D.I.	Total	FISM (MUNICIPAL)	CONVENIO ESTAD. FISE Y REC. FISCALIZADO	PROI C.D.I.	Total	FISM (MUNICIPAL)	CONVENIO ESTAD. FISE Y REC. FISCALIZADO	PROI C.D.I.	Total	FISM (MUNICIPAL)	CONVENIO ESTAD. FISE Y REC. FISCALIZADO	PROI C.D.I.	Total	Fisco	Financ	E	N										
																																								FISM 2015 (50%)	REC. FISCALES 2015 (50%)	FISM 2015 (50%)	FISE 2015 (50%)	FISM 2015 (50%)	FISE 2015 (50%)	FISM 2015 (50%)	FISE 2015 (50%)
34-VIVIENDA 01 REHABILITACION DE VIVIENDA	APR005014	C	CAM00150200 545903	01-jul-2015	01-jul-2015	31-dic-2015	31-dic-2015	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE LA LOCALIDAD DE POCEBOC	POCEBOC	1 LOTE	8	12	20	\$ 108,000.00	\$108,000.00		\$216,000.00	\$ 108,000.00	\$108,000.00		\$216,000.00	\$ 108,000.00	\$108,000.00		\$216,000.00	\$ 108,000.00	\$108,000.00		\$216,000.00	\$ 108,000.00	\$108,000.00		\$216,000.00	\$ 108,000.00	\$108,000.00		\$216,000.00	50%		X	CONVENIO CON SEDESOE Y ES EJECUTOR						
34-VIVIENDA 04 VIVIENDA CONSTRUCCION	APR005015	C	CAM00150200 545905	01-jul-2015	01-jul-2015	31-dic-2015	31-dic-2015	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO) DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE CUMPICH	CUMPICH (SAN VICENTE)	8 VIVIENDAS	24	16	40	\$ 108,000.00	\$108,000.00		\$216,000.00	\$ 108,000.00	\$108,000.00		\$216,000.00	\$ 108,000.00	\$108,000.00		\$216,000.00	\$ 108,000.00	\$108,000.00		\$216,000.00	\$ 108,000.00	\$108,000.00		\$216,000.00	50%		X	CONVENIO CON SEDESOE Y ES EJECUTOR										
34-VIVIENDA 04 VIVIENDA CONSTRUCCION	APR005016	C	CAM00150200 545905	01-jul-2015	01-jul-2015	31-dic-2015	31-dic-2015	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO) DE LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN	HECELCHAKAN, C.M.	8 VIVIENDAS	24	16	40	\$ 108,000.00	\$108,000.00		\$216,000.00	\$ 108,000.00	\$108,000.00		\$216,000.00	\$ 108,000.00	\$108,000.00		\$216,000.00	\$ 108,000.00	\$108,000.00		\$216,000.00	\$ 108,000.00	\$108,000.00		\$216,000.00	50%		X	CONVENIO CON SEDESOE Y ES EJECUTOR										
34-VIVIENDA 04 VIVIENDA CONSTRUCCION	APR005017	C	CAM00150200 545905	01-jul-2015	01-jul-2015	31-dic-2015	31-dic-2015	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO) DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	7 VIVIENDAS	21	14	35	\$ 94,500.00	\$94,500.00		\$189,000.00	\$ 94,500.00	\$94,500.00		\$189,000.00	\$ 94,500.00	\$94,500.00		\$189,000.00	\$ 94,500.00	\$94,500.00		\$189,000.00	\$ 94,500.00	\$94,500.00		\$189,000.00	50%		X	CONVENIO CON SEDESOE Y ES EJECUTOR										
US. DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	IND005002	ADMN	NIVEL FINANCIERO POR PARTIDAS	19-jun-2015	19-jun-2015	31-dic-2015	31-dic-2015	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 2% (ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE)	HECELCHAKAN	1 CONVENIO	50	50	100	\$ 355,000.00	\$355,000.00		\$355,000.00	\$ 355,000.00	\$355,000.00		\$355,000.00	\$ 355,000.00	\$355,000.00		\$355,000.00	\$ 355,000.00	\$355,000.00		\$355,000.00	\$ 355,000.00	\$355,000.00		\$355,000.00	80%	80%	X	DIVERSOS PROVEEDORES										
US. DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	IND005001	ADMN	NIVEL FINANCIERO POR PARTIDAS	01-ene-2015	01-ene-2015	31-dic-2015	31-dic-2015	GASTOS INDIRECTOS 3% (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	HECELCHAKAN	1 EXPEDIENTE				\$ 411,318.38	\$411,318.38		\$411,318.38	\$ 411,318.38	\$411,318.38		\$411,318.38	\$ 411,318.38	\$411,318.38		\$411,318.38	\$ 411,318.38	\$411,318.38		\$411,318.38	\$ 411,318.38	\$411,318.38		\$411,318.38	26%		X	DIVERSOS PROVEEDORES										
	PRESTAMO BANDERAS		NIVEL FINANCIERO POR PARTIDAS	01-ene-2015	01-ene-2015	30-sep-2015	30-sep-2015	PAGO DE EMPRESTITO DE BANDERAS DE CAPITAL	HECELCHAKAN					\$ 2,879,979.07	\$2,879,979.07		\$2,879,979.07	\$ 2,879,979.07	\$2,879,979.07		\$2,879,979.07	\$ 2,879,979.07	\$2,879,979.07		\$2,879,979.07	\$ 2,879,979.07	\$2,879,979.07		\$2,879,979.07	\$ 2,879,979.07	\$2,879,979.07		\$2,879,979.07	100%	100%		BANDBRAS										
	BANDBRAS		NIVEL FINANCIERO POR PARTIDAS	01-ene-2015	01-ene-2015	30-sep-2015	30-sep-2015	PAGO DE EMPRESTITO DE BANDERAS DE INTERES	HECELCHAKAN					\$ 103,686.53	\$103,686.53		\$103,686.53	\$ 103,686.53	\$103,686.53		\$103,686.53	\$ 103,686.53	\$103,686.53		\$103,686.53	\$ 103,686.53	\$103,686.53		\$103,686.53	\$ 103,686.53	\$103,686.53		\$103,686.53	100%	100%		BANDBRAS										
<b>TOTALES</b>														\$16,039,251.36	\$418,500.00	\$4,406,876.37	\$20,864,621.95	\$15,886,739.48	\$418,500.00	\$2,681,846.65	\$18,987,086.13	\$15,886,739.48	\$418,500.00	\$4,342,809.34	\$20,648,039.02	\$15,190,210.72	\$0.00	\$2,681,846.65	\$17,872,067.37	\$696,528.76	\$418,500.00	\$1,660,953.69	\$2,775,982.45														

15,190,210.72

PENDIENTE DE EJECUTAR OBRAS DE BAÑOS Y HUERTOS QUE SE ESTAN CONSIDERANDO EN EL POA 2015 Y QUE NO ESTAN CONTRATADAS  
NOTAS:  
TODAS LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PODER DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS COMO EJECUTORIA

ARG. ALFREDO RODRIGUEZ MADARAGA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OJEDA  
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARITA DEL CARMEN MAS UCAN  
CONTRALORA INTERNA

C. FERNANDO ANTONIO NALUM SLEME LAVADORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKAN