





H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN  
Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos FOPADEM 2015

ANEXO F-015



INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

MONTO AUTORIZADO REC. FEDERAL AUT-CGE-FOPADEM-28010H001/2015

\$ 13,800,000.00

Programa	PARTIDA CONTABLE Y NUM. DE SHCP	No. Aprobación	Mod. de Ejecuc.	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Nombre de la Obra	Localidad	Metas, U. M., Cantidad	Beneficiarios	Importes de los Fondos de Inversión Programados/CON RETENCION		Importes de los Fondos de Inversión Programados/MODIFICADO		Importes de los Fondos de Inversión MINISTRADO		Importes de los Fondos de Inversión Contratados		Importes de los Fondos de Inversión Ejercidos		Importes de los Fondos de Inversión por Ahorro Presupuestal para Reintegro a la TESOFE		%Avances		Acta de Entrega		Contratista / Dirección Ejecutora										
				Programada	Real	Programada	Real					FOPADEM 2015	Total	FOPADEM 2015	Total	FOPADEM 2015	Total	FOPADEM 2015	Total	FOPADEM 2015	Total	FOPADEM 2015	Total	FOPADEM 2015	Total	Físico	Financ		Si	No								
SE-URBANIZACION (03-GUARNICIONES Y BANQUETAS)	614 CAM151501004 62691	FOP-APR005-001 12/03/15	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	01-abr-2015		25-abr-2015		TRAMO 0+000 AL 1+200, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1802 M2	558	\$ 1,089,809.10	\$ 1,089,809.10	\$ 1,088,719.28	\$ 1,088,719.28	\$ 1,089,809.10	\$ 1,089,809.10	\$ 1,063,383.75	\$ 1,063,383.75	\$ 1,063,261.56	\$ 1,063,261.56	\$ 27,638.44	\$ 27,638.44	100%	100%	X		PROYECTOS Y DISEÑOS DEL CAMINO REAL, S.A. DE C.V.										
SE-URBANIZACION (03-GUARNICIONES Y BANQUETAS)	614 CAM151501004 64468	FOP-APR005-002 12/03/16	M.H.C-DOP-FOPADEM-SE-004-2015	01-abr-2015		25-abr-2015		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ (HECELCHAKAN-SANTA CRUZ TRAMO 0+000 AL 1+200)	SANTA CRUZ	1317.10 M2	558	\$ 799,200.00	\$ 799,200.00	\$ 798,400.73	\$ 798,400.73	\$ 799,200.00	\$ 799,200.00	\$ 784,445.31	\$ 784,445.31	\$ 784,418.35	\$ 784,418.35	\$ 15,581.65	\$ 15,581.65	100%	100%	X												
SG-ELECTRIFICACION (02-AMPLIACION)	613 CAM151501004 65849	FOP-APR005-003 12/03/15	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	01-abr-2015		30-abr-2015		TRAMO 0+000 AL 1+200, AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, COLONIA SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1 PROYECTO 638.30 M2	1,118	\$ 1,407,690.90	\$ 1,407,690.90	\$ 1,406,283.21	\$ 1,406,283.21	\$ 1,407,690.90	\$ 1,407,690.90	\$ 1,406,283.21	\$ 1,406,283.21	\$ 1,404,770.97	\$ 1,404,770.97	\$ 4,329.03	\$ 4,329.03	100%	100%	X		TP DE CMPECHE, S.A. DE C.V.										
SG-ELECTRIFICACION (02-AMPLIACION)	613 CAM151501004 66394	FOP-APR005-004 12/03/15	M.H.C-DOP-FOPADEM-SG-005-2015	01-abr-2015		30-abr-2015		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ (HECELCHAKAN-SANTA CRUZ TRAMO 0+000 AL 1+200)	SANTA CRUZ	1 PROYECTO 201.69 M2	1,118	\$ 499,500.00	\$ 499,500.00	\$ 498,999.09	\$ 498,999.09	\$ 499,500.00	\$ 499,500.00	\$ 498,999.09	\$ 498,999.09	\$ 498,439.17	\$ 498,439.17	\$ 1,560.83	\$ 1,560.83	100%	100%	X												
SE-URBANIZACION (03-GUARNICIONES Y BANQUETAS)	614 CAM151501004 65016	FOP-APR005-005 12/03/15	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	27-abr-2015		12-jun-2015		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN	HECELCHAKAN	18262.70 M2	3500+4000	\$ 9,990,000.00	\$ 9,990,000.00	\$ 9,979,998.09	\$ 9,979,998.09	\$ 9,990,000.00	\$ 9,990,000.00	\$ 8,507,219.24	\$ 8,507,219.24	\$ 8,507,219.24	\$ 8,507,219.24	\$ 1,482,780.76	\$ 1,482,780.76	100%	100%	X		CONSTRUCCIONES "YUUMBEH", S.A. DE C.V.										
TOTALES												\$ 13,786,200.00	\$ 13,786,200.00	\$ 13,772,400.40	\$ 13,772,400.40	\$ 13,786,200.00	\$ 13,786,200.00	\$ 12,260,330.60	\$ 12,260,330.60	\$ 12,258,109.29	\$ 12,258,109.29	\$ 1,531,890.71	\$ 1,531,890.71															

PATRIDAS	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	CONTRATO	EJERCIDO
ELECTRIFICACION	614 \$ 11,879,009.10	\$ 11,867,118.10	\$ 11,879,009.10	\$ 10,355,048.30	\$ 10,354,899.15
URBANIZACION	613 \$ 1,907,190.90	\$ 1,905,282.30	\$ 1,907,190.90	\$ 1,905,282.30	\$ 1,903,210.14
	\$ 13,786,200.00	\$ 13,772,400.40	\$ 13,786,200.00	\$ 12,260,330.60	\$ 12,258,109.29

NOTA:  
\$1,531,890.71 CAPITAL PARA REINTEGRO A LA TESOFE  
INTERESES PARA REINTEGRO A LA TESOFE

LA ACTA DE ENTREGA FALTANTE ESTA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA DE OBRAS PUBLICAS

ARO. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA  
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARITA DEL CARMEN MAS UCAN  
CONTRALORA INTERNA

C. FERNANDO ANTONIO NAHUM SLEME LAVADORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL







**H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN**  
**Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos FIV 2015**



**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

**MONTO AUTORIZADO REC. ESTATAL \$ 3,573,000.00**

Programa	No. Aprobación	Mod. de Ejecuc.	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Nombre de la Obra	Localidad	Metas, U. M., Cantidad	Beneficiarios	Importes de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados		Importes de los Fondos de Inversión Contratados		Importes de los Fondos de Inversión Devengado ante Finanzas		Importes de los Fondos de Inversión Ministrado, Ejercidos y Pagados		%Avances		Acta de Entrega		Contratista / Dirección Ejecutora
			Programada	Real	Programada	Real					F.I.V. 2015 (ESTATAL)	Total	F.I.V. 2015 (ESTATAL)	Total	F.I.V. 2015 (ESTATAL)	Total	F.I.V. 2015 (ESTATAL)	Total	Físico	Financ	Si	No	
UC. CARRETERAS ESTATALES	APR-FIV-28010H001-3075-2/2015 19/01/2015	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) M.H.C.-DOP-FIV-UC-010-2015	01-abr-2015	22-jun-2015	30-may-2015	20-ago-2015	AMPLIACION DEL CAMINO, HECELCHAKAN-SANTA CRUZ-POCBOC, TRAMO: DEL 0+000 AL 5+130, (TERMINACIÓN, LOCALIDAD, HECELCHAKAN, SANTA CRUZ, POCBOC)	HECELCHAKAN, SANTA CRUZ, POCBOC	14,525.00 MZ.	1,118	\$ 3,573,000.00	\$3,573,000.00	\$ 3,568,997.13	\$3,568,997.13	\$ 3,568,465.63	\$3,568,465.63	\$1,070,699.14	\$1,070,699.14	100%	30%	X		TP DE CAMPEC HE S.A. DE C.V
<b>TOTALES</b>											<b>\$3,573,000.00</b>	<b>\$3,573,000.00</b>	<b>\$3,568,997.13</b>	<b>\$3,568,997.13</b>	<b>\$3,568,465.63</b>	<b>\$3,568,465.63</b>	<b>\$1,070,699.14</b>	<b>\$1,070,699.14</b>					

NOTA: TODO EL RECURSO SE ENCUENTRA TRAMITADO EN EL SIACAM, LISTO EL TRAMITE EN LA TESORERIA MUNICIPAL A ESPERA DE QUE SEA RADICADO EL RECURSO PARA PAGAR AL CONTRATISTA.

ARQ. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA  
DIR. DE PLANEACION, INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARITA DEL CARMEN MAS UCAN  
CONTRALORA INTERNA

C. FERNANDO ANTONIO NAHUM SLEME LAVADORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKAN



**H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN**  
**Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (CE) 2014**



**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

MONTO AUTORIZADO REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)

\$ 3,653,343.00

Programa	No. Aprobación	Mod. de Ejecuc.	PARTIDA CONTABLE	NUM. DE SHCP	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Nombre de la Obra	Localidad	Metas, U. M., Cantidad	Beneficiarios	Importes de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados Y MINISTRADO		Importes de los Fondos de Inversión Contratados		Importes de los Fondos de Inversión Ejercidos		Importes de los Fondos de Inversión por Ejercer		%Avances		Acta de Entrega		Contratista / Dirección Ejecutora			
					Programada	Real	Programada	Real					REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total	REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total	REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total	REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total	Físico	Financ	Si	No				
5H.- CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA, CULTURA Y DEPORTE	APR-CGE-SHCP-A19-R23-28010H001/2014 (26 DE DICIEMBRE DEL 2014) Rec. Federales (CGE-SHCP-A19-R23)	CONTRATO (LICITACION) M.H.C.-DOP-REC-FEDR23-SS-024-2014	612	CAM14140100312712	02-ene-2015	02-ene-2015	15-mar-2015	03-may-2015	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	HECELCHAKAN	1 LOTE	10,285 HABITANTES	\$ 3,653,343.00	\$3,653,343.00	\$ 3,649,200.03	\$3,649,200.03	\$ 3,649,200.03	\$3,649,200.03	\$4,142.97	\$4,142.97	100%	100%	X		CONSTRUC TORA M Y M DEL SURESTE SA DE CV			
<b>TOTALES</b>													\$3,653,343.00	\$3,653,343.00	\$3,649,200.03	\$3,649,200.03	\$3,649,200.03	\$3,649,200.03	\$4,142.97	\$4,142.97								

**NOTA: REINTEGRAR SALDO A LA TESOFE JUNTO CON LOS INTERESES GENERADOS A TRAVES DE LINEAS DE CAPTURA SOLICITADAS COMO LO MARCA EL CONVENIO**

ARQ. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA  
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARITA DEL CARMEN MAS UCAN  
CONTRALORA INTERNA

C. FERNANDO ANTONIO NAHÚM SLEME LAVADORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN**  
**Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (CE) 2014**



ANEXO F-015

**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

**MONTO AUTORIZADO REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE) \$ 7,000,000.00**

Programa	No. Aprobación	Mod. de Ejecuc.	PARTIDA CONTABLE	NUM. DE SHCP	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Nombre de la Obra	Localidad	Metas, U. M. Cantidad	Beneficiarios	Importes de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados		Importes de los Fondos de Inversión Ministrado		Importes de los Fondos de Inversión Contratados		Importes de los Fondos de Inversión Ejercidos		Importes de los Fondos de Inversión por Ejercer		%Avances		Acta de Entrega		Contratista / Dirección Ejecutora			
					Programada	Real	Programada	Real					REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total	REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total	REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total	REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total	REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total	Físico	Financ	Si	No				
SH.-CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA, CULTURA Y DEPORTE	APR-SHCP-R23-FC-28010H001-3579-2/2015-26/02/2015	CONTRATO (LICITACION) M.H.C.-DOP-CULTURA R23-SH-003-2015	6165	CAM15150100464250	20-abr-2015	20-abr-2015	18-jul-2015		CONSTRUCCION DE ANFITEATRO EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN	HECELCHAKAN	1 PROYECTO 5000 M2	10,000 HABITANTES	\$ 6,993,000.00	\$6,993,000.00	\$ 6,993,000.00	\$6,993,000.00	\$ 6,992,606.34	\$6,992,606.34	\$ 6,242,434.14	\$6,242,434.14	\$750,565.86	\$750,565.86	85%	89%			X	SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V.		
<b>TOTALES</b>													<b>\$6,993,000.00</b>	<b>\$6,993,000.00</b>	<b>\$6,993,000.00</b>	<b>\$6,993,000.00</b>	<b>\$6,992,606.34</b>	<b>\$6,992,606.34</b>	<b>\$6,242,434.14</b>	<b>\$6,242,434.14</b>	<b>\$750,565.86</b>	<b>\$750,565.86</b>								

NOTA: DE LA OBRA Y REINTEGRAR SALDO A LA TESOFE JUNTO CON LOS INTERESES GENERADOS A TRAVES DE LINEAS DE CAPTURA SOLICITADAS COMO LO MARCA EL CONVENIO

ARQ. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA  
DIR. DE PLANEACION, INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARITA DEL CARMEN MAS UCAN  
CONTRALORA INTERNA

C. FERNANDO ANTONIO NAHÚM SLEME LAVADORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN  
Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos FOPADEM 2015

ANEXO F-015



INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

MONTO AUTORIZADO REC. FEDERAL AUT-CGE-FOPADEM-28010H001/2015

\$ 13,800,000.00

Programa	PARTIDA CONTABLE Y NUM. DE SHCP	No. Aprobación	Mod. de Ejecuc.	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Nombre de la Obra	Localidad	Metas, U. M., Cantidad	Beneficiarios	Importes de los Fondos de Inversión Programados/CON RETENCION		Importes de los Fondos de Inversión Programados/MODIFICADO Y/O APROBADO		Importes de los Fondos de Inversión MINISTRADO POR FINANZAS		Importes de los Fondos de Inversión Contratados		Importes de los Fondos de Inversión Ejercidos		Importes de los Fondos de Inversión por Ahorro Presupuestal para Reintegro a la TESOFE		%Avances		Acta de Entrega		Contratista / Dirección Ejecutora	
				Programada	Real	Programada	Real					FOPADEM 2015	Total	FOPADEM 2015	Total	FOPADEM 2015	Total	FOPADEM 2015	Total	FOPADEM 2015	Total	FOPADEM 2015	Total	FOPADEM 2015	Total	Físico	Financ		Si
SE-URBANIZACION (03-GUARNICIONES Y BANQUETAS)	614 CAM151501004 62691	FOP-APR005-001 12/03/15	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	01-abr-2015		25-abr-2015		TRAMO 0+000 AL 1+200, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1802 M2	558	\$1,089,809.10	\$1,089,809.10	\$1,088,719.28	\$1,088,719.28	\$1,089,809.10	\$1,089,809.10	\$1,063,383.75	\$1,063,383.75	\$1,063,261.56	\$1,063,261.56	\$27,638.44	\$27,638.44	100%	100%	X		PROYECTOS Y DISEÑOS DEL CAMINO REAL, S.A. DE C.V.	
SE-URBANIZACION (03-GUARNICIONES Y BANQUETAS)	614 CAM151501004 64468	FOP-APR005-002 12/03/16	M.H.C-DOP-FOPADEM-SE-004-2015	01-abr-2015		25-abr-2015		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ (HECELCHAKAN-SANTA CRUZ TRAMO 0+000 AL 1+200)	SANTA CRUZ	1317.10 M2	558	\$799,200.00	\$799,200.00	\$798,400.73	\$798,400.73	\$799,200.00	\$799,200.00	\$784,445.31	\$784,445.31	\$784,418.35	\$784,418.35	\$15,581.65	\$15,581.65	100%	100%	X			
SG-ELECTRIFICACION (02-AMPLIACION)	613 CAM151501004 65849	FOP-APR005-003 12/03/15	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	01-abr-2015		30-abr-2015		TRAMO 0+000 AL 1+200, AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, COLONIA SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1 PROYECTO 638.30 M2	1,118	\$1,407,690.90	\$1,407,690.90	\$1,406,283.21	\$1,406,283.21	\$1,407,690.90	\$1,407,690.90	\$1,404,808.46	\$1,404,808.46	\$1,404,770.97	\$1,404,770.97	\$4,329.03	\$4,329.03	100%	100%	X		TP DE CMPECHE, S.A. DE C.V.	
SG-ELECTRIFICACION (02-AMPLIACION)	613 CAM151501004 66394	FOP-APR005-004 12/03/15	M.H.C-DOP-FOPADEM-SG-005-2015	01-abr-2015		30-abr-2015		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ (HECELCHAKAN-SANTA CRUZ TRAMO 0+000 AL 1+200)	SANTA CRUZ	1 PROYECTO 201.69 M2	1,118	\$499,500.00	\$499,500.00	\$498,999.09	\$498,999.09	\$499,500.00	\$499,500.00	\$498,880.39	\$498,880.39	\$498,439.17	\$498,439.17	\$1,560.83	\$1,560.83	100%	100%	X			
SE-URBANIZACION (03-GUARNICIONES Y BANQUETAS)	614 CAM151501004 65016	FOP-APR005-005 12/03/15	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	27-abr-2015		12-jun-2015		PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN	HECELCHAKAN	18262.70 M2	3500+4000	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$9,979,998.09	\$9,979,998.09	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$8,507,219.24	\$8,507,219.24	\$8,507,219.24	\$8,507,219.24	\$1,482,780.76	\$1,482,780.76	100%	100%	X		CONSTRUCCIONES "YUUMBEH", S.A. DE C.V.	
TOTALES												\$13,786,200.00	\$13,786,200.00	\$13,772,400.40	\$13,772,400.40	\$13,786,200.00	\$13,786,200.00	\$12,258,737.15	\$12,258,737.15	\$12,258,109.29	\$12,258,109.29	\$1,531,890.71	\$1,531,890.71						

PATRIDAS	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	CONTRATO	EJERCIDO
ELECTRIFICACION	614 \$11,879,009.10	\$ 11,867,118.10	\$ 11,879,009.10	\$ 10,355,048.30	\$ 10,354,899.15
URBANIZACION	613 \$ 1,907,190.90	\$ 1,905,282.30	\$ 1,907,190.90	\$ 1,903,688.85	\$ 1,903,210.14
	\$ 13,786,200.00	\$ 13,772,400.40	\$ 13,786,200.00	\$ 12,258,737.15	\$ 12,258,109.29

NOTA:  
\$1,531,890.71 CAPITAL PARA REINTEGRO A LA TESOFE  
INTERESES PARA REINTEGRO A LA TESOFE

LA ACTA DE ENTREGA FALTANTE ESTA EN PODER DE LA INSTANCIA EJECUTORA DE OBRAS PUBLICAS

ARO. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA  
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARITA DEL CARMEN MAS UCAN  
CONTRALORA INTERNA

C. FERNANDO ANTONIO NAHUM SLEME LAVADORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL





**H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN**  
**Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos FAFEF 2015**



ANEXO F-015

**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

MONTO AUTORIZADO REC. FEDERAL

**\$5,912,695.13**

Programa	No. Aprobación	Mod. de Ejecuc.	PARTIDAS CONTABLES	FOLIOS DE FORMATO UNICO	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Nombre de la Obra	Localidad	Metas, U. M., Cantidad	Beneficiarios	Importes de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados		Importes de los Fondos de Inversión Contratados		Importes de los Fondos de Inversión MINISTRADO, DEVENGADO, EJERCIDOS Y PAGADO		%Avances		Acta de Entrega		Contratista / Dirección Ejecutora	
					Programada	Real	Programada	Real					FAFEF 2015	Total	FAFEF 2015	Total	FAFEF 2015	Total	Fisico	Financ	Si	No		
UC.- CARRETERAS ESTATALES	APR-FAFEF-28010H002-3075-1/2015 21/05/2015	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) M.H.C.-DOP-FAFEF-UC-009-2015	6142	CAM00150200511133	01-abr-2015	22-jun-2015	30-may-2015	20-ago-2015	AMPLIACION DEL CAMINO, HECELCHAKAN-SANTA CRUZ-POCBOC, TRAMO: DEL 0+000 AL 5+130, (TERMINACIÓN, LOCALIDAD, HECELCHAKAN, SANTA CRUZ, POCBOC)	HECELCHAKAN-SANTA CRUZ-POCBOC	10,675.00 M2.	1,118	\$ 3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$ 2,993,105.38	\$2,993,105.38	\$ 2,992,655.55	\$2,992,655.55	100%	100%	X		PROYECTOS Y DISEÑOS DEL CAMINO REAL S.A. DE C.V.	
SL.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	APR-FAFEF-28010H003-3229-1/2015 01/06/2015	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) M.H.C.-DOP-FAFEF-SL-007-2015	6222	CAM00150200511166	25-may-2015	25-may-2015	23-jun-2015	17-jun-2015	CANCHA DE USOS MULTIPLES, LOCALIDAD HECELCHAKAN CM (CONSTRUCCION DE TECHUMBRE)	HECELCHAKAN	1 PROYECTO 640 M2	2521+2622	\$ 1,451,374.59	\$1,451,374.59	\$ 1,447,001.81	\$1,447,001.81	\$ 1,447,001.81	\$1,447,001.81	100%	100%	X		TRANSFORMADORA DE ACEROS DE TEHUACAN, S.A. DE C.V.	
SL.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	APR-FAFEF-28010H004-3227-1/2015 01/06/2015	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) M.H.C.-DOP-FAFEF-SL-008-2015	6222	CAM00150200511183	25-may-2015	25-may-2015	23-jun-2015	19-jun-2015	CANCHA DE USOS MULTIPLES, LOCALIDAD SAN VICENTE CUMPICH, HECELCHAKAN (CONSTRUCCION DE TECHUMBRE)	SAN VICENTE CUMPICH	1 PROYECTO 652 M2	2521+2622	\$ 1,461,320.54	\$1,461,320.54	\$ 1,457,007.59	\$1,457,007.59	\$ 1,457,007.59	\$1,457,007.59	100%	100%	X		TRANSFORMADORA DE ACEROS DE TEHUACAN, S.A. DE C.V.	
<b>TOTALES</b>													<b>\$5,912,695.13</b>	<b>\$5,912,695.13</b>	<b>\$5,897,114.78</b>	<b>\$5,897,114.78</b>	<b>\$5,896,664.95</b>	<b>\$5,896,664.95</b>						

\$16,030.18

NOTA: NO HAY NADA QUE REINTEGRAR SE TRAMITO Y PAGO EXACTO A LA COMPROBACION

ARQ. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA  
DIR. DE PLANEACION, INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARITA DEL CARMEN MAS UCAN  
CONTRALORA INTERNA

C. FERNANDO ANTONIO NAHÚM SLEME LAVADORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL







H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN  
Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos FISM-2015 y PROI

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Programa	No. Aprobación	Mod. de Ejec.	PARTIDAS CONTABLES ISLS SNCP	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Nombre de la Obra	Localidad	Metros U.M. Cantidad	Beneficiarios			Importes de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados				Importes de los Fondos de Inversión MINISTRADO				Importes de los Fondos de Inversión Contratados				Importes de los Fondos de Inversión DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO				Importes de los Fondos de Inversión por Ejercer				%Avances		Acto de Entrega	
				Programada	Real	Programada	Real				Hombr	Mujer	Totales	FISM (MUNICIPAL)	CONVENIO ESTATAL FISE Y REC. FISCALIZADO	C.D.I. PROI	Total	FISM (MUNICIPAL)	CONVENIO ESTATAL FISE Y REC. FISCALIZADO	PROI C.D.I.	Total	FISM (MUNICIPAL)	CONVENIO ESTATAL FISE Y REC. FISCALIZADO	PROI C.D.I.	Total	FISM (MUNICIPAL)	CONVENIO ESTATAL FISE Y REC. FISCALIZADO	PROI C.D.I.	Total	FISM (MUNICIPAL)	CONVENIO ESTATAL FISE Y REC. FISCALIZADO	PROI C.D.I.	Total	Físico	Financ	SI	NO
SC-AGUA POTABLE (02 AMPLIACION)	AUT/PROM001020 15 (26 DE ENERO DEL 2015) APR0005001	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) M.H.C.-DOP-CDI-R33-SC-001-2015	6131 CAM01515010 0471550	17-mar-2015	01-jul-2015	14-ago-2015		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULACION PARA BENEFICIAR AL SECTOR "SUR" DE LA LOCALIDAD DE POCBOC, EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN.	POCBOC	1 SISTEMA	343	162	505	\$ 240,000.00	\$960,000.00	\$1,200,000.00	\$239,441.95	\$475,742.84	\$715,184.79	\$239,441.95	\$957,767.79	\$1,197,209.74	\$118,935.71	\$475,742.84	\$594,678.55	\$120,506.24	\$482,024.95	\$602,531.19	70%	50%			X				
SC-AGUA POTABLE (02 AMPLIACION)	AUT/PROM001020 15 (26 DE ENERO DEL 2015) APR0005002	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) M.H.C.-DOP-CDI-R33-SC-002-2015	6131 CAM01515010 0471612	17-mar-2015	27-may-2015	13-ago-2015		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, TANQUE REGULACION Y FUENTE DE CAPTACION PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ZODZIL, EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN.	ZODZIL	1 SISTEMA	242	243	485	\$ 560,000.00	\$2,240,000.00	\$2,800,000.00	\$544,717.05	\$999,939.51	\$1,544,656.57	\$544,717.05	\$2,178,866.25	\$2,723,585.31	\$249,964.68	\$999,939.51	\$1,249,924.39	\$294,732.18	\$1,178,928.74	\$1,473,660.92	65%	46%			X				
SC-AGUA POTABLE (02 AMPLIACION)	AUT/PROM002020 15 (26 DE ENERO DEL 2015) APR0005003	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) M.H.C.-DOP-CDI-R33-SC-003-2015	6131 CAM01515010 0471644	17-mar-2015	01-jun-2015	14-ago-2015	06-ago-2015	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR AL SECTOR "OESTE Y ESTE" DE LA LOCALIDAD DE CUMPICH (SAN VICENTE) EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN.	CUMPICH	1 SISTEMA (1470 ML)	115	130	245	\$ 301,717.59	\$1,206,870.37	\$1,508,587.96	\$301,541.07	\$1,206,164.30	\$1,507,705.37	\$301,541.07	\$1,206,164.30	\$1,507,705.37	\$301,541.07	\$1,206,164.30	\$1,507,705.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	X						
SE-URBANIZACION	APR0005004 30/04/15	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) M.H.C.-DOP-R33-SE-004-2015	6142 CAM0015020 0507797	15-may-2015	15-may-2015	03-jun-2015	03-jun-2015	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	ZODZIL	644 M2	72	73	145	\$ 413,804.93	\$413,804.93	\$406,354.04	\$406,354.04	\$406,354.04	\$406,354.04	\$406,354.04	\$406,354.04	\$406,354.04	\$406,354.04	\$406,354.04	\$406,354.04	\$406,354.04	\$0.00	\$0.00	100%	100%	X						
SE-URBANIZACION	APR0005005 30/04/15	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) M.H.C.-DOP-R33-SE-005-2015	6142 CAM0015020 0507787	15-may-2015	15-may-2015	03-jun-2015	03-jun-2015	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	POCBOC	736 M2	244	243	487	\$ 468,445.62	\$468,445.62	\$462,579.41	\$462,579.41	\$462,579.41	\$462,579.41	\$462,579.41	\$462,579.41	\$462,579.41	\$462,579.41	\$462,579.41	\$462,579.41	\$462,579.41	\$0.00	\$0.00	100%	100%	X						
SH-VIVIENDA	APR0005006 04/06/15	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) M.H.C.-DOP-R33-SH-002-2015	6111 CAM0015020 0508042	15-jun-2015	22-jun-2015	29-ago-2015	05-ago-2015	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES "LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA"	HECELCHAKAN Y POMUCH	2219 M2	200	244	444	\$ 3,200,000.00	\$3,200,000.00	\$3,188,160.29	\$3,188,160.29	\$3,188,160.29	\$3,188,160.29	\$3,188,160.29	\$3,188,160.29	\$3,188,160.29	\$3,188,160.29	\$3,188,160.29	\$3,188,160.29	\$3,188,160.29	\$4.66	\$0.00	\$4.66	100%	100%	X					
SH-VIVIENDA	APR0005007 20/06/15	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) M.H.C.-DOP-R33-SH-007-2015	6111 CAM0015020 0508102	01-jul-2015	01-jul-2015	29-ago-2015	29-ago-2015	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	COBERTURA MUNICIPAL (BLANCA FLOR, CHANAMAN, SAN VICENTE CUMPICH, ZINUP, DZOTCHEN, MONTEBELLO, NOHALAL, POCBOC, SANTA CRUZ, DZOTZIL)	6000 M2	320	480	800	\$ 1,641,438.00	\$1,641,438.00	\$1,636,114.36	\$1,636,114.36	\$1,636,114.36	\$1,636,114.36	\$1,636,114.36	\$1,636,114.36	\$1,636,114.36	\$1,636,114.36	\$1,636,114.36	\$1,636,114.36	\$1,636,114.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	X					
SH-VIVIENDA	APR0005008 20/06/15	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) M.H.C.-DOP-R33-SH-008-2015	6111 CAM0015020 0508181	01-jul-2015	01-jul-2015	29-ago-2015	29-ago-2015	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES CON LAMINAS DE FIBROCEMENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS)	COBERTURA MUNICIPAL (BLANCA FLOR, CHANAMAN, SAN VICENTE CUMPICH, ZINUP, DZOTCHEN, MONTEBELLO, NOHALAL, POCBOC, SANTA CRUZ, DZOTZIL)	6400 M2	320	480	800	\$ 2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$2,196,102.06	\$2,196,102.06	\$2,196,102.06	\$2,196,102.06	\$2,196,102.06	\$2,196,102.06	\$2,196,102.06	\$2,196,102.06	\$2,196,102.06	\$2,196,102.06	\$2,196,102.06	\$2,196,102.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	X				
SJ- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (02-CONSTRUCCION)	FISM 2015 APR0005009 (26/06/2015)	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	612 CAM0015020 0508066	29-jun-2015	07-jul-2015	12-ago-2015	20-ago-2015	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "NARCISO MENDOZA" CON LA CLAVE No. 04DC020910 DE LA LOCALIDAD DE POMUCH	POMUCH (ZONA 101)	1 COMEDOR	200	220	420	\$ 568,564.08	\$568,564.08	\$564,936.60	\$564,936.60	\$564,936.60	\$564,936.60	\$564,936.60	\$564,936.60	\$564,936.60	\$564,936.60	\$564,936.60	\$564,936.60	\$564,936.60	\$0.01	\$0.00	\$0.01	100%	100%	X					
SJ- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (02-CONSTRUCCION)	FISM 2015 APR0005010 (26/06/2015)	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	612 CAM0015020 0508039	29-jun-2015	07-jul-2015	12-ago-2015	20-ago-2015	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "GUADALUPE VICTORIA" CON LA CLAVE No. 04DC020910 DE LA LOCALIDAD DE POCBOC	POCBOC (ZONA 100)	1 COMEDOR	96	124	220	\$ 565,279.50	\$565,279.50	\$547,897.90	\$547,897.90	\$547,897.90	\$547,897.90	\$547,897.90	\$547,897.90	\$547,897.90	\$547,897.90	\$547,897.90	\$547,897.90	\$547,897.90	\$10.90	\$0.00	\$10.90	100%	100%	X					
SJ- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (02-CONSTRUCCION)	FISM 2015 APR0005011 (26/06/2015)	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	612 CAM0015020 0508002	29-jun-2015	07-jul-2015	12-ago-2015	20-ago-2015	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "INDEPENDENCIA" CON LA CLAVE No. 04DC020910 DE LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN	HECELCHAKAN (ZONA 402)	1 COMEDOR	148	176	324	\$ 560,584.98	\$560,584.98	\$560,213.96	\$560,213.96	\$560,213.96	\$560,213.96	\$560,213.96	\$560,213.96	\$560,213.96	\$560,213.96	\$560,213.96	\$560,213.96	\$560,213.96	\$0.01	\$0.00	\$0.01	100%	100%	X					
SJ- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (02-CONSTRUCCION)	FISM 2015 APR0005012 (26/06/2015)	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	612 CAM0015020 0508030	29-jun-2015	07-jul-2015	12-ago-2015	20-ago-2015	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "NINOS HEROES" CON LA CLAVE No. 04DC02037A DE LA LOCALIDAD DE DZITNUP	DZITNUP (ZONA 403)	1 COMEDOR	96	96	192	\$ 567,627.72	\$567,627.72	\$560,818.83	\$560,818.83	\$560,818.83	\$560,818.83	\$560,818.83	\$560,818.83	\$560,818.83	\$560,818.83	\$560,818.83	\$560,818.83	\$560,818.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%	X					
SJ- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (02-CONSTRUCCION)	FISM 2015 APR0005013 (26/06/2015)	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	612 CAM0015020 0508075	29-jun-2015	07-jul-2015	12-ago-2015	20-ago-2015	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "9 DE FEBRERO" CON LA CLAVE No. 04DC020128 DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE CUMPICH	SAN VICENTE CUMPICH (ZONA 402)	1 COMEDOR	124	144	268	\$ 583,305.18	\$583,305.18	\$575,407.82	\$575,407.82	\$575,407.82	\$575,407.82	\$575,407.82	\$575,407.82	\$575,407.82	\$575,407.82	\$575,407.82	\$575,407.82	\$575,407.82	\$3.90	\$0.00	\$3.90	100%	100%	X					



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN  
Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos FISM-2015 y PROII

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Programa	No. Aprobación	Mod. de Ejecuc.	PARTIDAS CONTABLES ISLS SNEP	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Nombre de la Obra	Localidad	Mód. U. M. Cantidad	Beneficiarios			Importes de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados				Importes de los Fondos de Inversión MINISTRADO				Importes de los Fondos de Inversión Contratados				Importes de los Fondos de Inversión DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO				%Avances			Acto de Entrega										
				Programada	Real	Programada	Real				FISM (MUNICIPAL)	CONVENIO EST. AT. FISE Y REC. FISCALIZADO	C.D.I. PROII	Total	FISM (MUNICIPAL)	CONVENIO EST. AT. FISE Y REC. FISCALIZADO	PROII C.D.I.	Total	FISM (MUNICIPAL)	CONVENIO EST. AT. FISE Y REC. FISCALIZADO	PROII C.D.I.	Total	FISM (MUNICIPAL)	CONVENIO EST. AT. FISE Y REC. FISCALIZADO	PROII C.D.I.	Total	FISM (MUNICIPAL)	CONVENIO EST. AT. FISE Y REC. FISCALIZADO	PROII C.D.I.	Total	Físico	Financ		SI	NA								
																																				Hombre	Mujer	Totales					
SH-VIVIENDA 01 (REHABILITACION DE VIVIENDA)	APR005014	C	CAM0015020 0545903	01-jul-2015	01-jul-2015	31-dic-2015	31-dic-2015	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO) DE LA LOCALIDAD DE POCOBOC	POCOBOC	1 LOTE	8	12	20	\$ 108,000.00	\$108,000.00		\$216,000.00	\$ 108,000.00	\$108,000.00		\$216,000.00	\$ 108,000.00	\$108,000.00		\$216,000.00	\$ 108,000.00	\$108,000.00		\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00		\$108,000.00		50%		X						
SH-VIVIENDA 04 (CONSTRUCCION)	APR005015	C	CAM0015020 0545905	01-jul-2015	01-jul-2015	31-dic-2015	31-dic-2015	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO) DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE CUMPICH	CUMPICH (SAN VICENTE)	8 VIVIENDAS	24	16	40	\$ 108,000.00	\$108,000.00		\$216,000.00	\$ 108,000.00	\$108,000.00		\$216,000.00	\$ 108,000.00	\$108,000.00		\$216,000.00	\$ 108,000.00	\$108,000.00		\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00		\$108,000.00		50%		X						
SH-VIVIENDA 04 (CONSTRUCCION)	APR005016	C	CAM0015020 0545909	01-jul-2015	01-jul-2015	31-dic-2015	31-dic-2015	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO) DE LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN	HECELCHAKAN, CM	8 VIVIENDAS	24	16	40	\$ 108,000.00	\$108,000.00		\$216,000.00	\$ 108,000.00	\$108,000.00		\$216,000.00	\$ 108,000.00	\$108,000.00		\$216,000.00	\$ 108,000.00	\$108,000.00		\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00		\$108,000.00		50%		X						
SH-VIVIENDA	APR005017	C	CAM0015020 0545909	01-jul-2015	01-jul-2015	31-dic-2015	31-dic-2015	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO) DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	7 VIVIENDAS	21	14	35	\$ 94,500.00	\$94,500.00		\$189,000.00	\$ 94,500.00	\$94,500.00		\$189,000.00	\$ 94,500.00	\$94,500.00		\$189,000.00	\$ 94,500.00	\$94,500.00		\$94,500.00	\$0.00	\$94,500.00		\$94,500.00		50%		X						
UP-DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	IND005002	ADMON	NIVEL FINANCIERO POR PARTIDAS	19-jun-2015	19-jun-2015	31-dic-2015		PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 2% (ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE)	HECELCHAKAN	1 CONVENIO	50	50	100	\$ 355,000.00			\$355,000.00	\$ 355,000.00			\$355,000.00	\$ 330,000.01		\$330,000.01	\$24,999.99		\$24,999.99	\$24,999.99		\$24,999.99		93%	93%		X								
UP-DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	IND005001	ADMON	NIVEL FINANCIERO POR PARTIDAS	01-ene-2015	01-ene-2015	31-dic-2015		GASTOS INDIRECTOS 3% (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	HECELCHAKAN	1 EXPEDIENTE				\$ 411,318.38			\$411,318.38	\$ 345,288.53			\$345,288.53	\$ 89,017.66		\$89,017.66	\$256,270.87		\$256,270.87	\$256,270.87		\$256,270.87		26%	26%		X								
PRESTAMO BANOBRAS			NIVEL FINANCIERO POR PARTIDAS	01-ene-2015	01-ene-2015	30-sep-2015	30-sep-2015	PAGO DE EMPRESTITO DE BANOBRAS DE CAPITAL	HECELCHAKAN					\$ 2,879,979.07			\$2,879,979.07	\$ 2,879,979.07			\$2,879,979.07	\$ 2,879,979.07		\$2,879,979.07	\$0.00		\$0.00		\$0.00		100%	100%											
			NIVEL FINANCIERO POR PARTIDAS	01-ene-2015	01-ene-2015	30-sep-2015	30-sep-2015	PAGO DE EMPRESTITO DE BANOBRAS DE INTERES	HECELCHAKAN							\$ 103,686.53			\$103,686.53	\$ 103,686.53			\$103,686.53	\$ 103,686.53		\$103,686.53	\$0.00		\$0.00		\$0.00		100%	100%									
<b>TOTALES</b>														\$16,039,251.58	\$418,500.00	\$4,408,879.37	\$20,864,621.95	\$15,886,739.48	\$418,500.00	\$2,681,846.65	\$18,987,086.13	\$15,886,739.48	\$418,500.00	\$4,342,800.34	\$20,648,039.82	\$15,190,210.72	\$0.00	\$2,681,846.65	\$17,872,957.37	\$96,528.76	\$418,500.00	\$1,660,953.69	\$2,775,982.46										

15,190,210.72

NOTAS:  
PENDIENTE DE EJECUTAR OBRAS DE BAÑOS Y HUERTOS QUE SE ESTAN CONSIDERANDO EN EL POA 2015 Y QUE NO ESTAN CONTRATADAS  
TODAS LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROPODER DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS COMO EJECUTORIA

ARG. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA  
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARITA DEL CARMEN MAS UCAN  
CENTRALORA INTERNA

C. FERNANDO ANTONIO NAHUM SLEMELAVADORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKAN

Comisión / Dirección Ejecutora
VIA CONTRACT ING SA DE CV
VIA CONTRACT ING SA DE CV
CESAR ANTONIO CASTELLAN OS CASTELLAN OS
ECONOMAT MATERIAL ES PARA CONSTRUC CION
EDIFICACIO NES MODERNAS PARA AMERICA LATINA S.A.DE C.V.
EDIFICACIO NES MODERNAS PARA AMERICA LATINA S.A.DE C.V.
SANAY EDIFICACIO NES Y MATERIALE S SA DE CV
SANAY EDIFICACIO NES Y MATERIALE S SA DE CV
COMERCIA LIZADORA COMESUR SA DE CV
SANAY EDIFICACIO NES Y MATERIALE S SA DE CV
EDIFICACIO NES MODERNAS PARA AMERICA LATINA SA DE CV
EDIFICACIO NES MODERNAS PARA AMERICA LATINA SA DE CV
BALTAZAR PERALTA GARCIA

Comisaría /  
Dirección  
Ejecutora

CONVENIO  
CON  
SEDESORE  
YES  
EJECUTOR

CONVENIO  
CON  
SEDESORE  
YES  
EJECUTOR

CONVENIO  
CON  
SEDESORE  
YES  
EJECUTOR

CONVENIO  
CON  
SEDESORE  
YES  
EJECUTOR

DIVERSOS  
PROVEEDOS  
RES

DIVERSOS  
PROVEEDOS  
RES

BANDEIRAS

BANDEIRAS

BANDEIRAS

BANDEIRAS

BANDEIRAS