



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos FAIP.- FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

MONTO AUTORIZADO: 29,999,524.04
 PRIMERA MINISTRACION: 8,999,857.21
 SEGUNDA MINISTRACION: 20,999,666.83
 (SHCP) OFICIO No.: 307-A-5.-708

FECHA: 25 DE MAYO DEL 2015

Programa	No. OBRA	No. Aprobación	Mod. de Ejecuc.	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Nombre de la Obra	Localidad	Metas, U. M. Cantidad	Beneficiarios	Importes de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados			Importes de los Fondos de Inversión Contratados			Importes de los Fondos de Inversión Ejercidos			Importe FAIP
				Programada	Real	Programada	Real					FAIP 2015		Total	FAIP 2015	CONVENIO	Total	FAIP 2015	CONVENIO	Total	
SE-URBANIZACION (01-PAVIMENTACION)		FAIP 2015	(C) LICITACION PUBLICA NACIONAL	01-jul-2015	01-jul-2015	18-sep-2015	09-dic-2015	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	HECELCHAKAN, SANTA CRUZ Y SAN VICENTE CUMPICH	54,787.50 M2.	15,000	\$ 29,999,431.29		\$29,999,431.29	\$ 27,039,220.92	\$ 2,960,210.37	\$29,999,431.29	\$ 27,039,220.92	\$ 2,960,210.37	\$29,999,431.29	
TOTALES												\$29,999,431.29	\$0.00	\$29,999,431.29	\$27,039,220.92	\$2,960,210.37	\$29,999,431.29	\$27,039,220.92	\$2,960,210.37	\$29,999,431.29	

ARQ. JIM CARLY DZUL POOT
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS