



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
 Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos FAISM-2015 y Mezclas

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Programa	No. OBRA	No. Aprobación	Mod. de Ejecuc.	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Nombre de la Obra	Localidad	Metas, U. M. Cantidad	Beneficiarios	Importes de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados			Importes de los Fondos de Inversión Contratados			Importes de los Fondos de Inversión Ejercidos			Importes de los Fondos de Inversión Ejercidos	
				Programada	Real	Programada	Real					FAISM (MUNICIPAL) 2015	C.D.I. PROII	Total	FISM (MUNICIPAL)	PROII C.D.I.	Total	FISM (MUNICIPAL)	PROII C.D.I.	Total	FISM (MUNICIPAL)	PROII C.D.I.
SC-AGUA POTABLE (02 AMPLIACION)	04/01/0012/2015	APR005001 (13 DE FEBRERO DEL 2015) 'AUT/PROII/0018/2015 (26 DE ENERO DEL 2015)	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	17-mar-2015	27-may-2015	14-jul-2015	06-nov-2015	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULACION PARA BENEFICIAR AL SECTOR "SUR" DE LA LOCALIDAD DE POCBOC, EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	POCBOC	1 SISTEMA	505	FISM 2015 (20%) \$ 240,000.00	CDI PROII (80%) \$960,000.00	\$1,200,000.00	FISM 2015 (20%) \$239,441.95	CDI PROII (80%) \$967,767.79	\$1,197,209.74	FISM (MUNICIPAL) \$ 239,441.75	PROII C.D.I. \$967,767.03	Total \$1,197,208.78	FISM (MUNICIPAL) \$558.25	PROII C.D.I. \$2,232.97
SC-AGUA POTABLE (02 AMPLIACION)	04/01/0013/2015	APR005002 (13 DE FEBRERO DEL 2015) 'AUT/PROII/0019/2015 (26 DE ENERO DEL 2015)	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	17-mar-2015	27-may-2015	13-ago-2015	20-nov-2015	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, (TANQUE REGULACION Y FUENTE DE CAPTACION) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ZODZIL, EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	ZODZIL	1 SISTEMA	485	FISM 2015 (20%) \$ 560,000.00	CDI PROII (80%) \$2,240,000.00	\$2,800,000.00	FISM 2015 (20%) \$544,717.06	CDI PROII (80%) \$2,178,868.25	\$2,723,585.31	FISM (MUNICIPAL) \$ 544,717.06	PROII C.D.I. \$2,178,868.20	Total \$2,723,585.26	FISM (MUNICIPAL) \$15,202.95	PROII C.D.I. \$61,131.80
TOTALES												\$800,000.00	\$3,200,000.00	\$4,000,000.00	\$784,159.01	\$3,136,636.04	\$3,920,795.05	\$784,159.80	\$3,136,636.23	\$3,920,794.03	\$16,941.20	\$63,364.77

ARQ. JIM CARLY ZUZUL POOT
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS