



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN 2015-2018
 Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos del FISM-2015

INFORME DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Programa	No. OBRA	No. Aprobación	Mod. de Ejecuc.	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Nombre de la Obra	Localidad	Metas, U. M. Cantidad	Beneficiarios	Importes de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados		Importes de los Fondos de Inversión Contratados		Importes de los Fondos de Inversión Ejercidos		Im (MUN) 2015
				Programada	Real	Programada	Real					FISM (MUNICIPAL) 2015	Total	FISM (MUNICIPAL) 2015	Total	FISM (MUNICIPAL) 2015	Total	
SH-VIVIENDA (04-VIVIENDA CONSTRUCCION)		APR005018 (27 DE OCTUBRE DEL 2015)	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	05-nov-2015	05-nov-2015	24-dic-2015	24-dic-2015	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO) VARIAS LOCALIDADES	VARIAS LOCALIDADES	65 Baños	65 acciones	\$ 3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$ 2,981,649.45	\$2,981,649.45	\$ 2,981,649.44	\$2,981,649.44	\$11
SH-VIVIENDA (04-VIVIENDA CONSTRUCCION)		APR005019 (27 DE OCTUBRE DEL 2015)	C (INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS)	05-nov-2015	05-nov-2015	24-dic-2015	21-dic-2015	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES (LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA) VARIAS LOCALIDADES	VARIAS LOCALIDADES	429.00 M2.	15 acciones	\$ 1,256,270.87	\$1,256,270.87	\$ 1,255,581.78	\$1,255,581.78	\$ 1,255,445.22	\$1,255,445.22	
TOTALES												\$4,256,270.87	\$4,256,270.87	\$4,237,231.23	\$4,237,231.23	\$4,237,094.66	\$4,237,094.66	\$19

ARQ. JIM CARLY DZUL POOT
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS