



**H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN**  
**Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (CE)**

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

MONTO AUTORIZADO REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)      \$ 3,653,343.00

Programa	No. OBRA	No. Aprobación	Mod. de Ejecuc.	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Nombre de la Obra	Localidad	Metas, U. M. Cantidad	Beneficiarios	Importes de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados			Importes de los Fondos de Inversión Contratados			Importes de los Fondos de Inversión Ejercidos			Importe REC. FEDE (CGE-SHCP-R23-CE)
				Programada	Real	Programada	Real					REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total	REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total	REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total				
																		REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total	REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	
5H-CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORA MIENTO DE LA PLANTA FÍSICA, CULTURA Y DEPORTE		AUT-SHCP-R23-FC-28010H001/2015 (25 DE FEBRERO DEL 2015) Rec. Federales (SHCP-R23-FC) Administrado	LICITACION PUBLICA NACIONAL	20-abr-2015	20-abr-2015	18-jul-2015	18-jul-2015	CONSTRUCCION DE ANFITEATRO EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN	HECELCHAKAN	1 PROYECTO	10,000.00	\$ 6,993,000.00	\$6,993,000.00	\$ 6,992,606.34	\$6,992,606.34	\$ 6,992,606.25	\$6,992,606.25	\$6,992,606.25	\$		
<b>TOTALES</b>												\$6,993,000.00	\$0.00	\$6,993,000.00	\$6,992,606.34	\$0.00	\$6,992,606.34	\$6,992,606.25	\$0.00	\$6,992,606.25	\$

ARQ. JIM CARLY DZUL POOT  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS