



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR



INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2018
REPORTE NIVEL PROYECTO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEFINITIVO 2018 (FISMDF)

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DETALLE PROYECTO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL PROLADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PERCENTUAL EJECUCION	METRES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO O REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	5	CAM180401433589	Proyecto de inversión	\$ 5,128.83	[R]: (d50_recurso:2018, rano:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CCVENIMOS), monto:5128.83, modificado:5128.83)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CLAMPICH DEL MUNICIPIO DE HECELCHAMAN-347469	Campeche	Heclchakán	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	347469	5	1	3	0	[meta1: [unidad_medida: Metro s, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	[gen]: [cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALE SIN NUMERO PUEBLO CLAMPICH, 24070 CLAMPICH, HECELCHAMAN CAMPECHE ENTRE Y, LA OBRA SE REALIZARA EN LA UBICACION DE CLAMPICH EN LA VIGENCIA DE LA 5RA. GILDA ROMANA CANARIA MAY, km: 89.9702373, lat:20.184855513]	06-11-2018	20-12-2018	\$ 5,128.83	\$ 5,128.83	\$ 5,128.83	\$ 5,128.83	\$ 5,128.83	[cto1: [tipo_cbra:obra, numero_contrato:M.H.C. DJP-FISMDF-SH-002-OCI/2018, contrato:CONSTRUCCIONES HECLCHAMAN S.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAMAN, monto:5128.83, importe_modificado:5128.83]	[meta1: [unidad_medida: Metro s, avance:10.0]]	[14356/9/proyecto_INICIO, 143568/3/proyecto_FROCESO, 143568/3/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2018	5	CAM180401433826	Proyecto de inversión	\$ 352,779.76	[R]: (d50_recurso:2018, rano:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CCVENIMOS), monto:352779.76, modificado:352779.76)	CONSTRUCCION DE SEIS ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO PARA BENEFICIAR LA ZAP TRECHITOS CUARENTA CUATRO DE POMUCH-395866	Campeche	Heclchakán	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	35866	5	12	18	0	[meta1: [unidad_medida: Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0]]	[gen]: [cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALE 13 BAÑITO CUEPABA NUEVA, 2801 POMUCH, HECELCHAMAN CAMPECHE ENTRE Y, LAS OBRAS SE UBICARAN EN LA COLONIA NUEVA ZAP 0344 COLONIA TOTAL DE SEIS ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO, km: 90.3952295, lat:20.14129889]	05-04-2018	14-06-2018	\$ 352,779.76	\$ 352,779.76	\$ 352,779.76	\$ 352,779.76	\$ 352,779.76	[cto1: [tipo_cbra:obra, numero_contrato:M.H.C. DJP-FISMDF-SH-13-2018, contrato:RUPO CONSTRUCTOR JACILSA HE C.V., convocante: H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAMAN, monto:3387426.22, importe_modificado:3387426.22]	[meta1: [unidad_medida: Vivienda, avance:6.0]]	[14338/6/proyecto_INICIO, 143382/4/proyecto_FROCESO, 143382/4/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2018	5	CAM180401433569	Proyecto de inversión	\$ 189,917.75	[R]: (d50_recurso:2018, rano:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CCVENIMOS), monto:189917.75, modificado:189917.75)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LOSA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ZODZIL-331915	Campeche	Heclchakán	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	333915	5	6	5	0	[meta1: [unidad_medida: Metro s, meta:89.0, meta_modificada:89.0]]	[gen]: [cve_municipio:5, localidad:5, direccion:PUEBLO ZEDZIL, 2401 ZEDZIL, HECELCHAMAN CAMPECHE ENTRE Y, SE REALIZAN TRES ACCIONES DE TEO FIRME EN LA COMUNIDAD SIEMO BENEFICIADO A LOS C. FLSY ESCAMILLA E. C. GONZALO CANUC QUE ES EL BENEFICIARIO MAS CERCAO AL CENTRO DE L, km: 90.22851964, lat:20.16943978]	14-05-2018	08-08-2018	\$ 189,917.75	\$ 189,917.75	\$ 189,917.75	\$ 189,917.75	\$ 189,917.75	[cto1: [tipo_cbra:obra, numero_contrato:M.H.C. DJP-FISMDF-SH-13-2018, contrato:RUPO CONSTRUCTOR JACILSA HE C.V., convocante: H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAMAN, monto:3387426.22, importe_modificado:3387426.22]	[meta1: [unidad_medida: Metro s, avance:89.0]]	[143356/9/proyecto_PROCESO, 143356/3/proyecto_FIN, 143356/3/proyecto_INICIO, 143356/3/proyecto_FROCESO]	Terminado	Validado avances



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR



INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2018
REPORTE NIVEL PROYECTO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEFINITIVO 2018 (FISMDF)

DETALLE PROYECTO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL PROYECTO	PUENTES FINANCIEROS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	METRES	HOLAS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO O REFERENCIA	QUOTERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICO	FOTOS	ESTADOS	FLUJO
2018	5	CAM180401433548	Proyecto de inversión	\$ 156,311.66	(F: (6)0_recurso2018, memo33, mc:daidat1, pr:q_presA, sp:recursoFEDERALES (A)ORTACIONES, SUBSIDIOS Y CREDITOS), mc:nto158311.66, mc:dficido158311.66)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LOSA PARA BENEFICIAR A LA ZAP TRESCIENTOS DIEZ DE POBLADORES	Campeche	Heclchakin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	333849	5	5	8	0	{meta1: [unidad_medida: Metro s Cuadros, meta:71.0], meta_modificada:71.0}	{pro1: [ove_municipio:5, localidad:7, direccion: CALLE 5A DE BARRIO CALONIA MURVA, 24010 POMUCH, HECELCHAKAN CAMPECHE ENTRY, SE REALIZARAN 2 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LA ZAP 0310 DE LA LOCALIDAD DE POMUCH, lno: 70.16-50204, lat:20.14613990]}	10-04-2018	15-06-2018	\$ 158,311.66	\$ 158,311.66	\$ 158,311.66	\$ 158,311.66	\$ 158,311.66	{foto: [tipo_documento:obra numero_documento:tratoAMH.C.D.P.FISMDF-SE 006 2018, contrato:CONSTRUCCION Y REPARACIONES PARA LA INDUSTRIA FENOMOS S. DE C.V., convocante:EL AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, monto:346756.15, importe_medicado:346756.15]}	{unidad_medida: Metro s Cuadros, meta:1.0}	[1433548/proyecto_INICIO, 1433548/proyecto_FIN, 1433548/proyecto_FROC ESO]	Terminado	Validado avances	
2018	5	CAM180401433538	Proyecto de inversión	\$ 476,372.15	(F: (6)0_recurso2018, memo33, mc:daidat1, pr:q_presA, sp:recursoFEDERALES (A)ORTACIONES, SUBSIDIOS Y CREDITOS), mc:nto476372.15, mc:dficido476372.15)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE POMUCH ZAP TREINTA Y TRES ARES	Campeche	Heclchakin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	333828	5	48	56	0	{meta1: [unidad_medida: Metro s Cuadros, meta:1517.0], meta_modificada:1517.0}	{pro1: [ove_municipio:5, localidad:7, direccion: CALLE 6 BARRIO SAN PEDRO, 24010 POMUCH, HECELCHAKAN CAMPECHE ENTRY, CALLE 23 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 00551105 FRENTE A LOS FRENTELOS 2A Y 1A CALLE ENTRY 19 Y 20 DE 3516-302 DE LA LOCALIDAD DE POMUCH, lno: 511732698, lat:20.13387304]}	14-03-2018	03-05-2018	\$ 476,372.15	\$ 476,372.15	\$ 476,372.15	\$ 476,372.15	\$ 476,372.15	{foto: [tipo_documento:obra numero_documento:tratoAMH.C.D.P.FISMDF-SE 303 2018, contrato:CONSTRUCCION MARRIN SATE CV, convocante:MU NICIPO DE HECELCHAKAN, monto:131716.96, importe_medicado:1315716.96]}	{unidad_medida: Metro s Cuadros, meta:1.0}	[1433538/proyecto_INICIO, 1433538/proyecto_FIN, 1433538/proyecto_FROC ESO]	Terminado	Validado avances	
2018	5	CAM180401433536	Proyecto de inversión	\$ 703,642.35	(F: (6)0_recurso2018, memo33, mc:daidat1, pr:q_presA, sp:recursoFEDERALES (A)ORTACIONES, SUBSIDIOS Y CREDITOS), mc:nto703642.35, mc:dficido703642.35)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE POMUCH ZAP TRESCIENTOS VEINTICINCO	Campeche	Heclchakin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	333824	5	80	30	0	{meta1: [unidad_medida: Metro s Cuadros, meta:2240.0], meta_modificada:2240.0}	{pro1: [ove_municipio:5, localidad:7, direccion: CALLE 18 A BARRIO BENITEZ JURE 24010 POMUCH, HECELCHAKAN CAMPECHE ENTRY, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON 2 SELLOS PNEUMATICOS 2A EN 2 BARRIOS DENTRO DE LA ZAP LA PRIMERA CONSTRUCCION DE ENCHOBARRON EN LA CALLE 18 A DE 1360 M2 L, lno: 50.18-17972, lat:20.13188889]}	14-03-2018	03-05-2018	\$ 703,642.35	\$ 703,642.35	\$ 703,642.35	\$ 703,642.35	\$ 703,642.35	{foto: [tipo_documento:obra numero_documento:tratoAMH.C.D.P.FISMDF-SE 303 2018, contrato:CONSTRUCCION MARRIN SATE CV, convocante:MU NICIPO DE HECELCHAKAN, monto:131716.96, importe_medicado:1315716.96]}	{unidad_medida: Metro s Cuadros, meta:2.0}	[1433536/proyecto_INICIO, 1433536/proyecto_FIN, 1433536/proyecto_FROC ESO]	Terminado	Validado avances	

[Handwritten signatures and initials]

