





Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DETALLE_PROYECTO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBJERVACIONES	OBJERVACIONES
{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764638.98, modificado:1761664.03}}	2020	4	CAM200301767882	\$1,764,638.98	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD NOHALAL ZONA DE PRODUCCION DE NOHALAL - 113203	4	Campeche	5	Hechelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	113203	5	300	200	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7500, meta_modificada:7500.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:TERRACERIA TRAMO NOHALAL - ZONA DE PRODUCCION DE NOHALAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO NOHALAL, 24828 NOHALAL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y EN EL ENTRONQUE NOHALAL YALNON EN EL KM 5 AVANZAMOS 34 KMS Y EMPLE, lon:-89.87063082, lat:20.06796508}}	15-09-2020	15-11-2020	\$ 1,781,684.03	\$ 1,781,684.03	\$ 1,781,684.03	\$ 1,781,684.03	\$ 1,781,684.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDP-BANOBRAS-TF-002-2020, contratista:GLORIA PATRICIA AZMITIA DÁVILA, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1761664.13, importe_modificado:1761664.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}}	{1767882/proyecto_FIN, 1767882/proyecto_INICIO, 1767882/proyecto_FIN, 1767882/proyecto_INICIO, 1767882/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191048.43, modificado:1189940.3}}	2020	4	CAM200301767354	\$1,191,048.43	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD BLANCA FLOR - 111930	4	Campeche	5	Hechelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	111930	5	8	8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.0, meta_modificada:441.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:CALE 1 PUEBLO BLANCA FLOR, 24838 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2. EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TECHO FIRME INICIA EN LA CALLE 1 A 100 MTS DE LA TORTILLERIA BLANCA FLOR, lon:-90.03773779, lat:20.19186756}}	15-09-2020	15-11-2020	\$ 1,189,940.30	\$ 1,189,940.30	\$ 1,189,940.30	\$ 1,189,940.30	\$ 1,189,940.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDP-SH-021-2020, contratista:RDD COMERCIALIZADORA, SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, monto:1189940.3, importe_modificado:1189940.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.0}}	{1767354/proyecto_FIN, 1767354/proyecto_INICIO, 1767354/proyecto_FIN, 1767354/proyecto_INICIO, 1767354/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577116.30, modificado:1576260.73}}	2020	4	CAM200301767706	\$1,577,116.30	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD NOHALAL - 112770	4	Campeche	5	Hechelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	112770	5	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:CALE 9 PUEBLO NOHALAL, 24828 NOHALAL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, LA PRIMERA VIVIENDA SE ENCUENTRA FRENTE LA IGLESIA CRISTIANA EL BUEN PASTOR, lon:-89.90977640, lat:20.10238586}}	15-09-2020	15-11-2020	\$ 1,576,280.73	\$ 1,576,280.73	\$ 1,576,280.73	\$ 1,576,280.73	\$ 1,576,280.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDP-SH-022-2020, contratista:TRIDENTE C Y C, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1576280.73, importe_modificado:1576280.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.0}}	{1767706/proyecto_FIN, 1767706/proyecto_INICIO, 1767706/proyecto_FIN, 1767706/proyecto_INICIO, 1767706/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448384.18, modificado:448300.69}}	2020	4	CAM200301767785	\$ 448,384.18	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD MONTEBELLO - 112954	4	Campeche	5	Hechelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	112954	5	12	18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, direccion:CALE 4 PUEBLO MONTEBELLO, 24863 MONTEBELLO, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 9, CALLE 11 LA PRIMERA CASA SE ENCUENTRA FRENTE A LA TIENDITA LOS PATITOS, lon:-89.96018062, lat:19.95115021}}	15-09-2020	15-11-2020	\$ 444,630.69	\$ 444,630.69	\$ 444,630.69	\$ 444,630.69	\$ 444,630.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDP-SH-024-2020, contratista:ESTEBAN FRANCISCO GOMEZ MISS, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:448384.18, importe_modificado:448300.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.0}}	{1767785/proyecto_FIN, 1767785/proyecto_INICIO, 1767785/proyecto_FIN, 1767785/proyecto_INICIO, 1767785/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889288.73, modificado:889288.73}}	2020	4	CAM200301753203	\$ 889,288.73	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH EN LA CALLE VEINTITRES ENTRE SIETE Y TRES - 87364	4	Campeche	5	Hechelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	87364	5	4326	4326	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALE 23 BARRIO LA SOLEDAD, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 7, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POMUCH EN LA CALLE 23 ENTRE 7 Y 3 A 200 M. CENTRO DE LA LOCALIDAD EN EL INICIO S, lon:-90.17152704, lat:20.14298467}}	01-03-2020	15-04-2020	\$ 889,288.73	\$ 889,288.73	\$ 889,288.73	\$ 889,288.73	\$ 889,288.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDP-SE-003-2020, contratista:OSCAR CABRERA RAMIRO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, monto:1417822.54, importe_modificado:1417822.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}}	{1753203/proyecto_FIN, 1753203/proyecto_INICIO, 1753203/proyecto_PROCESO, 1753203/proyecto_INICIO}	Terminado	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones





Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DETALLE_PROYECTO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISICOS	FOTOS	ES_TATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
{f1: {ciclo_recursos:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recursos:FEDE_RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72790.0, modificado:72790.0}}	2020	4	CAM200401876427	Acción	\$ 72,790.00	ADQUISICIÓN DE MONITORES PARA PC DE ESCRITORIO - 115389	4	Campeche	5	Hechelchakán	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	115389	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipo, meta:20.0, modificado:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}}	31-08-2020	31-12-2020	\$ 72,790.00	\$ 72,790.00	\$ 72,790.00	\$ 72,790.00	\$ 72,790.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:HAH-DA-FISM-U9-PRODIM-001-2020, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO CONVOCANTE MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:690270.76, importe_modificado:690270.76}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}}	{1876427/proyecto_FIN, 1876427/proyecto_PROCESO, 1876427/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
{f1: {ciclo_recursos:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recursos:FEDE_RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083429.99, modificado:1083429.99}}	2020	4	CAM200401876509	Acción	\$1,083,429.99	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 95245	4	Campeche	5	Hechelchakán	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	95245	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, modificado:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}}	02-03-2020	31-12-2020	\$ 1,067,200.00	\$ 1,067,200.00	\$ 1,067,200.00	\$ 1,067,200.00	\$ 1,067,200.00	{cto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:HAH-DPYB-FISM-U9-IND-001-2020, contratista:GDC DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V. CONVOCANTE MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1087200.0, importe_modificado:1087200.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{1876509/proyecto_PROCESO, 1876509/proyecto_INICIO, 1876509/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
{f1: {ciclo_recursos:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recursos:FEDE_RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17545.0, modificado:17545.0}}	2020	4	CAM200401876426	Acción	\$ 17,545.00	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO PARA TESORERIA - 115383	4	Campeche	5	Hechelchakán	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	115383	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipo, meta:1.0, modificado:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}}	31-08-2020	31-12-2020	\$ 17,545.00	\$ 17,545.00	\$ 17,545.00	\$ 17,545.00	\$ 17,545.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:HAH-DA-FISM-U9-PRODIM-001-2020, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO CONVOCANTE MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:690270.76, importe_modificado:690270.76}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1876426/proyecto_PROCESO, 1876426/proyecto_FIN, 1876426/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
{f1: {ciclo_recursos:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recursos:FEDE_RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974520.3, modificado:973916.79}}	2020	4	CAM200301753752	Proyecto de Inversión	\$ 974,520.30	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN EN LA CALLE TREINTA Y UNO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL - 68865	4	Campeche	5	Hechelchakán	Proyecto de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	68865	S	2350	2350	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, modificado:575.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 31 BARRIO SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CARRETERA FEDERAL Y A 100 M. HOSPITAL RURAL NO. 7 HECELCHAKÁN IMSS BIENESTAR INICIA EN LAS COORDENADAS LAT. 200669.84 Y LONG. 900825.70 Y FINALIZA EN, lon:-90.14064712, lat:20.19542293}}	01-07-2020	15-08-2020	\$ 973,916.79	\$ 973,916.79	\$ 973,916.79	\$ 973,916.79	\$ 973,916.79	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SE-011-2020, contratista:EDIFICACION Y SERVICIOS INTEGRALES VICCEN, S.A. DE C.V. CONVOCANTE MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:973916.79, importe_modificado:973916.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.75}}	{1753752/proyecto_INICIO, 1753752/proyecto_PROCESO, 1753752/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
{f1: {ciclo_recursos:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recursos:FEDE_RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650261.64, modificado:650048.71}}	2020	4	CAM200301752170	Proyecto de Inversión	\$ 650,261.64	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD MONTEBELLO POZO UNO - 64804	4	Campeche	5	Hechelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	64804	S	162	106	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, modificado:75.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, direccion:CALLE 13 PUEBLO MONTE BELLO, 24883 MONTEBELLO, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10. LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO EN LA CALLE 13 ENTRE CALLE 8 Y 10 A UN COSTADO DE, lon:-89.96116914, lat:19.95187632}}	01-07-2020	16-08-2020	\$ 650,048.71	\$ 650,048.71	\$ 650,048.71	\$ 650,048.71	\$ 650,048.71	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SC-016-2020, contratista:ARQUIMEDES MIRANDA SANSORES, CONVOCANTE MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:650048.71, importe_modificado:650048.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}}	{1752170/proyecto_INICIO, 1752170/proyecto_PROCESO, 1752170/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
{f1: {ciclo_recursos:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recursos:FEDE_RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249390.31}}	2020	4	CAM200301752309	Proyecto de Inversión	\$ 250,000.00	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH PARA BENEFICIAR A LA CALLE VEINTINUEVE POR DIECINUEVE - 65005	4	Campeche	5	Hechelchakán	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	65005	S	5217	3477	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, modificado:30.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 28 BARRIO SAN PEDRO, 24910 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19. EL SITIO DONDE SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE ABSORCIÓN ES LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 29 CON CALLE 21 POR CALLE 19 DE LA LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN, lon:-90.16916936, lat:20.13170114}}	01-07-2020	16-08-2020	\$ 249,390.31	\$ 249,390.31	\$ 249,390.31	\$ 249,390.31	\$ 249,390.31	{cto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SD-018-2021, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, CONVOCANTE MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:249390.31, importe_modificado:249390.31}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1752309/proyecto_INICIO, 1752309/proyecto_PROCESO, 1752309/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones





DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OSERVACIONES	OSERVACIONES	OSERVACIONES	OSERVACIONES		
2020	4	CAM200301767772	Proyecto de Inversión	\$1,242,898.40	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242898.4, modificado:1378715.12}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD SANTA CRUZ ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 112829	4	Campeche	5	Hecelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	112829	S	32	48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.0, meta_modificada:491.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:CALLE 11 PUEBLO SANTA CRUZ, 24637 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 6, LA PRIMERA CASA ESTA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-90.11933447, lat:20.20082123}}	15-09-2020	15-11-2020	\$ 1,378,715.12	\$ 1,378,715.12	\$ 1,378,715.12	\$ 1,378,715.12	\$ 1,378,715.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-DOP-FISMDF-SH-023-2020, contratista:JAINA COMERCIALIZADORA, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1378715.12, importe_modificado:1378715.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.0}}	{1878424/proyecto_INICIO_1878715/proyecto_PROCESO_1878715/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones			
2020	4	CAM200401878424	Asedón	\$ 538,894.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538894.0, modificado:538894.0}}	ADQUISICIÓN DE PC DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS ÁREAS - 113761	4	Campeche	5	Hecelchakán	Otros Programas de inversión	PRODİM	Sin identificar	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	113761	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODİM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176989}}	15-08-2020	31-12-2020	\$ 538,894.00	\$ 538,894.00	\$ 538,894.00	\$ 538,894.00	\$ 538,894.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisición de, numero_contrato:HAJ-DA-FISA-US-PRODİM-001-2020, contratista:MARIBEL LOPEZ MONTEJO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:538894.0, importe_modificado:538894.0}}	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:20.0}}	{1878424/proyecto_INICIO_1878424/proyecto_PROCESO_1878424/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones			

ING. JORGE MARCELO JIMENEZ POOT  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR

C.P. LUIS JORGE POOT MOO  
TESORERO MUNICIPAL

OSCAR ESPANA  
LIC. OSCAR VALENTIN ESPANA VELA  
TITULAR DEL ORGANÓ INTERNO

PROFR. JOSÉ ROLAND BRITO PECH  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR  
ADMÓN. 2018 - 2021

