



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN  
2018 - 2021  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR  
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021  
REPORTE NIVEL PROYECTO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DETALLE PROYECTO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	NOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISIÓN
{fil: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2428355.15, modificado:2427409.72}}	2	CAM2101 01884175	Proyecto de inversión	\$ 2,428,355.15	REHABILITACIÓN DE CALLE UNO CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR, EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 11150	4	Campeche	5	Hecelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	11150	5	171	174	0		{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4500.0, meta_modificado:4500.0}}	1	{geol: {cve_municipio:5, localidad:65, direccion:CALLE UNO PUEBLO BLANCA FLOR, 24836 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DOS Y CALLE NUEVE, SOBRE LA CALLE 1 POR CALLE 3 DE LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, COMO PUNTO DE INICIO 0000 CON, lon:-90.036616, lat:20.19475424}}	15-04-2021	30-05-2021	\$ 2,427,409.72	\$ 2,427,409.72	\$ 2,427,409.72	\$ 2,427,409.72	\$ 2,427,409.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-ST-001-2021, contraista:ELORZA PATRICIA ADRIANA DÁVILA, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2427409.72, importe_modificado:2427409.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}}	{1884175/proyecto_INICIO, 1884175/proyecto_FIN, 1884175/proyecto_PROCESO, 1884175/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
{fil: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339777.08, modificado:339181.31}}	2	CAM2102 01910102	Proyecto de inversión	\$ 339,777.08	REHABILITACIÓN DE CALLE CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE TRECE ENTRE CUATRO Y SEIS MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD CHUNUKANÁN - 11352	4	Campeche	5	Hecelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	11352	5	467	418	0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.0, meta_modificado:745.0}}	1	{geol: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE TRECE PUEBLO CHUNUKANÁN, 24831 CHUNUKANÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SEIS, COMO PUNTO DE INICIO 0000 CON COORDENADAS LATITUD 201453.0N Y LONGITUD 901432.80 COMO PUNTO DE TERMINO 0149 CON COORDENAD, lon:-90.24173349, lat:20.24797532}}	29-03-2021	27-04-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1910102/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
{fil: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797649.94, modificado:797649.94}}	2	CAM2102 01926788	Proyecto de inversión	\$ 797,649.94	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE PROLONGACIÓN DE LA CALLE DIECISIETE BARRIO SAN JUAN EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 55429	4	Campeche	5	Hecelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	55429	5	5243	5042	0		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:427.6, meta_modificado:427.6}}	1	{geol: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE LA DIECISIETE BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE TREINTA SEURICA DETRAS DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 01, lon:-90.14296644, lat:20.18563061}}	09-05-2021	16-06-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1926788/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
{fil: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261033.96, modificado:261033.96}}	2	CAM2102 01929415	Proyecto de inversión	\$ 261,033.96	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE VEINTISEIS A EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 65074	4	Campeche	5	Hecelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	65074	5	39	26	0		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.6, meta_modificado:75.6}}	1	{geol: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISEIS A INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTICHO, CALLE TREINTA A UNA CUADRA DEL TANQUE ELEVADO Y DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-90.14258436, lat:20.17617446}}	15-05-2021	30-06-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1929415/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
{fil: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3153181.6, modificado:3152068.0}}	2	CAM2102 01927737	Proyecto de inversión	\$ 3,153,181.60	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOCHECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZITNUP (ZONA DE PRODUCCIÓN YALNÓN) - 58766	4	Campeche	5	Hecelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	58766	5	476	318	0		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20000.0, meta_modificado:20000.0}}	1	{geol: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:YERRACERÍA TRAMO DZITNUP - ZONA DE PRODUCCIÓN YALNÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 - 1 PUEBLO DZITNUP, 24839 DZITNUP, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y LOCALIDAD DE DZITNUP ZONA DE PRODUCCION YALNÓN, COMO PUNTO DE GEOLOCAL, lon:-89.91005235, lat:20.0527596}}	05-05-2021	03-07-2021	\$ 1,453,103.35	\$ 1,453,103.35	\$ 1,453,103.35	\$ 1,453,103.35	\$ 1,453,103.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-IF-011-2021, contraista:MONICO JESUS HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:3152068.0, importe_modificado:3152068.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}}	{1927737/proyecto_INICIO, 1927737/proyecto_PROCESO, 1927737/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
{fil: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749999.97, modificado:749999.97}}	2	CAM2102 01931243	Proyecto de inversión	\$ 749,999.97	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCCOC - 73446	4	Campeche	5	Hecelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	73446	5	10	5	0		{meta1: {unidad_medida:Cuartos, meta:5.0, meta_modificado:5.0}}	1	{geol: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE DIEZ PUEBLO POCCOC, 24830 POCCOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SIETE, A UNA CUADRA DE LA IGLESIA LOS REYES MAGOS, lon:-90.10644377, lat:20.23832091}}	15-06-2021	30-07-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cuartos, avance:0.0}}	{1931243/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones

+ [Handwritten signature]



Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DETALLE PROYECTO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	NOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_CAFUJERISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	2	CAM2102 01931248	Proyecto de Inversión	\$ 150,000.01	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.01, modificado:150000.01}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALLE SIETE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZITNUP - 73460	4	Campeche	5	Hecelehakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	73460	5	3	4	0	{meta: {unidad_medida: Cuartos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:CALLE SIETE CIUDAD DZITNUP, 24839 DZITNUP, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVE Y EL BIENEFICARIO DONDE SE LLEVARA A CABO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRAN EN LA CALLE 7 , lon:-90.1046668, lat:20.18523857}}	15-06-2021	30-07-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Cuartos, avance:0.0}}	{1931248/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	CAM2102 019313425	Proyecto de Inversión	\$ 63,550.37	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63550.37, modificado:63550.37}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) PARA BENEFICIAR A LA AGEB DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 22601	4	Campeche	5	Hecelehakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	22601	5	3	2	0	{meta: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}	1	{geo: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y UNO COLONIA SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CAMPECHE-MÉRIDA Y , EN LA SIGUIENTE CUADRA SE ENCUENTRA UNA LLANTERA, lon:-90.1406895, lat:20.1646896}}	12-04-2021	10-07-2021	\$ 28,304.94	\$ 28,304.94	\$ 28,304.94	\$ 28,304.94	\$ 28,304.94	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SH-007-2021, contratista:R42 ARQUITECTOS, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2276438.96, importe_modificado:2276438.96}}	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}}	{19313425/proyecto_PROCESO, 19313425/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	2	CAM2102 019313434	Proyecto de Inversión	\$ 200,966.47	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200966.47, modificado:200966.47}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) PARA BENEFICIAR A LA AGEB DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 22608	4	Campeche	5	Hecelehakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	22608	5	9	6	0	{meta: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}	1	{geo: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRES COLONIA SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TREINTA Y , CALLE VEINTISEIS SE ENCUENTRA A UNOS PREDIOS DE LA ZAPATERIA XANAB, lon:-90.14403292, lat:20.17817456}}	12-04-2021	10-07-2021	\$ 89,509.21	\$ 89,509.21	\$ 89,509.21	\$ 89,509.21	\$ 89,509.21	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SH-007-2021, contratista:R42 ARQUITECTOS, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2276438.96, importe_modificado:2276438.96}}	{meta: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:33.0}}	{19313434/proyecto_INICIO, 19313434/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	2	CAM2102 01933517	Proyecto de Inversión	\$ 150,000.01	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.01, modificado:150000.01}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 82131	4	Campeche	5	Hecelehakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	82131	5	3	2	0	{meta: {unidad_medida: Cuartos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CATORCE BARRIO SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTIUNO, CALLE VEINTIUNO B A 170 METROS DE LA IGLESIA PRESBITERIANA LA LUZ DEL MUNDO, lon:-90.13892064, lat:20.17460371}}	15-06-2021	30-07-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Cuartos, avance:0.0}}	{1933517/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	CAM2102 01934664	Proyecto de Inversión	\$ 2,499,999.98	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499999.98, modificado:2499999.98}}	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH POZO NUJEVO. - 66580	4	Campeche	5	Hecelehakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	66580	5	5765	3842	0	{meta: {unidad_medida: Pozos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE ONCE COLONIA CENTRO POMUCH, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECISEIS Y CALLE DIECIOCHO, CALLE TRECE EL SITIO DONDE SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO NUEVO POMUCH SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ON, lon:-90.17680331, lat:20.14028277}}	15-05-2021	30-06-2021	\$ 749,744.87	\$ 749,744.87	\$ 749,744.87	\$ 749,744.87	\$ 749,744.87	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SC-013-2021, contratista:ARQUIMEDES MIRANDA SANSONES, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2499149.56, importe_modificado:2499149.56}}	{meta: {unidad_medida:Pozos, avance:0.0}}	{1934664/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	{obs: {observación:A SOLICITUD DEL MUNICIPIO EJECUTOR, trimestre:2.0, usuario:jorgepaoutu, fecha:2021-07-13}}	



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN  
 2018 - 2021  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021  
 REPORTE NIVEL PROYECTO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2021)



Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DETALLE_PROYECTO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION		
{f1: {cdo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254385.92, modificado:254385.92}}	2021	2	CAM2102/01928558	254,385.92	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRIVADA VEINTITRES EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN-61782	4	Campeche	5	Hechelchakán	Hechelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	61782	5	15	10	0	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:30.0, meta_modificado:50.0}}	1	{geol: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA VEINTITRES BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE DIECINUEVE, CALLE VEINTIOCHO A ESPALDAS DEL PARQUE DEL BICENTENARIO, lon:90.13919257, lat:20.1771012}}	15-05-2021	14-06-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	(1928558/proyecto_INICIO)		En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
{f1: {cdo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275940.31, modificado:269512.78}}	2021	2	CAM2102/01911513	275,940.31	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD SANTA CRUZ POZO TRES -18028	4	Campeche	5	Hechelchakán	Hechelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	18028	5	553	568	0	{meta: {unidad_medida: Pozos, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE SEIS PUERTO SANTA CRUZ, 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE UNO Y CALLE SIETE, CALLE OCHO CALLE SEIS ENTRE UNO Y SIETE FRENTE AL CEMENTARIO, lon:90.11366655, lat:20.2092126}}	31-03-2021	29-05-2021	\$ 226,654.86	\$ 226,654.86	\$ 226,654.86	\$ 226,654.86	\$ 226,654.86	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISDMF-SC-008-2021, contratista:LUIS FELIPE G-HAVEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:275179.98, importe_modificado:275179.98}}	{meta: {unidad_medida:Pozos, avance:1.0}}	{1911513/proyecto_INICIO, 1911513/proyecto_PROCESO, 1911513/proyecto_FIN, 1911513/proyecto_FIN, 1911513/proyecto_PROCESO}		En Ejecución	Validación	Observación: SE CORRIE EL MONTO, trimestre:2.0, usuario:dnabochad fecha:2021-07-13}	{obs: {observación: debe de cambiar el status del contrato a terminado y agregar la liga de evidencia de termino, trimestre:2.0, usuario:jorgapootu, fecha:2021-07-13}}	{obs: {observación: debe de cambiar el status del contrato a terminado y agregar la liga de evidencia de termino, trimestre:2.0, usuario:jorgapootu, fecha:2021-07-13}}
{f1: {cdo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534648.07, modificado:533671.49}}	2021	2	CAM2102/01911624	534,648.07	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD CLUNPICH POZOS DOS -18217	4	Campeche	5	Hechelchakán	Hechelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	18217	5	715	731	0	{meta: {unidad_medida: Pozos, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE VEINTITRES PUEBLO CLUNPICH, 24820 CLUNPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE OCHO Y CALLE DIEZ, CALLE DIECISIETE CALLE 23 ENTRE 8 Y 10 FRENTE AL TEMPLO EL BUEN PASTOR, lon:89.66692666, lat:20.18544015}}	31-03-2021	29-05-2021	\$ 412,716.17	\$ 412,716.17	\$ 412,716.17	\$ 412,716.17	\$ 412,716.17	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISDMF-SC-004-2021, contratista:ÁNGEL MEDES MIRANDA SAN SORES, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:533675.5, importe_modificado:533675.5}}	{meta: {unidad_medida:Pozos, avance:1.0}}	{1911624/proyecto_INICIO, 1911624/proyecto_PROCESO, 1911624/proyecto_FIN, 1911624/proyecto_PROCESO, 1911624/proyecto_FIN, 1911624/proyecto_PROCESO}		En Ejecución	Validación	Observación: SE CORRIE EL MONTO, trimestre:2.0, usuario:dnabochad fecha:2021-07-13}	{obs: {observación: debe de cambiar el status del contrato a terminado y agregar la liga de evidencia de termino, trimestre:2.0, usuario:jorgapootu, fecha:2021-07-13}}	{obs: {observación: debe de cambiar el status del contrato a terminado y agregar la liga de evidencia de termino, trimestre:2.0, usuario:jorgapootu, fecha:2021-07-13}}
{f1: {cdo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186004.09, modificado:186004.09}}	2021	2	CAM2102/01913948	186,004.09	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA TERCERA PRIVADA DE LA DIEZ EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN-23733	4	Campeche	5	Hechelchakán	Hechelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	23733	5	20	15	0	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:135.0, meta_modificado:135.0}}	1	{geol: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PRIVADA DE LA DIEZ COLONIA LAS GARDONIAS, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIEZ Y PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE LA DIEZ, A ESPALDAS DE LA TIENDA OPTIMA, lon:90.12254264, lat:20.18569435}}	15-04-2021	30-05-2021	\$ 156,150.60	\$ 156,150.60	\$ 156,150.60	\$ 156,150.60	\$ 156,150.60	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISDMF-SG-005-2021, contratista:JORDES CASTALA BERZUNZA MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1436539.25, importe_modificado:1436539.25}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance:113.0}}	(1912948/proyecto_PROCESO, 1913948/proyecto_INICIO)		En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones	
{f1: {cdo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710975.88, modificado:710975.88}}	2021	2	CAM2102/01913960	710,975.88	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE DIECISIETE ENTRE VEINTIOCHO Y VEINTISEIS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN-23741	4	Campeche	5	Hechelchakán	Hechelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	23741	5	2622	2521	0	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:250.0, meta_modificado:250.0}}	1	{geol: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DIECISIETE COLONIA SAN BLAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE VEINTISEIS, CALLE DIECINUEVE SOBRE CALLE DIECISIETE SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABAROTES TATO, lon:90.13849519, lat:20.16047475}}	15-04-2021	30-05-2021	\$ 337,012.49	\$ 337,012.49	\$ 337,012.49	\$ 337,012.49	\$ 337,012.49	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISDMF-SG-006-2021, contratista:FERNANDO ALBERTO PECH COAH, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1482295.05, importe_modificado:1482295.05}}	{meta: {unidad_medida: Metros lineales, avance:120.0}}	(1913960/proyecto_PROCESO, 1913960/proyecto_INICIO)		En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones	

*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*







DETALLE_PROYECTO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	NIÑOS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISOR
2021	2	CAM210201913881	Proyecto de inversión	\$ 150,764.89	{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150764.89, modificado:150764.89]}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN PRIMER PRIVADA DE LA DIEZ EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN 28659	4	Campeche	5	Hecehacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	23659	5	15	20	0	{meta1: [unidad_medida:3 metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:30.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER PRIVADA DE LA DIEZ COLONIA LAS GARDENIAS, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECISEIS Y A ESPALDAS DE LA TIENDA OPTIMA, lon:90.12318514, lat:20.18429131]}	15-04-2021	30-05-2021	\$ 126,491.74	\$ 126,491.74	\$ 126,491.74	\$ 126,491.74	\$ 126,491.74	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISDMF-56-005-2021, contratista:OLURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1436538.25, importe_modificado:1436538.25]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0]}	{1913881/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	CAM210201913124	Proyecto de inversión	\$ 3,199,643.16	{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199643.16, modificado:3199643.16]}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCCBOC- 21858	4	Campeche	5	Hecehacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	21858	5	141	94	0	{meta1: [unidad_medida:3 metros cuadrados de construcción, meta:1295.1, meta_modificada:1295.1]}	1	{geo1: [cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE DIECIINUEVE INTERIOR SN PUEBLO POCCBOC, 24830 POCCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE OCHO, CALLE VEINTIUNO LA PRIMERA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA FRENTE AL MOLINO LA GLADIALUPANA, lon:90.09945435, lat:20.2302663]}	12-04-2021	10-07-2021	\$ 2,074,455.46	\$ 2,074,455.46	\$ 2,074,455.46	\$ 2,074,455.46	\$ 2,074,455.46	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISDMF-SH-003-2021, contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:3196321.46, importe_modificado:3196321.46]}	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1100.0]}	{1913124/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	CAM210201913919	Proyecto de inversión	\$ 135,846.62	{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135846.62, modificado:135846.62]}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA SEGUNDA PRIVADA DE LA DIEZ EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN 23709	4	Campeche	5	Hecehacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	23709	5	20	15	0	{meta1: [unidad_medida:3 metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA DE LA DIEZ COLONIA LAS GARDENIAS, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIEZ Y PRIVADA PRIMER PRIVADA DE LA DIEZ A ESPALDAS DE LA TIENDA OPTIMA, lon:90.12283232, lat:20.18511533]}	15-04-2021	30-05-2021	\$ 113,975.32	\$ 113,975.32	\$ 113,975.32	\$ 113,975.32	\$ 113,975.32	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISDMF-56-005-2021, contratista:OLURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1436538.25, importe_modificado:1436538.25]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0]}	{1913919/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	CAM210201913439	Proyecto de inversión	\$ 137,282.83	{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137282.83, modificado:137282.83]}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) PARA BENEFICIAR A LA AGER CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 22618	4	Campeche	5	Hecehacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	22618	5	6	4	0	{meta1: [unidad_medida:3 metros cuadrados de construcción, meta:51.0, meta_modificada:51.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISEIS COLONIA SAN FRANCISCO, 24600 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTISIETE, CALLE VEINTISEIS A EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA EL COMERCIO ADENIUM, lon:90.13995968, lat:20.17425626]}	12-04-2021	10-07-2021	\$ 61,144.91	\$ 61,144.91	\$ 61,144.91	\$ 61,144.91	\$ 61,144.91	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISDMF-SH-007-2021, contratista:M2 ARQUITECTOS, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2276438.96, importe_modificado:2276438.96]}	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.0]}	{1913439/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	CAM210201913506	Proyecto de inversión	\$ 383,657.30	{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383657.3, modificado:383657.3]}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN POZO UNO LAS GARDENIAS - 22756	4	Campeche	5	Hecehacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	22756	5	6171	414	0	{meta1: [unidad_medida:3 pozos, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ COLONIA LAS GARDENIAS, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECIOCHO Y A ESPALDAS DE LA TIENDA DE ROPA ÓPTIMA, lon:90.1240554, lat:20.1843903]}	31-03-2021	29-05-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Pozos, avance:0.0]}	{1913506/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN  
2018 - 2021

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021  
 REPORTE NIVEL PROYECTO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)



Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO REFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION		
2021	2	CAM2102 01913638	Proyecto de Inversión	\$ 640,484.88	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640484.88, modificado:640484.88}}	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO LA CONQUISTA - 23590	4	Campeche	5	Hecelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	23590	5	5243	5042	0	{meta1: {unidad_medida:'Señaléticas(s)', meta:476.0, meta_modificada:476.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:'CALLE DOCE BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE DIECIOCHO. EL PROYECTO SE REALIZARA AL REDEDOR DEL MERCADO Y UNA CALLE QUE ACCESA A EL, lon:-90.13425236, lat:20.17697584}}	26-03-2021	10-05-2021	\$ 640,484.88	\$ 640,484.88	\$ 640,484.88	\$ 640,484.88	\$ 640,484.88	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:'HHD-FA-FISM-SE-01-2021, contratista:JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:669762.25, importe_modificado:669762.25}}	{meta1: {unidad_medida:'Metros Cuadrados, avance:476.0}}	{1913838/proyecto_INICIO, 1913838/proyecto_PROCESO, 1913838/proyecto_FIN, 1913838/proyecto_RECICLO}	Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	2	CAM2101 01883585	Proyecto de Inversión	\$ 389,945.50	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389945.5, modificado:389945.5}}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE DOS ENTRE TRES Y CINCO A DE LA LOCALIDAD DE DZOTZIL DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 11202	4	Campeche	5	Hecelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	11202	5	243	242	0	{meta1: {unidad_medida:'Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:'CALLE DOS PUERLO DZOTZIL, 24813 DZOTZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TRES Y CALLE CINCO A, PUNTO DE INICIO 0000 CON COORDENADAS LATITUD 201004.8N Y LONGITUD 90.1356.0O COMO PUNTO DE TERMINO (01.1) CON COORDENADAS LATITUD , lon:-90.22662393, lat:20.16891306}}	15-04-2021	30-05-2021	\$ 389,945.50	\$ 389,945.50	\$ 389,945.50	\$ 389,945.50	\$ 389,945.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:'M.H.C-DOP-FISMDF-SE-002-2021, contratista:COVILH, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:963214.13, importe_modificado:963214.13}}	{meta1: {unidad_medida:'Metros Cuadrados, avance:855.0}}	{1883589/proyecto_INICIO, 1883589/proyecto_PROCESO, 1883589/proyecto_FIN, 1883589/proyecto_RECICLO}	Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	2	CAM2102 01913866	Proyecto de Inversión	\$ 29,277.37	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29277.37, modificado:29277.37}}	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH ASENTAMIENTO CENTRO POMUCH - 23645	4	Campeche	5	Hecelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	23645	5	10	15	0	{meta1: {unidad_medida:'Señaléticas(s)', meta:37.0, meta_modificada:37.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:'CALLE DOCE PUEBLO CENTRO POMUCH, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE GATOCHE Y CALLE DIECISIETE, SE ENCUENTRA AL REDEDOR DEL MERCADO DE LA LOCALIDAD, lon:-90.17493746, lat:20.13729529}}	26-03-2021	10-05-2021	\$ 29,277.37	\$ 29,277.37	\$ 29,277.37	\$ 29,277.37	\$ 29,277.37	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:'HHD-FA-FISM-SE-01-2021, contratista:JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:669762.25, importe_modificado:669762.25}}	{meta1: {unidad_medida:'Señaléticas(s)', avance:17.0}}	{1913866/proyecto_INICIO, 1913866/proyecto_PROCESO, 1913866/proyecto_FIN}	Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	2	CAM2102 01910073	Proyecto de Inversión	\$ 242,613.08	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243407.74, modificado:242613.08}}	REHABILITACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELO EN LA CALLE CINCO A ENTRE DOS Y CUATRO ENTRE TRES Y CINCO A DE LA LOCALIDAD DE DZOTZIL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 11306	4	Campeche	5	Hecelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	11306	5	243	242	0	{meta1: {unidad_medida:'Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:'CALLE CINCO A PUEBLO DZOTZIL, 24813 DZOTZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DOS Y CALLE CUATRO, CALLE 5 ENTRE 4 Y 2 DE LA LOCALIDAD DE DZOTZIL EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, COMO PUNTO DE INICIO 0000 CON COORDENADAS LATITUD , lon:-90.2271877, lat:20.1693647}}	05-04-2021	19-05-2021	\$ 242,613.08	\$ 242,613.08	\$ 242,613.08	\$ 242,613.08	\$ 242,613.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:'M.H.C-DOP-FISMDF-SE-002-2021, contratista:COVILH, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:963214.13, importe_modificado:963214.13}}	{meta1: {unidad_medida:'Metros Cuadrados, avance:476.0}}	{1910073/proyecto_INICIO, 1910073/proyecto_PROCESO, 1910073/proyecto_FIN, 1910073/proyecto_RECICLO}	Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	2	CAM2101 01883606	Proyecto de Inversión	\$ 330,655.55	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330655.55, modificado:330655.55}}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE CUATRO ENTRE TRES Y CINCO A DE LA LOCALIDAD DE DZOTZIL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 11339	4	Campeche	5	Hecelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin Identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	11339	5	243	242	0	{meta1: {unidad_medida:'Metros Cuadrados, meta:475.5, meta_modificada:475.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:'CALLE CUATRO PUEBLO DZOTZIL, 24813 DZOTZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE TRES Y CALLE CINCO A, LA CALLE 4 ENTRE 5 Y 3 COMO PUNTO DE INICIO 0000 CON COORDENADAS LATITUD 201004.8N Y LONGITUD 90.1337.7O Y COMO PUNTO DE TERMIN, lon:-90.22740177, lat:20.16864115}}	15-04-2021	30-05-2021	\$ 330,655.55	\$ 330,655.55	\$ 330,655.55	\$ 330,655.55	\$ 330,655.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:'M.H.C-DOP-FISMDF-SE-002-2021, contratista:COVILH, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:963214.13, importe_modificado:963214.13}}	{meta1: {unidad_medida:'Metros Cuadrados, avance:475.5}}	{1883606/proyecto_INICIO, 1883606/proyecto_PROCESO, 1883606/proyecto_FIN, 1883606/proyecto_RECICLO}	Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones		



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN  
2018 - 2021



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR  
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021  
REPORTE NIVEL PROYECTO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOбал_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ERECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO_RETELENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2021	2	CAN2102 01907643	Acción	\$ 1,057,920.00	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057920.0, modificado:1057920.0}}	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 4433	4	Campeche	5	Heclchakan		Otros Proyectos	Sin Identificar	DIRECCION DE ADMINISTRACION	4433	N	0	0	0	{meta: {unidad_medida: 'Vehiculos', meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ltr:90.134517, ltr:20.176966}}	02-02-2021	30-09-2021	\$ 1,057,920.00	\$ 1,057,920.00	\$ 1,057,920.00	\$ 1,057,920.00	\$ 1,057,920.00	{fcto: {tipo_obra:Arrendamiento s, numero_contrato:SHAH-DPFB-FISM-U9-IND-001-2021, contratista:SDC DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1057920.0, importe_modificado:1057920.0}}	{unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}	{1907643/proyecto_inicio, 1907643/proyecto_fin, 1907643/proyecto_proceso}}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

ING. JORGE MARCELO JIMENEZ POOT  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
HECELCHAKÁN, CAMP.

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR




H. AYUNTAMIENTO  
DE HECELCHAKAN  
DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN  
Y BIENESTAR  
ADMÓN. 2018-2021

C.P. LUIS JORGE POOT MOO  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
HECELCHAKÁN, CAMP.  
2018 - 2021

OSCAR ESPARÁ  
LIC. OSCAR VALENTIN ESPAÑA VELA  
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO  
DE CONTROL



ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
HECELCHAKÁN, CAMP.  
2018 - 2021

PROFR. JOSÉ MARCELO BRITO PECH  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
HECELCHAKÁN, CAMP.  
2018 - 2021