



H. AYUNTAMIENTO DE HECECHAKÁN
2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
REPORTE NIVEL PROYECTO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)



Informe sobre la situación Económico, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DETALLE PROYECTO	TRIMESTRE	CA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BE NEFIARIOS	METAS	TIP O GR EFER ENCIA	DETALLE PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICOS	FOTOS	ES TATUS	FLU JO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
DETALLE PROYECTO	TRIMESTRE	CA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BE NEFIARIOS	METAS	TIP O GR EFER ENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICOS	CARPETA FOTOS	ES TATUS	FLU JO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749999.97, modificado:741490.04}}	2021	3	\$749,999.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN HECECHAKÁN LOCALIDAD POCCBOC - 73446	4	Campeche	5	Hecechakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECECHAKÁN	73446	S	10	5	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE DIEZ PUEBLO POCCBOC, 24830 POCCBOC, HECECHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SIETE, A UNA CUADRA DE LA IGLESIA LOS REYES MAGOS, lon:90.10644377, lat:20.23832091}}	15-06-2021	30-07-2021	\$741,490.04	\$741,490.04	\$741,490.04	\$741,490.04	\$741,490.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SH-014-2021, contratista:CONSTRUCCIONES VICEVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECECHAKÁN, monto:1491584.42, importe_modificado:1491584.42}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}	{1931243/proyecto_INICIO, 1931243/proyecto_PROCESO, 1931243/proyecto_FIN, 1931243/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Se modificó el estatus a terminado y se adjuntó la evidencia correspondiente., trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-09-28}}	{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2021-09-23}}
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.01, modificado:150000.01}}	2021	3	\$150,000.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALLE SIETE EN HECECHAKÁN LOCALIDAD DZITNUP - 73460	4	Campeche	5	Hecechakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECECHAKÁN	73460	S	3	4	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:CALLE SIETE CIUDAD DZITNUP, 24839 DZITNUP, HECECHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVE Y EL BENEFICARIO DONDE SE LLEVARA A CABO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRAN EN LA CALLE 7, lon:90.1046888, lat:20.18523857}}	15-06-2021	30-07-2021	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SH-014-2021, contratista:CONSTRUCCIONES VICEVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECECHAKÁN, monto:1491584.42, importe_modificado:1491584.42}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	{1931248/proyecto_INICIO, 1931248/proyecto_FIN, 1931248/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Se modificó el estatus a terminado y se adjuntó la evidencia correspondiente., trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-09-28}}	{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2021-09-23}}
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.01, modificado:150000.01}}	2021	3	\$150,000.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HECECHAKÁN LOCALIDAD HECECHAKÁN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 82131	4	Campeche	5	Hecechakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECECHAKÁN	82131	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CATORCE BARRIO SAN ANTONIO, 24800 HECECHAKÁN, HECECHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTITRÉS Y CALLE VEINTIUNO, CALLE VEINTIUNO B A 170 METROS DE LA IGLESIA PRESBITERIANA LA LUZ DEL MUNDO, lon:90.13092064, lat:20.17480371}}	15-06-2021	30-07-2021	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SH-014-2021, contratista:CONSTRUCCIONES VICEVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECECHAKÁN, monto:1491584.42, importe_modificado:1491584.42}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	{1933517/proyecto_INICIO, 1933517/proyecto_FIN, 1933517/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Se modificó el estatus a terminado y se anexó la evidencia correspondiente., trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-09-28}}	{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2021-09-23}}
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725923.66, modificado:724863.93}}	2021	3	\$725,923.66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) PARA BENEFICIAR A LA AGEB CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EN HECECHAKÁN LOCALIDAD HECECHAKÁN - 22569	4	Campeche	5	Hecechakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECECHAKÁN	22569	S	33	22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:266.0, meta_modificada:266.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE BARRIO SAN JUAN, 24800 HECECHAKÁN, HECECHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE VEINTIDOS, CALLE TRECE EN LA ESQUINA DE LA CALLE 20 SE ENCUENTRA LA TIENDA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN CONSTRURAMA FERRO, lon:90.13389252, lat:20.18027335}}	12-04-2021	10-07-2021	\$724,863.90	\$724,863.90	\$724,863.90	\$724,863.90	\$724,863.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SH-007-2021, contratista:HM2 ARQUITECTOS, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECECHAKÁN, monto:2276438.96, importe_modificado:2276438.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:266.0}}	{1913393/proyecto_INICIO, 1913393/proyecto_PROCESO, 1913393/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Se modificó el estatus del contrato a terminado y se adjuntó la evidencia correspondiente., trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se corrigió el link que contiene el acta de término con las APR correspondientes con el contrato., trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-10-06}}	{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2021-09-23}, obs2: {observación:De acuerdo a la revisión del documento de contrato y del documento de evidencia de término se detecta que: Las APR del finiquito no son las mismas APR del contrato., trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2021-09-23}}
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815899.02, modificado:814424.19}}	2021	3	\$815,899.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) EN HECECHAKÁN LOCALIDAD DZOTCHÉN - 21733	4	Campeche	5	Hecechakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECECHAKÁN	21733	S	39	26	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:324.0, meta_modificada:324.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE OCHO PUEBLO DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, HECECHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE UNO Y A ESPALDAS DEL CENTRO DE SALUD DEL IMSS BIENESTAR SE UBICA LA PRIMER VIVIENDA BENEFICIADA, lon:89.97099438, lat:20.20861289}}	12-04-2021	10-06-2021	\$814,424.19	\$814,424.19	\$814,424.19	\$814,424.19	\$814,424.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SH-010-2021, contratista:RAMON LÓPEZ CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE HECECHAKÁN, monto:814429.2, importe_modificado:814429.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:324.0}}	{1913049/proyecto_INICIO, 1913049/proyecto_PROCESO, 1913049/proyecto_FIN, 1913049/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Ya se modificó el estatus a término y se adjuntó la evidencia correspondiente., trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-09-27}}	{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2021-09-23}}



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
REPORTE NIVEL PROYECTO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMD 2021)



Informe sobre la situación Económico, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DETALLE PROYECTO	TRIMESTRE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
DETALLE PROYECTO	CICLO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICO	CARPETA FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199843.16, modificado:3198321.46}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POBOC - 21858	2021	12-04-2021	10-07-2021	\$3,198,321.46	\$3,198,321.46	\$3,198,321.46	\$3,198,321.46	\$3,198,321.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SH-003-2021, contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:3198321.46, importe_modificado:3198321.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1295.1, meta_modificada:1295.1}}	{1913124/proyecto_INICIO, 1913124/proyecto_PROCESO, 1913124/proyecto_FIN}	Validado avances	{obs1: {observación:Ya se modificó el estatus a termino y se adjuntó la liga correspondiente de evidencia., trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-09-27}}	{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2021-09-23}}
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772425.24, modificado:771319.17}} AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE VEINTIOCHO ENTRE DIECISIETE Y HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 23759	2021	15-04-2021	30-05-2021	\$771,319.17	\$771,319.17	\$771,319.17	\$771,319.17	\$771,319.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SG-008-2021, contratista:FERNANDO ALBERTO FECH COJUH, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1482295.05, importe_modificado:1482295.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}}	{1913982/proyecto_INICIO, 1913982/proyecto_PROCESO, 1913982/proyecto_FIN}	Validado avances	{obs1: {observación:Se modificó el estatus del contrato a terminado y se adjuntó la evidencia correspondiente., trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-09-27}}	{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2021-09-23}}
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964149.82, modificado:963922.65}} AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE DIEZ ENTRE DIECISIETE Y PROLONGACIÓN CALLE SIETE BARRIO LA CONQUISTA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 22210	2021	07-04-2021	06-05-2021	\$963,922.65	\$963,922.65	\$963,922.65	\$963,922.65	\$963,922.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SG-005-2021, contratista:LOURDES CASTALJA BERZUNZA MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1436538.25, importe_modificado:1436538.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}}	{1913499/proyecto_INICIO, 1913499/proyecto_PROCESO, 1913499/proyecto_FIN}	Validado avances	{obs1: {observación:Se modificó el estatus del contrato a terminado y se adjuntó la evidencia correspondiente., trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-09-27}}	{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2021-09-23}}
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499999.98, modificado:2499149.56}} CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH POZO NUEVO - 88580	2021	15-05-2021	30-06-2021	\$2,499,149.56	\$2,499,149.56	\$2,499,149.56	\$2,499,149.56	\$2,499,149.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SC-013-2021, contratista:ARQUIMEDES MIRANDA SANSORES, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2499149.56, importe_modificado:2499149.56}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{1934664/proyecto_INICIO, 1934664/proyecto_FIN, 1934664/proyecto_PROCESO}	Validado avances	{obs1: {observación:Se modificó el estatus del contrato a terminado y se adjuntó la evidencia correspondiente., trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-09-27}}	{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2021-09-23}}
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797649.94, modificado:797649.94}} AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE PROLONGACIÓN DE LA DIECISIETE BARRIO SAN JUAN EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 55429	2021	03-05-2021	16-06-2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1926788/proyecto_INICIO}	Cancelado	{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCEACIÓN DE ESTE FOLIO YA QUE ELIMINO DE LA MIDS YA QUE NO SE EJECUTARA EN ESTE PERIODO, trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-09-22}}	Sin observaciones
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281033.96, modificado:281033.96}} AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE VEINTISEIS A EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 65074	2021	15-05-2021	30-06-2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.6, meta_modificada:75.6}}	{1928415/proyecto_INICIO}	Cancelado	{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTO FOLIO YA QUE HIZO LO CONSIGUIENTE EN LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-09-22}}	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO DE HECECHAKAN
2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR

INFORME DE AVANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
REPORTE NIVEL PROYECTO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2021)



Informe sobre la situación Económico, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DETALLE PROYECTO	TRIMESTRE	FO	CA	MONTO_GLO	FUENTES_FINANCIA	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTI	NUMERO	POBLACION	MUJERES	DE	DETALLE PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254385.92, modificado:254385.92}}	3	CA M2 102 019 285 58	Proyección de inversión	\$254,385.92	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRIVADA VEINTITRES EN HECECHAKAN LOCALIDAD HECECHAKAN - 61782	4	Campeche	5	Hecechakan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECECHAKAN	61782	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 90.0, meta_modificada: 90.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA VEINTITRES BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECECHAKAN, HECECHAKAN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE DIECINUEVE, CALLE VEINTIOCHO A ESPALDAS DEL PARQUE DEL BICENTENARIO, lon:-90.13919257, lat:20.1771012}}	15-05-2021	14-06-2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 0.0}}	{1928558/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelada	{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA SE HIZO LO CONSIGUIENTE EN EL PORTAL DE MIDS, trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-09-22}}	Sin observaciones
{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325403.13, modificado:0.0}}	3	CA M2 102 019 135 00	Proyección de inversión	\$325,403.13	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN HECECHAKAN LOCALIDAD ZODZIL POZO UNO - 22742	4	Campeche	5	Hecechakan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECECHAKAN	22742	S	243	242	0	{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE IRES PUEBLA ZODZIL, 24813 ZODZIL, HECECHAKAN CAMPECHE ENTRE CONTINUACION TRES Y CALLE CINCO A, CALLE SEIS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-90.22882066, lat:20.16838434}}	31-03-2021	29-05-2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), avance: 0.0}}	{1913500/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelada	{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE PROYECTO YA SE HIZO LO PROPIO EN MIDS, trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-09-23}}	Sin observaciones
{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383657.3, modificado:0.0}}	3	CA M2 102 019 136 06	Proyección de inversión	\$383,657.30	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN HECECHAKAN LOCALIDAD HECECHAKAN POZO UNO LAS GARDENIAS - 22756	4	Campeche	5	Hecechakan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECECHAKAN	22756	S	6171	4114	0	{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ COLONIA LAS GARDENIAS, 24800 HECECHAKAN, HECECHAKAN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECIOCHO Y , A ESPALDAS DE LA TIENDA DE ROPA ÓPTIMA, lon:-90.1240554, lat:20.1843903}}	31-03-2021	29-05-2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), avance: 0.0}}	{1913506/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelada	{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE PROYECTO YA SE HIZO LO PROPIO EN MIDS, trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-09-23}}	Sin observaciones
{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}}	3	CA M2 103 662 92	Acción	\$26,100.00	DOTACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCION DE PLANEACION Y BIENESTAR - 87262	4	Campeche	5	Hecechakan	PRODIM	Sin identificar	DIRECCION DE ADMINISTRACION	87262	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}}	02-07-2021	15-07-2021	\$26,100.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$26,100.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DA-FISM-US-PRODIM-001-2021, contratista:JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE HECECHAKAN, monto:357280.0, importe_modificado:357280.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	{1968292/proyecto_PROCESO, 1968292/proyecto_INICIO, 1968292/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22620.0, modificado:22620.0}}	3	CA M2 103 688 70	Acción	\$22,620.00	DOTACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MEDIO AMBIENTE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - 106560	4	Campeche	5	Hecechakan	PRODIM	Sin identificar	DIRECCION DE ADMINISTRACION	106560	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}}	02-07-2021	30-07-2021	\$22,620.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$22,620.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DA-FISM-US-PRODIM-001-2021, contratista:JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE HECECHAKAN, monto:357280.0, importe_modificado:357280.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	{1968870/proyecto_INICIO, 1968870/proyecto_FIN, 1968870/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22620.0, modificado:22620.0}}	3	CA M2 103 694 28	Acción	\$22,620.00	DOTACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION AREA DE RECURSOS MATERIALES - 106518	4	Campeche	5	Hecechakan	PRODIM	Sin identificar	DIRECCION DE ADMINISTRACION	106518	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}}	02-07-2021	15-07-2021	\$22,620.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$22,620.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DA-FISM-US-PRODIM-001-2021, contratista:JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE HECECHAKAN, monto:357280.0, importe_modificado:357280.0}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	{1969428/proyecto_PROCESO, 1969428/proyecto_FIN, 1969428/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
REPORTES NIVEL PROYECTO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)



Informe sobre la situación Económico, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DETALLE PROYECTO	TRIMESTRE	CA	M2	103	019	694	72	Acción	MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBSISTEMA	INSTAURACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BE NEFIARIOS	METAS	TIP O G EOR EFER EN CIA	DETALLE PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICOS	FOTOS	ES TATUS	FLU JO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
DETALLE PROYECTO	TRIMESTRE	CA	M2	103	019	694	72	Acción	MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBSISTEMA	INSTAURACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BE NEFIARIOS	METAS	TIP O G EOR EFER EN CIA	DETALLE PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICOS	CARPETA, FOTOS	ES TATUS	FLU JO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	3	CA M2	103	019	694	72	Acción	\$58,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}}	DOTACION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO - 10684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}	DOTACION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO - 10684	4	Campeche	5	Hecelchakan	PRODIM	Sin identificar	DIRECCION DE ADMINISTRACION	10684	4	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon-90.134517, lat:20.176966}}	02-07-2021	30-07-2021	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DA-FISMDF-001-2021, contratista:JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, monto:357280.0, importe_modificado:357280.0}}	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0}}	{1969472/proyecto_INICIO, 1969472/proyecto_PROCESO, 1969472/proyecto_FIN, 1969472/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CA M2	103	019	694	81	Acción	\$16,240.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16240.0, modificado:16240.0}}	DOTACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCION DE PLANEACION Y BIENESTAR - 108711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16240.0, modificado:16240.0}	DOTACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCION DE PLANEACION Y BIENESTAR - 108711	4	Campeche	5	Hecelchakan	PRODIM	Sin identificar	DIRECCION DE ADMINISTRACION	10871	1	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon-90.134517, lat:20.176966}}	02-07-2021	30-07-2021	\$16,240.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$16,240.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DA-FISMDF-001-2021, contratista:JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, monto:357280.0, importe_modificado:357280.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0}}	{1969481/proyecto_INICIO, 1969481/proyecto_PROCESO, 1969481/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CA M2	103	019	992	28	Acción	\$29,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}}	DOTACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO - 109219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}	DOTACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO - 109219	4	Campeche	5	Hecelchakan	PRODIM	Sin identificar	DIRECCION DE ADMINISTRACION	10921	9	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Multifuncional(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon-90.134517, lat:20.176966}}	02-07-2021	15-07-2021	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DA-FISMDF-001-2021, contratista:JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, monto:357280.0, importe_modificado:357280.0}}	{meta1: {unidad_medida:Multifuncional(ES), meta:1.0}}	{1969229/proyecto_INICIO, 1969229/proyecto_FIN, 1969229/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CA M2	102	019	133	87	Proyecto de inversión	\$72,364.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72364.57, modificado:72364.57}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) PARA BENEFICIAR A LA AGEB DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EN HECELCHAKAN LOCALIDAD HECELCHAKAN - 22563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72364.57, modificado:72364.57}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) PARA BENEFICIAR A LA AGEB DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EN HECELCHAKAN LOCALIDAD HECELCHAKAN - 22563	4	Campeche	5	Hecelchakan	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	22563	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN, 24800 HECELCHAKAN, HECELCHAKAN CAMPECHE ENTRE Y CALLE TREINTA, A UNAS CUADRAS DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 01, lon-90.13774418, lat:20.18738779}}	12-04-2021	10-07-2021	\$72,364.57	\$72,364.57	\$72,364.57	\$72,364.57	\$72,364.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SH-007-2021, contratista:WIZ ARQUITECTOS, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, monto:2276438.96, importe_modificado:2276438.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.0}}	{1913387/proyecto_PROCESO, 1913387/proyecto_INICIO, 1913387/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	{obs1: {observación:Se modificó el estatus del contrato a terminado y se adjuntó la evidencia correspondiente, trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se corrigió el link que contiene el acta de término con las APR correspondientes con el contrato, trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-10-06}}	{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2021-09-23}, obs2: {observación:De acuerdo a la revisión del documento de contrato y del documento de evidencia de término se detecta que: Las APR del finiquito no son las mismas APR del contrato, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2021-09-26}}	
2021	3	CA M2	102	019	138	81	Proyecto de inversión	\$150,764.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150764.89, modificado:150764.89}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PRIMER PRIVADA DE LA DIEZ EN HECELCHAKAN LOCALIDAD HECELCHAKAN - 23659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150764.89, modificado:150764.89}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PRIMER PRIVADA DE LA DIEZ EN HECELCHAKAN LOCALIDAD HECELCHAKAN - 23659	4	Campeche	5	Hecelchakan	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	23659	S	15	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER PRIVADA DE LA DIEZ COLONIA LAS GARDENIAS, 24800 HECELCHAKAN, HECELCHAKAN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECISEIS Y A A ESPALDAS DE LA TIENDA OPTIMA, lon-90.12318514, lat:20.18429131}}	15-04-2021	30-05-2021	\$150,764.89	\$150,764.89	\$150,764.89	\$150,764.89	\$150,764.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SG-005-2021, contratista:LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, monto:1438538.25, importe_modificado:1438538.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0}}	{1913881/proyecto_PROCESO, 1913881/proyecto_INICIO, 1913881/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	{obs1: {observación:Se modificó el estatus del contrato a terminado y se adjuntó la evidencia correspondiente, trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-09-27}}	{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2021-09-23}}	
2021	3	CA M2	102	019	116	24	Proyecto de inversión	\$534,648.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534648.07, modificado:533671.49}}	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN HECELCHAKAN LOCALIDAD CUMPICH POZO DOS - 18217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534648.07, modificado:533671.49}	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN HECELCHAKAN LOCALIDAD CUMPICH POZO DOS - 18217	4	Campeche	5	Hecelchakan	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	18217	S	715	731	0	{meta1: {unidad_medida:Poza(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE VEINTITRES PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKAN CAMPECHE ENTRE CALLE OCHO Y CALLE DIEZ, CALLE DIECISIETE CALLE 23 ENTRE 8 Y 10 FRENTE AL TEMPLO EL BUEN PASTOR, lon-89.96892666, lat:20.18544015}}	31-03-2021	29-05-2021	\$533,671.49	\$533,671.49	\$533,671.49	\$533,671.49	\$533,671.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SC-004-2021, contratista:ARQUIMEDES MIRANDA SANSORES, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, monto:533675.5, importe_modificado:533675.5}}	{meta1: {unidad_medida:Poza(s), meta:1.0}}	{1911624/proyecto_INICIO, 1911624/proyecto_PROCESO, 1911624/proyecto_FIN, 1911624/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	{obs1: {observación:Ya se modificó el estatus a término y se adjuntó la liga correspondiente, trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-09-27}}	{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2021-09-23}}	



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
2021 - 2024
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
REPORTE NIVEL PROYECTO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)



Informe sobre la situación Económico, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DETALLE PROYECTO	TRIMESTRE	CA M2	PROYECTO DE INVERSIÓN	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD	ENTIDAD	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HO MBRES	BE NEFI CIAR IOS	METAS	TIP O G EOR EFER EN CIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186004.09, modificado:186004.09}}	2021	3	CA M2 102 019 139 48	\$186,004.09	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA TERCERA PRIVADA DE LA DIEZ EN HECELCHAKAN LOCALIDAD HECELCHAKAN - 23733	4	Camp	5	Hecelchakan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	23733	S	20	15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0}, meta_modificada:135.0}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PRIVADA DE LA DIEZ COLONIA LAS GARDENIAS, 24800 HECELCHAKAN, HECELCHAKAN CAMPECHE ENTRE CALLE DIEZ Y PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE LA DIEZ, A ESPALDAS DE LA TIENDA OPTIMA, lon:-90.12254264, lat:20.18569435}}	15-04-2021	30-05-2021	\$186,004.09	\$186,004.09	\$186,004.09	\$186,004.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SG-005-2021, contratista:LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, monto:1436538.25, importe_modificado:1436538.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}}	{1913948/proyecto_INICIO, 1913948/proyecto_PROCESO, 1913948/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	{obs1: {observación:Se modificó el estatus del contrato a terminado y se adjuntó la evidencia correspondiente., trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-09-27}}	{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2021-09-23}}		
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710975.88, modificado:710975.88}}	2021	3	CA M2 102 019 139 60	\$710,975.88	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE DIECISIETE ENTRE VEINTIOCHO Y VEINTISEIS EN HECELCHAKAN LOCALIDAD HECELCHAKAN - 23741	4	Camp	5	Hecelchakan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	23741	S	2622	2521	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0}, meta_modificada:250.0}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DIECISIETE COLONIA SAN JUAN, 24800 HECELCHAKAN, HECELCHAKAN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE VEINTISEIS, CALLE DIECINUEVE SOBRE LA CALLE DIECISIETE SE ENCUENTRA LA TIENDA DE ABARROTES TATO, lon:-90.13849519, lat:20.18047475}}	15-04-2021	30-05-2021	\$710,975.88	\$710,975.88	\$710,975.88	\$710,975.88	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SG-006-2021, contratista:FERNANDO ALBERTO PECH COUCH, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, monto:1482295.05, importe_modificado:1482295.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}	{1913960/proyecto_INICIO, 1913960/proyecto_PROCESO, 1913960/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	{obs1: {observación:Se modificó el estatus del contrato a terminado y se adjuntó la evidencia correspondiente., trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-09-27}}	{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2021-09-23}}		
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}	2021	3	CA M2 103 019 837 77	\$150,000.00	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN HECELCHAKAN LOCALIDAD HECELCHAKAN BARRIO SAN FRANCISCO AGEBA CUATRO TREINTA Y TRES - 165124	4	Camp	5	Hecelchakan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	165124	S	5	3	0	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISEIS BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKAN, HECELCHAKAN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTISEIS A Y, SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE 26 POR 26 A A 300 METROS DEL TENDEJON EL JESUS, lon:-90.14263367, lat:20.17943655}}	15-07-2021	30-08-2021	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SH-014-2021, contratista:CONSTRUCCION S VICEVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, monto:1491584.42, importe_modificado:1491584.42}}	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, avance:1.0}}	{1983777/proyecto_FIN, 1983777/proyecto_PROCESO, 1983777/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseliorresli, fecha:2021-09-27}}		
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40600.0, modificado:40600.0}}	2021	3	CA M2 103 019 837 24	\$40,600.00	DOTACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A DIVERSAS AREAS - 106639	4	Camp	5	Hecelchakan	PRODIM	Sin identificar	DIRECCION DE ADMINISTRACION	106639	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Funcional(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}}	02-07-2021	30-07-2021	\$40,600.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$40,600.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DA-FISM-US-PRODIM-001-2021, contratista:JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, monto:357280.0, importe_modificado:357280.0}}	{meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:2.0}}	{1999224/proyecto_INICIO, 1999224/proyecto_FIN, 1999224/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones			
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}}	2021	3	CA M2 103 019 992 25	\$29,000.00	DOTACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE COLOR PARA LA DIRECCION DE PLANEACION Y BIENESTAR - 108858	4	Camp	5	Hecelchakan	PRODIM	Sin identificar	DIRECCION DE ADMINISTRACION	108858	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}}	02-07-2021	30-07-2021	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DA-FISM-US-PRODIM-001-2021, contratista:JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, monto:357280.0, importe_modificado:357280.0}}	{meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:1.0}}	{1999225/proyecto_FIN, 1999225/proyecto_PROCESO, 1999225/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones			
{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339777.08, modificado:338181.31}}	2021	3	CA M2 102 019 101 02	\$339,777.08	REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE RIEGO DE LA CALLE TRECE ENTRE CUATRO Y SEIS MUNICIPIO DE HECELCHAKAN EN HECELCHAKAN LOCALIDAD CHUNKANAN - 113522	4	Camp	5	Hecelchakan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	113522	S	467	418	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.0}, meta_modificada:745.0}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE TRECE PUEBLO CHUNKANAN, 24831 CHUNKANAN, HECELCHAKAN CAMPECHE ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SEIS, COMO PUNTO DE INICIO 0000 CON COORDENADAS LATITUD 201453.0N Y LONGITUD 901432.8O COMO PUNTO DE TERMINO 0149 CON COORDENAD, lon:-90.24172349, lat:20.24797532}}	29-03-2021	27-04-2021	\$338,181.31	\$338,181.31	\$338,181.31	\$338,181.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SE-012-2021, contratista:LDP CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, monto:338181.31, importe_modificado:338181.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:745.0}}	{1910102/proyecto_INICIO, 1910102/proyecto_FIN, 1910102/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	{obs1: {observación:Ya se modificó el estatus del contrato a terminado y se adjuntó la liga correspondiente., trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-09-27}}	{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2021-09-23}}		



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
REPORTE NIVEL PROYECTO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2021)



Informe sobre la situación Económico, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DETALLE PROYECTO	TRIMESTRE	CALENDARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTI TUION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HO MBRES	BE NEFI CIARIOS	METAS	TIP O G EOR EFER EN CIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	CA M2 102 019 115 13	\$275,940.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275940.31, modificado:269512.78}}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD SANTA CRUZ POZO TRES - 18028	4	Camp eche	5	Hecel chakán	Proye cto de Inver sión de Infrae structu ra Social	Agua y sanea mient o	Sin identif icar	MUNI CIPI O DE HEC ELCH AKÁ N	18028	S	553	568	0	{meta1: {unidad_m edida: Pozo (s), meta:1.0, meta_mod ificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE SEIS PUEBLO SANTA CRUZ, 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE UNO Y CALLE SIETE, CALLE OCHO CALLE SEIS ENTRE UNO Y SIETE FRENTE AL CEMENTARIO, lon:-90.1186655, lat:20.20092126}}	31-03-2021	29-05-2021	\$269,512.78	\$269,512.78	\$269,512.78	\$269,512.78	\$269,512.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISDMF-SC-008-2021, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:275179.98, importe_modificado:275179.98}}	{meta1: {unidad_m edida: Pozo(s), avance: 1.0}}	{1911513/proy ecto_INICIO, 1911513/proy ecto_PROCES O, 1911513/proy ecto_FIN, 1911513/proy ecto_PROCES O, 1911513/proy ecto_FIN, 1911513/proy ecto_PROCES O}	Ter min ad o	Vali dad o avance s	{obs1: {observación:Ya se modificó el estatus a término y se adjuntó la liga correspondiente., trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-09-27}}	{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2021-09-23}}
2021	3	CA M2 102 019 133 67	\$69,030.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69030.02, modificado:69030.02}}	CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN) PARA BENEFICIAR A LA AGEB CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 22538	4	Camp eche	5	Hecel chakán	Proye cto de Inver sión de Infrae structu ra Social	Vivien da	Sin identif icar	MUNI CIPI O DE HEC ELCH AKÁ N	22538	S	3	2	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros cuadrados de construcció n, meta:25.0, meta_mod ificada:25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LAS GARDENIAS, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECISEIS A Y , A ESPALDAS DE LA TIENDA DE ROPA ÓPTIMA, lon:-90.124388, lat:20.18571449}}	12-04-2021	10-07-2021	\$69,030.02	\$69,030.02	\$69,030.02	\$69,030.02	\$69,030.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISDMF-SH-007-2021, contratista:HM2 ARQUITECTOS, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2276438.96, importe_modificado:2276438.96}}	{meta1: {unidad_m edida: Metros cuadrados de construcció n, avance: 25.0}}	{1913367/proy ecto_INICIO, 1913367/proy ecto_PROCES O, 1913367/proy ecto_FIN}	Ter min ad o	Vali dad o avance s	{obs1: {observación:Se modificó el estatus del contrato a terminado y se adjuntó la evidencia correspondiente., trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se corrigió el link que contiene el acta de término con las APR que corresponden con el contrato., trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-10-06}}	{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2021-09-23}, obs2: {observación:De acuerdo a la revisión del documento de contrato y del documento de evidencia de término se detecta que: Las APR del finiquito no son las mismas APR del contrato., trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2021-09-23}}
2021	3	CA M2 102 019 133 83	\$483,406.03	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483406.03, modificado:547127.14}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN) PARA BENEFICIAR A LA AGEB CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 22557	4	Camp eche	5	Hecel chakán	Proye cto de Inver sión de Infrae structu ra Social	Vivien da	Sin identif icar	MUNI CIPI O DE HEC ELCH AKÁ N	22557	S	18	12	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros cuadrados de construcció n, meta:182.0, meta_mod ificada:182.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DOCE BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE ONCE Y CALLE TRECE, CALLE DIECISEIS A EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA LA PIZZERIA DON MASTER, lon:-90.12838369, lat:20.18022855}}	12-04-2021	10-07-2021	\$547,127.14	\$547,127.14	\$547,127.14	\$547,127.14	\$547,127.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISDMF-SH-007-2021, contratista:HM2 ARQUITECTOS, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2276438.96, importe_modificado:2276438.96}}	{meta1: {unidad_m edida: Metros cuadrados de construcció n, avance: 182.0}}	{1913383/proy ecto_INICIO, 1913383/proy ecto_PROCES O, 1913383/proy ecto_FIN}	Ter min ad o	Vali dad o avance s	{obs1: {observación:Se modificó el estatus del contrato a terminado y se adjuntó la evidencia correspondiente., trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se corrigió el link que contiene el acta de término con las APR que corresponden con el contrato., trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-10-06}}	{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2021-09-23}, obs2: {observación:De acuerdo a la revisión del documento de contrato y del documento de evidencia de término se detecta que: Las APR del finiquito no son las mismas APR del contrato., trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2021-09-23}}
2021	3	CA M2 102 019 134 09	\$524,974.77	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524974.77, modificado:524974.77}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTÓN) PARA BENEFICIAR A LA AGEB CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 22588	4	Camp eche	5	Hecel chakán	Proye cto de Inver sión de Infrae structu ra Social	Vivien da	Sin identif icar	MUNI CIPI O DE HEC ELCH AKÁ N	22588	S	21	14	0	{meta1: {unidad_m edida:Metros cuadrados de construcció n, meta:194.0, meta_mod ificada:194.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VEINTINUEVE COLONIA SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE VEINTINUEVE, EN LA SIGUIENTE CUADRA SE ENCUENTRA EL ESTABLECIMIENTO HOTCHOS URBANOS, lon:-90.13685368, lat:20.17003161}}	12-04-2021	10-07-2021	\$524,974.77	\$524,974.77	\$524,974.77	\$524,974.77	\$524,974.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISDMF-SH-007-2021, contratista:HM2 ARQUITECTOS, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2276438.96, importe_modificado:2276438.96}}	{meta1: {unidad_m edida: Metros cuadrados de construcció n, avance: 194.0}}	{1913409/proy ecto_INICIO, 1913409/proy ecto_PROCES O, 1913409/proy ecto_FIN}	Ter min ad o	Vali dad o avance s	{obs1: {observación:Se modificó el estatus del contrato a terminado y se adjuntó la evidencia correspondiente., trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se corrigió el link que contiene el acta de término con las APR correspondientes con el contrato., trimestre:3.0, usuario:dianabochoad, fecha:2021-10-06}}	{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2021-09-23}, obs2: {observación:De acuerdo a la revisión del documento de contrato y del documento de evidencia de término se detecta que: Las APR del finiquito no son las mismas APR del contrato., trimestre:3.0, usuario:veronicaboldou, fecha:2021-09-23}}



H. AYUNTAMIENTO DE HECECHAKAN 2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021 REPORTE NIVEL PROYECTO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)



Informe sobre la situación Económico, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIERO, OBSERVACIONES, etc. Contains 3 rows of project data with detailed financial and physical progress information.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021
REPORTE NIVEL PROYECTO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)



Informe sobre la situación Económico, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DETALLE_PROYECTO	TRIMESTRE	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIP_O_GEORREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2021	3	CA 102 103 019 838 10	Proyecto de inversión	\$300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN JUAN AGEB CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS - 165207	4	Campeche	5	Hechelchakán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	165207	S	5	7	0	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DIECISIETE BARRIO SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECINUEVE Y SE UBICAN EN LA CALLE PRIVADA POR 17 Y CALLE PRIVADA POR 19 RESPECTIVAMENTE LOS BENEFICIARIOS 1.VERONICA DEL ROSARIO COLLI, lon:90.13961602, lat:20.18322389}}	01-08-2021	15-09-2021	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	{cto1: {tipoobra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SH-014-2021, contratista:CONSTRUCCIONES VICEVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1491584.42, importe_modificado:1491584.42}}	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(s), avance:2.0}}	{1983810/proyecto_INICIO, 1983810/proyecto_FIN, 1983810/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF. Trimestre:3.0, usuario:joseltonresal, fecha:2021-09-27}}

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 HECELCHAKÁN, CAMP
 ING. JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ POOT
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR
 ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C.P. LUIS JOSÉ POOT MOO
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 HECELCHAKÁN, CAMP.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. PABLO FELIPE AVILA JIMÉNEZ
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 HECELCHAKÁN, CAMP.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PROFRA. JOSÉ DOLORES BRITO PECH
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 HECELCHAKÁN, CAMP.