



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIA	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_REGISTRADA	ID_MUNICIPIO_REGISTRADO	MUNICIPIO_REGISTER	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCID	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOGRAFICAS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_S_RESUMIDAS	
2022	1	CA M22 010 206 153 5	Proyecto de inversión	1299766.1	{ff1:{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299766.11, modificado:1299766.1}}	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CINCO CM DE ESPESOR EN LA CALLE TRECE ENTRE DIECISIETE Y SEIS LOCALIDAD CUMPICH MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 3528	4	Campeche	5	Hechelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hechelchakán	3528	S	1010	674	0	{meta1:{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1624.0, meta_modificada:1624.0}}	1	{geo1:{cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE TRECE PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE SEIS, CALLE ONCE EL TRAMO DE CALLE DONDE SE LLEVARÁ A CABO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALL, lon:-89.97268134, lat:20.18340602}}	18-03-2022	01-05-2022	1299766.1	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:{unidad_medida:Metros Cuadros, avance:0.0}}	{206153/proyecto_0_INICIO}	En Ejecución	Válido	{obs1:{observación:El proyecto se contratará en el mes de abril, trimestre:1.0, usuario:angelicamdiezdesollanoc, fecha:2022-04-05}}	Sin observaciones
2022	1	CA M22 010 206 299 2	Acción	1399772	{ff1:{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399772.0, modificado:1399772.0}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 3047	4	Campeche	5	Hechelchakán	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Hechelchakán	3047	N	0	0	0	{meta1:{unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1:{cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.134517, lat:20.176966}}	02-02-2022	31-12-2022	1399772	1399772	1399772	1399772	1399772	{cto1:{tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:HAHDGPIM-FISM-U9-IND-001-2022, contratista:DESAILY ALEXIA CELIS DZUL, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1399772.0, importe_modificado:1399772.0}}	{meta1:{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.2}}	{2062992/proyectoro_INICIO, 2062992/proyectoro_PROCESO}	En Ejecución	Válido	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	1	CA M22 010 206 158 4	Proyecto de inversión	573431.77	{ff1:{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573431.77, modificado:573431.77}}	REHABILITACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE DIECINUEVE ENTRE CATORCE Y DIEZ LOCALIDAD CUMPICH MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 3907	4	Campeche	5	Hechelchakán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Hechelchakán	3907	S	1010	674	0	{meta1:{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}}	1	{geo1:{cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE DIECINUEVE PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DIEZ, CALLE VEINTITRÉS EL TRAMO DE CALLE DONDE SE LLEVARÁ A CABO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE, lon:-89.9683308, lat:20.18641489}}	11-03-2022	24-04-2022	573431.77	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1:{unidad_medida:Metros Cuadros, avance:0.0}}	{2061584/proyectoro_INICIO}	En Ejecución	Válido	{obs1:{observación:El proyecto se contratará en el mes de Abril, trimestre:1.0, usuario:angelicamdiezdesollanoc, fecha:2022-04-05}}	Sin observaciones

PROFR. JOSÉ MARCELO BRITO PECH
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMPECHE
2021 - 2024