



Informe sobre la situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Table with columns: DETALLE_PROYECTO, DETALLE_PROYECTO, DETALLE_PROYECTO, DETALLE_PROYECTO, DETALLE_PROYECTO, DETALLE_PROYECTO, DETALLE_PROYECTO, DETALLE_PROYECTO, DETALLE_PROYECTO, DETALLE_PROYECTO, DETALLE_PROYECTO, DETALLE_PROYECTO, DETALLE_PROYECTO, DETALLE_PROYECTO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCE_FINANCIERO, AVANCES_FISICOS, FOTOS, OBSERVACIONES, OBSERVACIONES. It contains 13 rows of project data including details like 'REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA' and 'CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO'.



Informe sobre la situación Económico, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DETALLE_PROYECTO	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...	DETAI... PR...
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTA...	FUENTES...	NOMBRE	ID...	ENT...	ID...	MU...	TIPO...	CLA...	SUB...	INS...	NUM...	POB...	MU...	MU...	BEN...	METAS	TIP...	GEORE...	FECHA...	FECHA...	RECAUD...	COMPROM...	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES...	FOTOS	EST...	OBS...	OBS...
2021	5	CA	Pro...	\$483,406.03	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483406.03, modificado:547127.14}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) PARA BENEFICIAR A LA AGEB CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 22557	4	Cam...	5	Hec...	Proy...	Vivi...	Sin...	MU...	22557	S	18	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:182.0, meta_modificada:182.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CARRETERA DEL BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE ONCE Y CALLE TRECE, CALLE DIECISEIS A EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA LA PIZZERIA DON MASTER, lon:-90.12638369, lat:20.18022855}}	12-04-2021	10-07-2021	\$547,127.14	\$547,127.14	\$547,127.14	\$547,127.14	\$547,127.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISDMF-SH-007-2021, contratista:HM2 ARQUITECTOS, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2276438.96, importe_modificado:2276438.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:182.0}}	{1913383/proyecto_INICIO, 1913383/proyecto_PROCESO, 1913383/proyecto_FIN}}	V...	Sin...	Sin...

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
2021 - 2024
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL DEFINITIVO DEL RAMO 33 (FISMDF) DEL EJERCICIO FISCAL 2021
REPORTE NIVEL PROYECTO DEL RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEFINITIVO 2021 (FISMDF)

Informe sobre la situación Económico, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUMENTO	NUMERO_PROYECTO	POBLACION	MUNICIPIO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_REFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES				
2021	S	102 de 115	Proyecto de inversión	\$275,940.31	{ff1: [ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275940.31, modificado:269512.78]}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD SANTA CRUZ POZO TRES - 18028	4	Campeche	5	Hechachakán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificación	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	18028	S	563	568	0	{meta1: [unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE SEIS PUEBLO SANTA CRUZ, 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE UNO Y CALLE SIETE, CALLE OCHO CALLE SEIS ENTRE UNO Y SIETE FRENTE AL CEMENTARIO, lon.:90.1199655, lat.:20.20092126]}	31-03-2021	29-05-2021	\$269,512.78	\$269,512.78	\$269,512.78	\$269,512.78	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SC-008-2021, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:275179.98, importe_modificado:275179.98]}	{meta1: [unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0]}	{1911513/proyecto_INICIO, 1911513/proyecto_PROCESO, 1911513/proyecto_FIN, 1911513/proyecto_FINAL}	Terminado	Observados	Sin observaciones				
2021	S	102 de 131	Proyecto de inversión	\$3,198,843.16	{ff1: [ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3198843.16, modificado:3198321.46]}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON) EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCHOC - 21858	4	Campeche	5	Hechachakán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificación	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	21858	S	141	94	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1295.1, meta_modificada:1295.1]}	1	{geo1: [cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE DIECINUEVE INTERIOR SN PUEBLO POCHOC, 24830 POCHOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE OCHO, CALLE VEINTIUNO LA PRIMERA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA FRENTE AL MOLINO LA GUADALUPANA, lon.:90.09945435, lat.:20.22023593]}	12-04-2021	10-07-2021	\$3,198,321.46	\$3,198,321.46	\$3,198,321.46	\$3,198,321.46	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SH-003-2021, contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:3198321.46, importe_modificado:3198321.46]}	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1295.1]}	{1913124/proyecto_INICIO, 1913124/proyecto_PROCESO, 1913124/proyecto_FIN}	Terminado	Observados	Sin observaciones				
2021	S	102 de 134	Proyecto de inversión	\$2,499,999.98	{ff1: [ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499999.98, modificado:2499149.56]}	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH POZO NUEVO. - 86580	4	Campeche	5	Hechachakán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificación	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	86580	S	###	###	0	{meta1: [unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE ONCE COLONIA CENTRO POMUCH, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIECISEIS Y CALLE DIECIOCHO, CALLE TRECE EL SITIO DONDE SE LEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO NUEVO POMUCH SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ON, lon.:90.17680331, lat.:20.14026277]}	15-05-2021	30-06-2021	\$2,499,149.56	\$2,499,149.56	\$2,499,149.56	\$2,499,149.56	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SC-013-2021, contratista:ARQUIMEDES MIRANDA SAN SORES, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2499149.56, importe_modificado:2499149.56]}	{meta1: [unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0]}	{1934864/proyecto_INICIO, 1934864/proyecto_FIN, 1934864/proyecto_PROCESO}	Terminado	Observados	Sin observaciones				
2021	S	103 de 77	Proyecto de inversión	\$812,045.75	{ff1: [ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812045.75, modificado:853267.79]}	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD NOHALAL (ZONA DE PRODUCCIÓN NOHALAL TRAMO 2). - 134281	4	Campeche	5	Hechachakán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificación	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	134281	S	120	80	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:5, localidad:5, direccion:TERRACERIA TRAMO NOHALAL - ZONA DE PRODUCCION NOHALAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO NOHALAL, 24828 NOHALAL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y, LOCALIDAD NOHALAL ZONA DE PRODUCCIÓN NOHALAL, PUNTO D, lon.:89.88175652, lat.:20.07800587]}	29-07-2021	27-09-2021	\$853,267.79	\$853,267.79	\$853,267.79	\$853,267.79	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-BANDBRAS-TF-001-2021, contratista:GLORIA PATRICIA AZMITIA DÁVILA, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:853268.3, importe_modificado:853268.3]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0]}	{1976788/proyecto_INICIO, 1976788/proyecto_FIN, 1976788/proyecto_PROCESO}	Terminado	Observados	Sin observaciones				
2021	S	103 de 77	Proyecto de inversión	\$150,000.00	{ff1: [ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0]}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN BARRIO SAN FRANCISCO AGEB CUATRO TREINTA Y TRES - 165124	4	Campeche	5	Hechachakán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificación	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	165124	S	5	3	0	{meta1: [unidad_medida:Cuartos, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISEIS BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTISEIS A Y, SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE 26 POR 26 A 300 METROS DEL TENDEJON EL JESUS, lon.:90.14283387, lat.:20.17843555]}	15-07-2021	30-08-2021	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SH-014-2021, contratista:CONSTRUCCIONES VICEVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1491584.42, importe_modificado:1491584.42]}	{meta1: [unidad_medida:Cuartos, avance:1.0]}	{1983777/proyecto_FIN, 1983777/proyecto_PROCESO, 1983777/proyecto_INICIO}	Terminado	Observados	Sin observaciones				
2021	S	103 de 24	Acción	\$40,600.00	{ff1: [ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40600.0, modificado:40600.0]}	DOTACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A DIVERSAS AREAS - 108639	4	Campeche	5	Hechachakán	PROYECTO DE INFRAS	Sin identificación	DIR CCION DE ADM INIS TRACION	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	108639	N	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon.:90.134517, lat.:20.176966]}	02-07-2021	30-07-2021	\$40,600.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$40,600.00	{cto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAH-DA-FISM-UG-PRODIM-001-2021, contratista:JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:357280.0, importe_modificado:357280.0]}	{meta1: [unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:2.0]}	{1999224/proyecto_INICIO, 1999224/proyecto_FIN, 1999224/proyecto_PROCESO}	Terminado	Observados	Sin observaciones				
2021	S	104 de 209	Proyecto de inversión	\$731,187.96	{ff1: [ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731187.96, modificado:731187.96]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE VEINTITRÉS ENTRE DIEZ Y OCHO LOCALIDAD CUMPICH MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 261988	4	Campeche	5	Hechachakán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificación	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	261988	S	###	674	0	{meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE VEINTITRÉS PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE OCHO, CALLE DIECISIETE EN LA ESQUINA CON CALLE DIEZ SE ENCUENTRA UN POZO, lon.:89.96667386, lat.:20.18488616]}	20-10-2021	19-11-2021	\$731,187.96	\$731,187.96	\$731,187.96	\$731,187.96	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SG-002-OCT2021, contratista:COVILH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:1795133.54, importe_modificado:1795133.54]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.0]}	{2029911/proyecto_PROCESO, 2029911/proyecto_INICIO, 2029911/proyecto_FINAL}	Terminado	Observados	Sin observaciones				
2021	S	104 de 289	Proyecto de inversión	\$280,520.62	{ff1: [ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280520.62, modificado:280520.62]}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRIVADA VEINTISEIS ENTRE VEINTITRÉS Y TREINTA BARRIO SAN FRANCISCO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 258944	4	Campeche	5	Hechachakán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificación	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	258944	S	###	###	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA VEINTISEIS BARRIO SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTITRÉS Y CALLE TREINTA, A DOS CUADRAS DE BANCO AZTECA, lon.:90.1428258, lat.:20.17622003]}	20-10-2021	18-11-2021	\$280,520.62	\$280,520.62	\$280,520.62	\$280,520.62	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FISMDF-SG-002-OCT2021, contratista:LOURDES CASTALLA BERZUNZA MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:260520.62, importe_modificado:260520.62]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0]}	{2028908/proyecto_PROCESO, 2028908/proyecto_INICIO, 2028908/proyecto_FINAL}	Terminado	Observados	Sin observaciones				

