

H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2012 - 2015
PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL REPORTE DE NIVEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A MARZO DE 2015
DIVERSOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (FAISM (2013, 2014 Y 2015), PROII, RAMO 23, FONDO DE CULTURA, FOPADEM, 2015)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Campeche

13

\$ 32,476,365.61

PERIODO: Primer Trimestre 2015

\$ 1,655,223.36

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Total: 13

Información General del Proyecto								Avance Financiero							Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
U128 Proyectos de Desarrollo Regional									\$ 3,657,000.00	\$ 3,653,343.00	\$ 3,653,343.00	\$ 3,649,200.03	\$ 1,094,760.01	29.97				
CAM14140100312712	Construcción De Auditorio En El Municipio De Hecelchakán, Campeche	APR-CGE-SHCP-A19-R23-28010H001-2014	Hecelchakán	Urbano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$ 3,657,000.00	\$ 3,653,343.00	\$ 3,653,343.00	\$ 3,649,200.03	\$ 1,094,760.01	29.97	Metros Cuadrados	100,285	0.00	10.00
U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal									\$ 13,800,000.00	\$ 13,786,200.00	\$ 6,893,100.00	\$ -	\$ -	0.00				
CAM15150100462691	Tramo 0 000 Al 1 200 , Construcción De Guarniciones Y Banquetas, Colonia Santa Cruz	FOP-APR005001	Santa Cruz	Rural	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 1,090,900.00	\$ 1,089,809.10	\$ 544,904.55	\$ -	\$ -	0.00	Metros Cuadrados	1,118	0.00	0.00
CAM15150100464468	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Para El Acceso Principal A La Localidad De Santa Cruz (Hecelchakán - Santa Cruz Tramo 0 000 Al 1 200)	FOP-APR005002	Santa Cruz	Rural	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 800,000.00	\$ 799,200.00	\$ 399,600.00	\$ -	\$ -	0.00	Metros Cuadrados	1,118	0.00	0.00
CAM15150100465849	Tramo 0 000 Al 1 200 , Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Colonia Santa Cruz	FOP-APR005003	Santa Cruz	Rural	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 1,409,100.00	\$ 1,407,690.90	\$ 703,845.45	\$ -	\$ -	0.00	Metros Cuadrados	1,118	0.00	0.00
CAM15150100466394	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Acceso Principal A La Localidad De Santa Cruz (Hecelchakán Santa Cruz Tramo 0 000 Al 1 200)	FOP-APR005004	Santa Cruz	Rural	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 500,000.00	\$ 499,500.00	\$ 249,750.00	\$ -	\$ -	0.00	Metros Cuadrados	1,118	0.00	0.00
CAM15150100465016	Pavimentación De Diversas Calles En El Municipio De Hecelchakán	FOP-APR005005	Hecelchakán	Urbano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 10,000,000.00	\$ 9,990,000.00	\$ 4,995,000.00	\$ -	\$ -	0.00	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00
U091 Fondo de Cultura									\$ 7,000,000.00	\$ 6,993,000.00	\$ 3,496,500.00	\$ -	\$ -	0.00				
CAM15150100464250	Construcción De Anfiteatro En La Localidad De Hecelchakán		Hecelchakán	Urbano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$ 7,000,000.00	\$ 6,993,000.00	\$ 3,496,500.00	\$ -	\$ -	0.00	Metros Cuadrados	10,285	0.00	0.00
U004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2013									\$ 202,626.93	\$ 201,712.84	\$ 201,712.84	\$ 201,712.84	\$ 201,712.84	100.00				
CAM13150100481647	Construcción De Guarniciones Y Banquetas 55-2013	APR005055	Chunkaná	Rural	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2013	\$ 202,626.93	\$ 201,712.84	\$ 201,712.84	\$ 201,712.84	\$ 201,712.84	100.00	Metros Cuadrados	265	0.00	100.00
U004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2014									\$ 358,980.10	\$ 358,750.51	\$ 358,750.51	\$ 358,750.51	\$ 358,750.51	100.00				
CAM14150100481661	Construcción De 3 Pozos De Absorción De Aguas Pluviales 41-2014	APR005041	Hecelchakán	Urbano	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2014	\$ 358,980.10	\$ 358,750.51	\$ 358,750.51	\$ 358,750.51	\$ 358,750.51	100.00	Piezas	3,000	0.00	100.00

H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2012 - 2015
PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL REPORTE DE NIVEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A MARZO DE 2015
DIVERSOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (FAISM (2013, 2014 Y 2015), PROII, RAMO 23, FONDO DE CULTURA, FOPADEM, 2015)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Campeche

13

\$ 32,476,365.61

PERIODO: Primer Trimestre 2015

\$ 1,655,223.36

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Total: 13

Información General del Proyecto								Avance Financiero						Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
II004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2015									\$ 7,457,758.58	\$ 7,457,758.58	\$ 637,799.32	\$ 5,428,500.42	\$ -	0.00				
CAM15150100471550	Ampliaciones Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De Tanque Regulación Para Beneficiar Al Sector Sur De La Localidad De Pocboc En El Municipio De Hecelchakan	APR005001	Pocboc	Rural	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,197,209.74	\$ -	0.00	Equipamiento	505	0.00	0.00
CAM15150100471612	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, (Tanque Regulación Y Fuente De Captación) Para Beneficiar A La Localidad De Zodzil, En El Municipio De Hecelchakan	APR005002	Zodzil	Rural	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$ 2,800,000.00	\$ 2,800,000.00	\$ -	\$ 2,723,585.31	\$ -	0.00	Equipamiento	485	0.00	0.00
CAM15150100471644	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Oeste Y Este De La Localidad De Cumpich (San Vicente) En El Municipio De Hecelchakan	APR005003	Cumpich	Rural	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$ 1,508,587.96	\$ 1,508,587.96	\$ -	\$ 1,507,705.37	\$ -	0.00	Equipamiento	245	0.00	0.00
CAM15150100483803	Construcción De Huertos Comunitarios (Infraestructura)	APR005004	Hecelchakán	Urbano	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$ 951,744.04	\$ 951,744.04	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00

ARQ. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. KAREL IGNACIO XIU RAMIREZ
DIR. DE DESARROLLO SOCIAL

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJ. REGUL.

LIC. SARITA DEL CARMEN MASS UCAN
CONTRALOR INTERNO

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA
TESORERO MUNICIPAL

C. FERNANDO A. N. SLEME LAVADORES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKAN