



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL REPORTE DE NIVEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL A JUNIO DE 2016
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE 2016)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Campeche NUMERO TOTAL DE PROYECTOS VALIDADOS 3
MONTO TOTAL APROBADO DE LOS PROYECTOS VALIDADOS \$4,999,999
PERIODO: Segundo Trimestre 2016 MONTO PAGADO DE LOS PROYECTOS VALIDADOS \$1,891,889

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Anexo	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesión	Programa Fondo Concesión - Específico	Nombre	Identificación Esquemática	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Operativo	Anexo Financiero						Observaciones						
															Presupuesto	Modificado	Revisado (Reactualizado)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado		Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual
090214020043412	Rehabilitación de Carretera Olinda, Km 2.5 al Km 3.5, en la localidad de Olinda	8	Campeche	Hecelchakan	Campesino	NAVI	Subsidio	010	010	010	23-POULSIONES PALMISTALAS Y ROMONIGAN	REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS	Operación	2014	\$1,115,511	\$1,115,511	\$1,046,273	\$1,075,488	\$922,709	\$922,709	29.62	10	Metros Cuadrados	1,167	0.00	30.00	Pendientes / Placido / Registrado ESTADAL PARA AS REGISTRAR ANUAL
090214020042884	Rehabilitación de Carretera Olinda, Km 2.5 al Km 3.5, en la localidad de Olinda	8	Campeche	Hecelchakan	Campesino	NAVI	Subsidio	010	010	010	23-POULSIONES PALMISTALAS Y ROMONIGAN	REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS	Operación	2014	\$884,400	\$884,400	\$477,135	\$474,592	\$242,378	\$242,378	29.65	10	Metros Cuadrados	1,167	0.00	30.00	Pendientes / Placido / Registrado ESTADAL PARA AS REGISTRAR ANUAL
090214020047597	Construcción de Plantel para Campo de Fútbol, en la localidad de Palomares	9	Campeche	Hecelchakan	Rural	NAVI	Subsidio	010	010	010	23-POULSIONES PALMISTALAS Y ROMONIGAN	M. Aq. MEXICANAS	Operación	2014	\$399,088	\$399,088	\$388,482	\$384,814	\$704,802	\$704,802	70.70	10	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Pendientes / Placido / Registrado ESTADAL PARA AS REGISTRAR ANUAL

ARQ. JIM CARLY EDLA POOT
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE GABRIEL EVAN CETAZ
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJ. REGAL.

CP. MARINETH GUADALUPE LIZARRAGA CASTILLO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. BRADOSQU ANTONIO ANE EDLA
CONTADOR INTERNO

PROF. MODESTO ARCANDEL PECH LUTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKAN