



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN  
2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021  
 REPORTE NIVEL PROYECTO DEL TERCER TRIMESTRE DEL RAMO 23 DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2021



Informe sobre la situación Económico, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública


DETALLE_PROYECTO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2021	3	CAM210201940947	Proyecto de inversión	\$2,476,370.48	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475370.48, modificado:2475370.48}}	PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO (CALLE 4, CALLE 6, CALLE 8 Y CALLE 11)	4	Campeche	5	Hecelchakán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	AUT-FONDO PETROLEO-RO-300101003/2021	N	0	0	62742	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5487.0, meta_modificada:5487.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, direccion:Calle 33 77, San Francisco, 24400 Hecelchakán, Camp., México, lon:-90.13441622, lat:20.1769743}}	02-06-2021	31-07-2021	\$742,611.14	\$742,611.14	\$742,611.14	\$742,611.14	\$742,611.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FOPET-SE-001-2021, contratista:CONSTRUCIONES TRIZCAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2475370.48, importe_modificado:2475370.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5487.0}}	{1940947/royecto_INICIO, 1940947/royecto_PROCESO, 1940947/royecto_FINOCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM210201940929	Proyecto de inversión	\$3,410,566.99	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3410566.99, modificado:3410566.99}}	PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE NOHALAL (CALLE 6, CALLE 13, CALLE 15 Y CALLE 16)	4	Campeche	5	Hecelchakán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	AUT-FONDO PETROLEO-RO-300101004/2021	N	0	0	600	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7144.5, meta_modificada:7144.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:Nohala 1, Camp., México, lon:-89.9077999, lat:20.105988}}	02-06-2021	31-07-2021	\$1,023,170.10	\$1,023,170.10	\$1,023,170.10	\$1,023,170.10	\$1,023,170.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FOPET-SE-002-2021, contratista:CONSTRUCIONES TRIZCAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:3410566.99, importe_modificado:3410566.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7144.5}}	{1940929/royecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	CAM210201941003	Proyecto de inversión	\$2,800,393.07	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800393.07, modificado:2800393.07}}	PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP (CALLE 1, CALLE 6 Y CALLE 7)	4	Campeche	5	Hecelchakán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	AUT-FONDO PETROLEO-RO-300101004/2021	N	0	0	1518	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5856.2, meta_modificada:5856.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:Dzitnup, Camp., México, lon:-90.1085625, lat:20.1863881}}	02-06-2021	31-07-2021	\$840,117.92	\$840,117.92	\$840,117.92	\$840,117.92	\$840,117.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FOPET-SE-003-2021, contratista:COVILH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2800393.07, importe_modificado:2800393.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5856.2}}	{1941003/royecto_INICIO, 1941003/royecto_FINOCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, CAMP.  
**ING. JORGE RAFAEL JIMÉNEZ POOT**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR  
**DR. CARLOS MANUEL MORENO MOO**  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR  
**C.P. LUIS JORGE POOT MOO**  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 HECELCHAKÁN, CAMP.



ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
**LIC. PABLO FELIPE ÁVILA JIMÉNEZ**  
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 HECELCHAKÁN, CAMP.  
**PROFR. JOSÉ DOMINGOS BRITO PÉREZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN