



| DETALLE_PROYECTO | DETA LLE, PROYECTO | DETA LLE, PROYECTO | DETA LLE, PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETA LLE, PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETA LLE, PROYECTO | DETA LLE, PROYECTO | DETA LLE, PROYECTO | DETA LLE, PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETA LLE, PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETA LLE, PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETA LLE, PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETA LLE, PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|---|---|---|---------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIAL | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURA | OBSERVACIONES_REVISION | |
| 2021 | 4 | CAM 2102 0194 1003 | Proyecto de inversión | \$2,800,393.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800393.07, modificado:2800393.07}} | PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP (CALLE 1, CALLE 6 Y CALLE 7) | 4 | Campeche | 5 | Hechelchakán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Identificar | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | AUT-FONDO PETROLERO-300101004/2021 | N | 0 | 0 | 1518 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5856.2, meta_modificada:5856.2 }} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:Dzitnup, Camp., México, lon:-90.1085625, lat:20.1863881}} | 02-06-2021 | 31-07-2021 | \$2,800,393.07 | \$2,800,393.07 | \$2,800,393.07 | \$2,800,393.07 | \$2,800,393.07 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FOPET-SE-003-2021, contratista:COVILH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2800393.07, importe_modificado:2800393.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5856.2 }} | {1941003/proyecto_INICIO, 1941003/proyecto_PROCESO, 1941003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | CAM 2102 0194 0929 | Proyecto de inversión | \$3,410,566.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3410566.99, modificado:3410566.99}} | PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE NOHALAL (CALLE 6, CALLE 13, CALLE 15 Y CALLE 16) | 4 | Campeche | 5 | Hechelchakán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Identificar | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | AUT-FONDO PETROLERO-300101003/2021 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7144.5, meta_modificada:7144.5 }} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:Nohalal, Camp., México, lon:-89.9077999, lat:20.105988}} | 02-06-2021 | 31-07-2021 | \$3,410,566.99 | \$3,410,566.99 | \$3,410,566.99 | \$3,410,566.99 | \$3,410,566.99 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FOPET-SE-002-2021, contratista:CONSTRUCTORA INGMATH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:3410566.99, importe_modificado:3410566.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7144.5 }} | {1940929/proyecto_INICIO, 1940929/proyecto_PROCESO, 1940929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2021 | 4 | CAM 2102 0194 0947 | Proyecto de inversión | \$2,475,370.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475370.48, modificado:2475370.48}} | PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO (CALLE 4, CALLE 6, CALLE 8 Y CALLE 11) | 4 | Campeche | 5 | Hechelchakán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Identificar | MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | AUT-FONDO PETROLERO-300101003/2021 | N | 0 | 0 | 62742 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5487.0, meta_modificada:5487.0 }} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, direccion:Calle 33 77, San Francisco, 24400 Hechelchakán, Camp., México, lon:-90.13441622, lat:20.1769743}} | 02-06-2021 | 31-07-2021 | \$2,475,370.48 | \$2,475,370.48 | \$2,475,370.48 | \$2,475,370.48 | \$2,475,370.48 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M.H.C.-DOP-FOPET-SE-001-2021, contratista:CONSTRUCCIONES TRIZCAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, monto:2475370.48, importe_modificado:2475370.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5487.0 }} | {1940947/proyecto_INICIO, 1940947/proyecto_PROCESO, 1940947/proyecto_FIN, 1940947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

**DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO TERRITORIAL
URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMPECHE
2021 - 2024**

DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMPECHE
2021 - 2024

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMPECHE
2021 - 2024

ORGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMPECHE
2021 - 2024

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMPECHE
2021 - 2024