



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con Recursos RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (CE) 2014



INFORME DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

MONTO AUTORIZADO REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE) \$ 7,000,000.00

Programa	No. Aprobación	Mod. de Ejecuc.	PARTIDA CONTABLE	NUM. DE SHCP	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Nombre de la Obra	Localidad	Metas, U. M. Cantidad	Beneficiarios	Importes de los Fondos de Inversión Programados/Aprobados		Importes de los Fondos de Inversión Ministrado		Importes de los Fondos de Inversión Contratados		Importes de los Fondos de Inversión Ejercidos		Importes de los Fondos de Inversión por Ejercer		%Avances		Acta de Entrega		Contratista / Dirección Ejecutora				
					Programada	Real	Programada	Real					REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total	REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total	REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total	REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total	REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total	REC. FEDERALES (CGE-SHCP-R23-CE)	Total	Físico	Financ		Si	No		
SH-CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA, CULTURA Y DEPORTE	APR-SHCP-R23-FC-28010H001-3579-2/2015 26/02/2015	CONTRATO (LICITACION) M.H.C.-DOP-CULTURA R23-SH-003-2015	6165	CAM151501004 64250	20-abr-2015	20-abr-2015	18-jul-2015		CONSTRUCCION DE ANFITEATRO EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN	HECELCHAKAN	1 PROYECTO 5000 M2	10,000 HABITANTES	\$ 6,993,000.00	\$6,993,000.00	\$ 6,993,000.00	\$6,993,000.00	\$ 6,992,606.34	\$6,992,606.34	\$ 6,242,434.14	\$6,242,434.14	\$750,565.86	\$750,565.86	85%	89%			X	SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V.			
													TOTALES	\$6,993,000.00	\$6,993,000.00	\$6,993,000.00	\$6,993,000.00	\$6,992,606.34	\$6,992,606.34	\$6,242,434.14	\$6,242,434.14	\$750,565.86	\$750,565.86								

NOTA: DE LA OBRA Y REINTEGRAR SALDO A LA TESOFE JUNTO CON LOS INTERESES GENERADOS A TRAVES DE LINEAS DE CAPTURA SOLICITADAS COMO LO MARCA EL CONVENIO

ARQ. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA
DIR. DE PLANEACION, INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARITA DEL CARMEN MAS UCAN
CONTRALORA INTERNA

C. FERNANDO ANTONIO NAHÚM SLEME LAVADORES
PRESIDENTE MUNICIPAL