

TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL REPORTE DE NIVEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015  
FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADM) 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD Gestiorte	SE HABER VOTOS DE INVENTARIO LAS FOLIAS	5
PERIODO Trimestre 2015	MENIO TOTAL APROBADO DE LOS PROYECTOS VALIDADOS	\$13,800,000
	APROBADO POR EL COMITÉ DE FOLIOS	\$13,720,888

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Convencional - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Observaciones			
														Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Requerido (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
CAMR1501046281	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CARRETERAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE HECELECHAMAN	FOP-APROB-046 138015	CAMPECHE	HECELECHAMAN	SANTA CRUZ	RURAL	SUBSIDIO	US\$ Fondo de pav. intermunicipal y desarrollo municipal		20-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HECELECHAMAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$1,080,000	\$1,080,719	\$1,080,828	\$1,080,384	\$1,080,383	\$1,080,383	98%	Metros Cuadrados	1118	0	100%
CAMR1501046448	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CARRETERAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE HECELECHAMAN	FOP-APROB-046 138016	CAMPECHE	HECELECHAMAN	SANTA CRUZ	RURAL	SUBSIDIO	US\$ Fondo de pav. intermunicipal y desarrollo municipal		20-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HECELECHAMAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$800,000	\$798,401	\$798,200	\$794,445	\$794,418	\$794,418	98%	Metros Cuadrados	1118	0	100%
CAMR1501046588	TRAMO BARRA AL TORNADO AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE RESIDUAL COMUNAL SANTA CRUZ	FOP-APROB-046 138015	CAMPECHE	HECELECHAMAN	SANTA CRUZ	URBANO	SUBSIDIO	US\$ Fondo de pav. intermunicipal y desarrollo municipal		20-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HECELECHAMAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$1,408,100	\$1,408,283	\$1,407,681	\$1,404,808	\$1,404,771	\$1,404,771	100%	Metros Cuadrados	5000	0	100%
CAMR1501046638	RENTAS DE LA RED DE DRENAJE RESIDUAL EN EL ACCESO FONOTAP, A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HECELECHAMAN	FOP-APROB-046 138015	CAMPECHE	HECELECHAMAN	SANTA CRUZ	RURAL	SUBSIDIO	US\$ Fondo de pav. intermunicipal y desarrollo municipal		20-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HECELECHAMAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$500,000	\$498,989	\$499,000	\$498,880	\$498,439	\$498,439	100%	Metros Cuadrados	1118	0	100%
CAMR1501046656	PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE HECELECHAMAN	FOP-APROB-046 138015	CAMPECHE	HECELECHAMAN	HECELECHAMAN	RURAL	SUBSIDIO	US\$ Fondo de pav. intermunicipal y desarrollo municipal		20-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HECELECHAMAN (DIR. DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$10,000,000	\$9,979,988	\$9,980,000	\$9,979,968	\$9,979,968	\$9,979,968	100%	Metros Cuadrados	1118	0	100%