

Total: 19

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Acciones	Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Convencional - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recursos	Requerimiento	Modificado	Recurrido (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Publicación	Avance Anual	Avance Anual	
CAMSI150300593750	Mejoramiento de Vivienda (Construcción de Cuartos Para Baños) Pucallpa	AP805018	Cajamarca	Huacapistán	Cobertura municipal	n.a.	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad financiera no ha suministrado oportuna información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CAMSI150300593751	Construcción de Techos Firmes (Casa De Vigilancia y Bovedilla Varada) Pucallpa	AP805019	Cajamarca	Huacapistán	Cobertura municipal	n.a.	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion													Financiera: / Físico: / Registro: La entidad financiera a el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
CAMSI150100413550	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Consistente En La Construcción De Techos Firmes Para Beneficiar Al Sector Sur de La Localidad De Pucallpa En El Municipio De Huacapistán	AP805001	Cajamarca	Huacapistán	Pueblo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	G. AYUNTAMIENTO DE HUACAPISTAN, D19. Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$75,185	\$1,197,210	\$54,479	\$54,479	\$54,479	\$54,479	49.36	\$0	Equipamiento	505	0.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMSI150100413612	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Consistente En La Construcción De Techos Firmes Para Beneficiar A La Localidad De Sotillo, En El Municipio De Huacapistán	AP805002	Cajamarca	Huacapistán	Sotillo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	G. AYUNTAMIENTO DE HUACAPISTAN, D19. Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$2,400,000	\$2,400,000	\$1,544,657	\$2,723,985	\$1,249,924	\$1,249,924	\$1,249,924	\$1,249,924	46.44	\$0	Equipamiento	485	0.00	65.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMSI150100414144	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Oeste Y Este De La Localidad De Cumpich (San Vicente) En El Municipio De Huacapistán	AP805003	Cajamarca	Huacapistán	Cumpich	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	G. AYUNTAMIENTO DE HUACAPISTAN, D19. Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$1,508,988	\$1,508,988	\$2,507,705	\$1,507,705	\$1,507,705	\$1,507,705	\$1,507,705	\$1,507,705	99.34	\$0	Equipamiento	245	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: UNIDAD REAL ED SISTEMA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMSI150200598042	Construcción De Techos Firmes Lona De Vigilancia Y Bovedilla OSR En Huacapistán / Pucallpa	AP805006	Cajamarca	Huacapistán	Cobertura municipal	n.a.	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	G. AYUNTAMIENTO DE HUACAPISTAN, D19. DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2015	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,195,160	\$3,189,160	\$3,189,156	\$3,189,156	\$3,189,156	\$3,189,156	99.43	\$0	Metros Cuadrados	444	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMSI150200598102	Construcción De Saneamiento Básico Pucallpa	AP805007	Cajamarca	Huacapistán	Cobertura municipal	n.a.	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	G. AYUNTAMIENTO DE HUACAPISTAN, D19. DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2015	\$1,441,438	\$1,441,438	\$1,636,114	\$1,636,114	\$1,636,114	\$1,636,114	\$1,636,114	\$1,636,114	99.48	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMSI150200598181	Construcción De Techos Firmes Con Laminas De Fibrocemento (Planchales Y Coberturas De Laminas) OSR	AP805008	Cajamarca	Huacapistán	Cobertura municipal	n.a.	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	G. AYUNTAMIENTO DE HUACAPISTAN, D19. DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2015	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,194,102	\$2,194,102	\$2,194,102	\$2,194,102	\$2,194,102	\$2,194,102	99.82	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMSI150200598444	Construcción Y Equipamiento De Cobertura De La Unidad Penal Clase No. 04600010 De La Localidad De Pucallpa OSR	AP805009	Cajamarca	Huacapistán	Pueblo	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	G. AYUNTAMIENTO DE HUACAPISTAN, D19. DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecucion	2015	\$548,044	\$548,044	\$544,937	\$544,937	\$544,937	\$544,937	\$544,937	\$544,937	99.36	\$0	Equipamiento	420	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMSI150200598538	Construcción Y Equipamiento De Cobertura De La Unidad Penal Clase No. 04600020 De La Localidad De Pucallpa OSR	AP805010	Cajamarca	Huacapistán	Pueblo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	G. AYUNTAMIENTO DE HUACAPISTAN, D19. DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecucion	2015	\$545,280	\$545,280	\$547,688	\$547,688	\$547,687	\$547,687	\$547,687	\$547,687	99.30	\$0	Equipamiento	220	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMSI150200598602	Construcción Y Equipamiento De Cobertura De La Unidad Penal Clase No. 04600030 De La Localidad De Huacapistán OSR	AP805011	Cajamarca	Huacapistán	Huacapistán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	G. AYUNTAMIENTO DE HUACAPISTAN, D19. DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecucion	2015	\$540,985	\$540,985	\$540,214	\$540,214	\$540,214	\$540,214	\$540,214	\$540,214	99.93	\$0	Equipamiento	324	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMSI150200598630	Construcción Y Equipamiento De Cobertura De La Unidad Penal Clase No. 04600040 De La Localidad De Daitup OSR	AP805012	Cajamarca	Huacapistán	Daitup	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	G. AYUNTAMIENTO DE HUACAPISTAN, D19. DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecucion	2015	\$547,628	\$547,628	\$540,819	\$540,819	\$540,819	\$540,819	\$540,819	\$540,819	98.80	\$0	Equipamiento	192	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMSI150200598675	Construcción Y Equipamiento De Cobertura De La Unidad Penal Clase No. 04600050 De La Localidad De San Vicente Cumpich OSR	AP805013	Cajamarca	Huacapistán	Cumpich	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	G. AYUNTAMIENTO DE HUACAPISTAN, D19. DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecucion	2015	\$583,305	\$583,305	\$575,408	\$575,408	\$575,404	\$575,404	\$575,404	\$575,404	98.45	\$0	Equipamiento	248	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMSI150200598699	Mejoramiento de Vivienda (Construcción De Cuartos Para Baños) Huacapistán	AP805014	Cajamarca	Huacapistán	Huacapistán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	G. AYUNTAMIENTO DE HUACAPISTAN, D19. DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2015	\$214,000	\$214,000	\$214,000	\$214,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	50.00	\$0	Vivienda	40	0.00	50.00	Financiera: CONVENIO CON REDESOS Y ES EL EJECUTOR / Físico: / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMSI150200598903	Mejoramiento de Vivienda (Construcción De Cuartos Para Baños) Pueblo OSR	AP805014	Cajamarca	Huacapistán	Pueblo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	G. AYUNTAMIENTO DE HUACAPISTAN, D19. DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2015	\$214,000	\$214,000	\$214,000	\$214,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	50.00	\$0	Vivienda	20	0.00	50.00	Financiera: CONVENIO CON REDESOS Y ES EL EJECUTOR / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA SE VIVIENDA, EL AVANCE FÍSICO LO REGISTRAN LA REDESOS QUE SE CON EJECUTOR / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMSI150200598905	Mejoramiento de Vivienda (Construcción De Cuartos Para Baños) Cumpich	AP805013	Cajamarca	Huacapistán	Cumpich	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	G. AYUNTAMIENTO DE HUACAPISTAN, D19. DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2015	\$214,000	\$214,000	\$214,000	\$214,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	50.00	\$0	Vivienda	40	0.00	50.00	Financiera: CONVENIO CON REDESOS Y ES EL EJECUTOR / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA SE VIVIENDA, EL AVANCE FÍSICO LO REGISTRAN LA REDESOS QUE SE CON EJECUTOR. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMSI150200598909	Mejoramiento de Vivienda (Construcción De Cuartos Para Baños) Santa Cruz OSR	AP805017	Cajamarca	Huacapistán	Santa Cruz	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	G. AYUNTAMIENTO DE HUACAPISTAN, D19. DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecucion	2015	\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$94,500	50.00	\$0	Vivienda	35	0.00	50.00	Financiera: CONVENIO CON REDESOS Y ES EL EJECUTOR / Físico: LA UNIDAD DE MEDIDA SE VIVIENDA, EL AVANCE FÍSICO LO REGISTRAN LA REDESOS QUE SE CON EJECUTOR / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMSI150300564375	Programa Para El Desarrollo Institucional Y Sur Centro (Adquisición De Software Y Hardware)	IM805003	Cajamarca	Huacapistán	Cobertura municipal	n.a.	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE PLANEACION	Otros Proyectos	En Ejecucion	2015	\$1,388,470	\$155,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	\$355,000	92.36	\$0	Equipamiento	0	0.00	83.00	Financiera: EN EJECUCION / Físico: EN EJECUCION / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAMSI150300567114	Garaje Colectivo Y Sur Centro (Mejoramiento De Vehículos)	IM805001	Cajamarca	Huacapistán	Cobertura municipal	n.a.	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecucion	2015	\$19,496,720	\$411,218	\$454,289	\$454,289	\$49,018	\$49,018	\$49,018	\$49,018	21.44	\$0	Vehículos	0	0.00	24.00	Financiera: EN EJECUCION / Físico: EN EJECUCION, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN EQUIPAMIENTO. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.