



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PERIODO 2015 - 2018
DIRECCION DE PLANEACION INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA



INFORME DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017
REPORTE NIVEL PROYECTO DEL FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO TERRITORIAL (FORTAMUNDF)

Informes sobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institucion Ejecutora Tipo de Proyecto	Estado	Avance Financiero										Observaciones				
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Requerido (MontoTrabado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvaje		Unidad de Medida	Población	Avance Mensal	% Avance Acumulado
CAM17170210192131	Equipamiento Del Sistema De Bombeo De Pozos De 10 H.P. Y De 20 H.P. En La Localidad De Chantaman Y Hecelchakan	FM03/APROD101	Campeche	Hecelchakan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$252,336	\$252,036	\$252,036	\$252,836	\$251,809	\$251,309	\$251,809	99.99	50	Lote	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAM17170210192204	Rehabilitación De Equipo De Bombeo De Agua Potable Tipo Sumergible De 20 Hp 2F 130 Saca Alimentar Saca Superficial Y Red De Distribución En La Localidad De Cuspich	FM03/APROD101	Campeche	Hecelchakan	Campich	Rural	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$144,326	\$141,326	\$144,326	\$143,724	\$143,724	\$143,724	\$143,724	99.68	50	Lote	750	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CAM17170431048258	Rehabilitación De Equipo De Bombeo De Agua Potable Tipo Sumergible De 20 Hp 2F 130 Saca Alimentar Red De Distribución En Las Localidades De Pucub y Jaitup	FM03/APROD101	Campeche	Hecelchakan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$256,300	\$256,000	\$256,000	\$249,772	\$249,772	\$249,772	\$249,772	99.51	50	Lote	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.

ANDY CARLY DZUL POOT
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMP.
2015 - 2018

LIC. JOSE GABRIEL SUAN ORTIZ
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJ. REGUL.



H. AYUNTAMIENTO HECELCHAKAN 2015 - 2018
DIRECCION DE PLANEACION
INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA

C.P. MARITZA GUADALUPE BARRAGAN CASTILLO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMP.
2015 - 2018

LIC. BRAIDO QUIÑONES AKE DZUL
CONTADOR INTERNO



CONTADORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMP.
2015 - 2018

PROF. ROBERTO ARCANDEL PECH UTZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKAN



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMP.
2015 - 2018