



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  
 PERIODO 2015 - 2018  
 DIRECCION DE PLANEACIÓN INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA



INFORME DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017  
 REPORTE DE INDICADORES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO TERRITORIAL (FISMF)

Indicadores sobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Año	Unidad	Programa		Indicadores													
					Programa	Subprograma	Objetivo	Subobjetivo	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Upto	Tramitación del Indicador	Fecha programada	Avance en el periodo	Justificación	
Administración Pública Federal	NA	NA	2017	416 - Dirección General de Estadística y Censos Federales para Estados Federales y Municipios	Programación y Presupuesto A	416 - Dirección General de Estadística y Censos Federales para Estados Federales y Municipios	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Porcentaje de copias del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISMF) en localidades con alto y muy alto riesgo social	(Porcentaje del FISMF que se invierten en localidades con alto y muy alto riesgo social de acuerdo a la clasificación SIVIM / I del de Padrón de Vivienda que incluye en localidades de alto y muy alto riesgo (Número de proyectos de calidad y espacios de vivienda financiados con el FISMF en el ejercicio fiscal anterior) / (Número total de proyectos financiados con recursos del FISMF en el ejercicio fiscal anterior) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Cebsin	Ejecución	NA	NA	
Administración Pública Federal	NA	NA	2017	416 - Dirección General de Estadística y Censos Federales para Estados Federales y Municipios	Programación y Presupuesto A	416 - Dirección General de Estadística y Censos Federales para Estados Federales y Municipios	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda financiados con recursos del FISMF	(Número de proyectos de calidad y espacios de vivienda financiados con el FISMF en el ejercicio fiscal anterior) / (Número total de proyectos financiados con recursos del FISMF en el ejercicio fiscal anterior) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Cebsin	Ejecución	NA	NA	
Administración Pública Federal	NA	NA	2017	416 - Dirección General de Estadística y Censos Federales para Estados Federales y Municipios	Programación y Presupuesto A	416 - Dirección General de Estadística y Censos Federales para Estados Federales y Municipios	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda financiados con recursos del FISMF	(Número de proyectos de calidad y espacios de vivienda financiados con recursos del FISMF en el ejercicio fiscal anterior) / (Número total de proyectos financiados con recursos del FISMF en el ejercicio fiscal anterior) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Cebsin	Ejecución	NA	NA	
Administración Pública Federal	NA	NA	2017	416 - Dirección General de Estadística y Censos Federales para Estados Federales y Municipios	Programación y Presupuesto A	416 - Dirección General de Estadística y Censos Federales para Estados Federales y Municipios	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Porcentaje de manzanas y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que registra MDS respecto del total de manzanas y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país	(Número de manzanas y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que registra en la página electrónica de REECOL total de manzanas del país) / (Número total de proyectos FISMF registrados en la MDS que tienen información de manzanas financieras en el SIVIM) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Cebsin	Ejecución	NA	NA	
Administración Pública Federal	NA	NA	2017	416 - Dirección General de Estadística y Censos Federales para Estados Federales y Municipios	Programación y Presupuesto A	416 - Dirección General de Estadística y Censos Federales para Estados Federales y Municipios	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos FISMF registrados en la MDS que tienen avance físico financiero en el SIVIM	(Número de manzanas registradas sobre el FISMF en el ejercicio fiscal correspondiente) / (Número total de manzanas del país) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Cebsin	Ejecución	NA	NA	
El Cuzco	Campeche	Hecelchakan	2017	416 - Dirección General de Estadística y Censos Federales para Estados Federales y Municipios	Programación y Presupuesto A	416 - Dirección General de Estadística y Censos Federales para Estados Federales y Municipios	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS	(Número de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente) / (Número total de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Cebsin	Ejecución	17.64	17.64	100
El Cuzco	Campeche	Hecelchakan	2017	416 - Dirección General de Estadística y Censos Federales para Estados Federales y Municipios	Programación y Presupuesto A	416 - Dirección General de Estadística y Censos Federales para Estados Federales y Municipios	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	(Número de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente) / (Número total de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Cebsin	Ejecución	5.98	5.98	100
El Cuzco	Campeche	Hecelchakan	2017	416 - Dirección General de Estadística y Censos Federales para Estados Federales y Municipios	Programación y Presupuesto A	416 - Dirección General de Estadística y Censos Federales para Estados Federales y Municipios	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de construcción directa registrados en la MDS	(Número de proyectos de construcción directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente) / (Número total de proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Cebsin	Ejecución	76.47	76.47	100





H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  
 PERIODO 2015 - 2018  
 DIRECCION DE PLANEACIÓN INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA



INFORME DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017  
 REPORTE NIVEL FINANCIERO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO TERRITORIAL (FISDMF)

Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos				Partidas		Avance Financiero							
							Programa	Descripción	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance
Campeche	Hecelchakán	Validado	2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYTO. DE HECELCHAKAN	\$ 360.46			\$ 23,405,777.00	\$ 23,405,777.00	\$ 7,021,731.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
Campeche	Hecelchakán	Validado	2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYTO. DE HECELCHAKAN	\$ 360.46	1- Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 250,000.98	\$ 250,000.98	\$ 75,000.29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 0.00
Campeche	Hecelchakán	Validado	2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYTO. DE HECELCHAKAN	\$ 360.46	1- Gasto corriente	611 - Edificación habitacional	\$ 18,326,539.58	\$ 18,326,539.58	\$ 5,497,960.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 0.00
Campeche	Hecelchakán	Validado	2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYTO. DE HECELCHAKAN	\$ 360.46	2- Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$ 1,324,254.89	\$ 1,324,254.89	\$ 397,276.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 0.00
Campeche	Hecelchakán	Validado	2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYTO. DE HECELCHAKAN	\$ 360.46	2- Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 2,129,858.98	\$ 2,129,858.98	\$ 638,957.69	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 0.00
Campeche	Hecelchakán	Validado	2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYTO. DE HECELCHAKAN	\$ 360.46	2- Gasto de inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	\$ 1,375,122.57	\$ 1,375,122.57	\$ 412,536.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 0.00

ARG. JIM CARLY OZEL POOT, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.- LIC. JOSE GABRIEL SUAN CETZ, DR. DE PLANEACIÓN INNOVACIÓN Y MEJORA REGUL.- C.P. MARITZA GUACALUPE LEARRAGA CASTILLO, TENDRERA MUNICIPAL.- LIC. BRANDROU ANTONIO ASE ECIL, CONTRALOR INTERNO.- PROF. MODESTO ARCÁNGEL PECH UTZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKAN.- RUBRICAS.

San Francisco de Campeche,  
 Cam., Febrero 15 de 2018

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO





H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  
 PERIODO 2015 - 2018  
 DIRECCION DE PLANEACIÓN INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA



INFORME DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2017  
 REPORTE NIVEL FINANCIERO DEL FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO TERRITORIAL (FORTAMUNDF)

Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos				Partidas		Avance Financiero										
							Programa	Descripción	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Tipo Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Observaciones		
Campeche	Hecechakan	Validado	2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	H. AYTO. DE HECELCHAKAN	\$ 769.59				\$ 17,639,567.00	\$ 17,639,567.00	\$ 4,409,892.00	\$ 4,409,892.00	\$ 2,807,068.64	\$ 2,807,068.64	\$ 2,807,068.64			
Campeche	Hecechakan	Validado	2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	H. AYTO. DE HECELCHAKAN	\$ 769.59	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos		\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 0.00	
Campeche	Hecechakan	Validado	2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	H. AYTO. DE HECELCHAKAN	\$ 769.59	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica		\$ 9,494,072.00	\$ 9,494,072.00	\$ 2,373,518.00	\$ 2,373,518.00	\$ 2,285,209.00	\$ 2,285,209.00	\$ 2,285,209.00	% 24.07		
Campeche	Hecechakan	Validado	2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	H. AYTO. DE HECELCHAKAN	\$ 769.59	1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		\$ 740,479.00	\$ 740,479.00	\$ 231,106.00	\$ 231,106.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 0.00		
Campeche	Hecechakan	Validado	2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	H. AYTO. DE HECELCHAKAN	\$ 769.59	1 - Gasto corriente	416 - Transferencias internas otorgadas a entidades parastatales empresariales y no financieras		\$ 3,567,890.00	\$ 3,567,890.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 0.00		
Campeche	Hecechakan	Validado	2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	H. AYTO. DE HECELCHAKAN	\$ 769.59	1 - Gasto corriente	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		\$ 1,286,647.00	\$ 1,286,647.00	\$ 321,662.00	\$ 321,662.00	\$ 125,904.64	\$ 125,904.64	\$ 125,904.64	% 9.79		
Campeche	Hecechakan	Validado	2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	H. AYTO. DE HECELCHAKAN	\$ 769.59	1 - Gasto corriente	991 - ADEFAS		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 412,500.00	\$ 412,500.00	\$ 395,955.00	\$ 395,955.00	\$ 395,955.00	% 65.99		
Campeche	Hecechakan	Validado	2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	H. AYTO. DE HECELCHAKAN	\$ 769.59	2 - Gasto de inversión	248 - Materiales complementarios		\$ 740,479.00	\$ 740,479.00	\$ 231,106.00	\$ 231,106.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 0.00		
Campeche	Hecechakan	Validado	2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	H. AYTO. DE HECELCHAKAN	\$ 769.59	2 - Gasto de inversión	272 - Prendas de seguridad y protección personal		\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 0.00		
Campeche	Hecechakan	Validado	2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	H. AYTO. DE HECELCHAKAN	\$ 769.59	2 - Gasto de inversión	392 - Impuestos y derechos		\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 0.00		

ARG. JIM CARLY DEZA POOT, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.- LIC. JOSE GABRIEL SUAN CEZ, DE PLANEACIÓN INNOVACIÓN Y MEJ. REGUL.- C.R. BARRILHA GUADALUPE LEARRAGA CASTELLO, TESORERA MUNICIPAL.- LIC. BRADOSQUI ANTONIO ARE DEJIL, CONTRALOR INTERNO.- PROF. ROBERTO ARCANGEL POCH UTEZ, PRESIDENTE MUNICIPIO EN HECELCHAKAN JUNIO DE 2018



**H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN**  
**PERIODO 2015 - 2018**  
**DIRECCION DE PLANEACIÓN INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA**



**INFORME DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017**  
**REPORTE NIVEL FINANCIERO DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EXTRACTORES DE HIDROCARBUROS (FEFMEH)**

Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos				Partidas				Avance Financiero					
							Programa	Descripción	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance
Campeche	Hecelchakan	Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	H. AYTO. DE HECELCHAKAN	\$ 9.53			\$ 163,724.00	\$ 163,214.00	\$ 51,499.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
Campeche	Hecelchakan	Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	H. AYTO. DE HECELCHAKAN	\$ 9.53	2- Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 163,724.00	\$ 163,214.00	\$ 51,499.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  
PERIODO 2015 - 2018  
DIRECCION DE PLANEACION INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA



INFORME DE AVANCES FISICOS-FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017  
REPORTE NIVEL PROYECTO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO TERRITORIAL (FSDMDF)

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tabla 1

Cód. de Proyecto	Descripción del Proyecto	Naturaleza del Proyecto	Actividad	Estrategia	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa	Objetivo del Proyecto	Programa Financ. Correspon.	Nombre	Características	Avance Cuatrimestral										Observaciones	
													Presupuesto	Cometido	Cancelado	Aplicado	Transferido	Ejecutado	Pagos	Financ.	Adquirido	Cancelado		Pagos
001-001-001-001-001-001	Proyecto de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Territorial (FSDMDF)	Capital	Infraestructura Social	Infraestructura Social	Hechelchakan	Municipal	Infraestructura Social	Programa de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Territorial (FSDMDF)	Mejorar las condiciones de infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito territorial (FSDMDF)	001-001-001-001-001-001	Programa de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Territorial (FSDMDF)	Presupuesto	Cometido	Cancelado	Aplicado	Transferido	Ejecutado	Pagos	Financ.	Adquirido	Cancelado	Pagos	Financ.	Observaciones
001-001-001-001-001-001	Proyecto de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Territorial (FSDMDF)	Capital	Infraestructura Social	Infraestructura Social	Hechelchakan	Municipal	Infraestructura Social	Programa de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Territorial (FSDMDF)	Mejorar las condiciones de infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito territorial (FSDMDF)	001-001-001-001-001-001	Programa de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Territorial (FSDMDF)	Presupuesto	Cometido	Cancelado	Aplicado	Transferido	Ejecutado	Pagos	Financ.	Adquirido	Cancelado	Pagos	Financ.	Observaciones
001-001-001-001-001-001	Proyecto de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Territorial (FSDMDF)	Capital	Infraestructura Social	Infraestructura Social	Hechelchakan	Municipal	Infraestructura Social	Programa de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Territorial (FSDMDF)	Mejorar las condiciones de infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito territorial (FSDMDF)	001-001-001-001-001-001	Programa de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Territorial (FSDMDF)	Presupuesto	Cometido	Cancelado	Aplicado	Transferido	Ejecutado	Pagos	Financ.	Adquirido	Cancelado	Pagos	Financ.	Observaciones
001-001-001-001-001-001	Proyecto de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Territorial (FSDMDF)	Capital	Infraestructura Social	Infraestructura Social	Hechelchakan	Municipal	Infraestructura Social	Programa de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Territorial (FSDMDF)	Mejorar las condiciones de infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito territorial (FSDMDF)	001-001-001-001-001-001	Programa de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Territorial (FSDMDF)	Presupuesto	Cometido	Cancelado	Aplicado	Transferido	Ejecutado	Pagos	Financ.	Adquirido	Cancelado	Pagos	Financ.	Observaciones
001-001-001-001-001-001	Proyecto de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Territorial (FSDMDF)	Capital	Infraestructura Social	Infraestructura Social	Hechelchakan	Municipal	Infraestructura Social	Programa de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Territorial (FSDMDF)	Mejorar las condiciones de infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito territorial (FSDMDF)	001-001-001-001-001-001	Programa de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Territorial (FSDMDF)	Presupuesto	Cometido	Cancelado	Aplicado	Transferido	Ejecutado	Pagos	Financ.	Adquirido	Cancelado	Pagos	Financ.	Observaciones
001-001-001-001-001-001	Proyecto de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Territorial (FSDMDF)	Capital	Infraestructura Social	Infraestructura Social	Hechelchakan	Municipal	Infraestructura Social	Programa de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Territorial (FSDMDF)	Mejorar las condiciones de infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito territorial (FSDMDF)	001-001-001-001-001-001	Programa de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Territorial (FSDMDF)	Presupuesto	Cometido	Cancelado	Aplicado	Transferido	Ejecutado	Pagos	Financ.	Adquirido	Cancelado	Pagos	Financ.	Observaciones

ARG. JIMCARLY OZUL, FOOT, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS - LIC. JOSÉ GABRIEL EUAN CETZ, DR. DE PLANEACIÓN INNOVACIÓN MEJ. REGIL.-C.P. MARIBETHA GUADALUPE LEZARRAGA CASTILLO, TESORERA MUNICIPAL - LIC. BRADODGUA ANTONIO ABE OZUL, CONTROLADOR INTERNO - PROF. ADELSTO ABEANGEL POCH UTE, PRESIDENTE COM. SUP. DE HECELCHAKAN - RUBENICA















**H. AYUNTAMIENTO DE HECECHAKAN**  
**PERIODO 2015 - 2018**  
**DIRECCION DE PLANEACION INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA**

**INFORME DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017**  
**REPORTE NIVEL PROYECTO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO TERRITORIAL (FISMOT)**



San Francisco de Campeche,  
Cam., Febrero 15 de 2018

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 41

Detallar sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Beneficiarios	Módulo	Obj. de Inversión	Descripción del Proyecto	Presupuesto	Avance Físico	Avance Financiero	Ejecución	Categoría	Subcategoría	Modalidad	Tipo de Proyecto	Estatus	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Observaciones
0001-0001-0001	Proyecto de Construcción de una Unidad de Salud en el municipio de San Francisco de Campeche	San Francisco de Campeche	San Francisco de Campeche	1000	Salud	Atención Primaria	Construcción de una Unidad de Salud en el municipio de San Francisco de Campeche	1000000000	100%	100%	100%	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	2015	2018	Completado. Se está realizando la entrega de la obra a la Secretaría de Salud del Estado de Campeche.
0002-0002-0002	Proyecto de Construcción de una Unidad de Salud en el municipio de San Francisco de Campeche	San Francisco de Campeche	San Francisco de Campeche	1000	Salud	Atención Primaria	Construcción de una Unidad de Salud en el municipio de San Francisco de Campeche	1000000000	100%	100%	100%	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	2015	2018	Completado. Se está realizando la entrega de la obra a la Secretaría de Salud del Estado de Campeche.
0003-0003-0003	Proyecto de Construcción de una Unidad de Salud en el municipio de San Francisco de Campeche	San Francisco de Campeche	San Francisco de Campeche	1000	Salud	Atención Primaria	Construcción de una Unidad de Salud en el municipio de San Francisco de Campeche	1000000000	100%	100%	100%	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	2015	2018	Completado. Se está realizando la entrega de la obra a la Secretaría de Salud del Estado de Campeche.
0004-0004-0004	Proyecto de Construcción de una Unidad de Salud en el municipio de San Francisco de Campeche	San Francisco de Campeche	San Francisco de Campeche	1000	Salud	Atención Primaria	Construcción de una Unidad de Salud en el municipio de San Francisco de Campeche	1000000000	100%	100%	100%	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	2015	2018	Completado. Se está realizando la entrega de la obra a la Secretaría de Salud del Estado de Campeche.
0005-0005-0005	Proyecto de Construcción de una Unidad de Salud en el municipio de San Francisco de Campeche	San Francisco de Campeche	San Francisco de Campeche	1000	Salud	Atención Primaria	Construcción de una Unidad de Salud en el municipio de San Francisco de Campeche	1000000000	100%	100%	100%	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	2015	2018	Completado. Se está realizando la entrega de la obra a la Secretaría de Salud del Estado de Campeche.
0006-0006-0006	Proyecto de Construcción de una Unidad de Salud en el municipio de San Francisco de Campeche	San Francisco de Campeche	San Francisco de Campeche	1000	Salud	Atención Primaria	Construcción de una Unidad de Salud en el municipio de San Francisco de Campeche	1000000000	100%	100%	100%	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	2015	2018	Completado. Se está realizando la entrega de la obra a la Secretaría de Salud del Estado de Campeche.
0007-0007-0007	Proyecto de Construcción de una Unidad de Salud en el municipio de San Francisco de Campeche	San Francisco de Campeche	San Francisco de Campeche	1000	Salud	Atención Primaria	Construcción de una Unidad de Salud en el municipio de San Francisco de Campeche	1000000000	100%	100%	100%	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	2015	2018	Completado. Se está realizando la entrega de la obra a la Secretaría de Salud del Estado de Campeche.
0008-0008-0008	Proyecto de Construcción de una Unidad de Salud en el municipio de San Francisco de Campeche	San Francisco de Campeche	San Francisco de Campeche	1000	Salud	Atención Primaria	Construcción de una Unidad de Salud en el municipio de San Francisco de Campeche	1000000000	100%	100%	100%	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	2015	2018	Completado. Se está realizando la entrega de la obra a la Secretaría de Salud del Estado de Campeche.
0009-0009-0009	Proyecto de Construcción de una Unidad de Salud en el municipio de San Francisco de Campeche	San Francisco de Campeche	San Francisco de Campeche	1000	Salud	Atención Primaria	Construcción de una Unidad de Salud en el municipio de San Francisco de Campeche	1000000000	100%	100%	100%	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	2015	2018	Completado. Se está realizando la entrega de la obra a la Secretaría de Salud del Estado de Campeche.
0010-0010-0010	Proyecto de Construcción de una Unidad de Salud en el municipio de San Francisco de Campeche	San Francisco de Campeche	San Francisco de Campeche	1000	Salud	Atención Primaria	Construcción de una Unidad de Salud en el municipio de San Francisco de Campeche	1000000000	100%	100%	100%	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	Atención Primaria	2015	2018	Completado. Se está realizando la entrega de la obra a la Secretaría de Salud del Estado de Campeche.



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  
PERIODO 2015 - 2018  
DIRECCION DE PLANEACION INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA



INFORME DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017  
REPORTE NIVEL PROYECTO DEL FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO TERRITORIAL (FORTAMUNDI)

Trámites sobre la Biblioteca Recreación, las Oficinas Públicas y la Dosis Pública

Detalle: 1

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estado del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Módulo	Eje de Planeación	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Tipo de Proyecto	Fecha	Costo Inicial	Ejecutado	Saldo	Años Financieros				Años Físicos				Observaciones			
																	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018				
101-100-0001	Proyecto de Construcción de la Biblioteca Recreación y las Oficinas Públicas y la Dosis Pública	Completado	Campeche	Hecelchakan	Hecelchakan	Centro	Desarrollo Urbano	Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Territorial	Mejora de la infraestructura pública	Mejorar las condiciones de vida de la población	Mejora de la infraestructura pública	Mejora de la infraestructura pública	2015	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	100%	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	Completado
101-100-0002	Proyecto de Construcción de la Biblioteca Recreación y las Oficinas Públicas y la Dosis Pública	Completado	Campeche	Hecelchakan	Hecelchakan	Centro	Desarrollo Urbano	Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Territorial	Mejora de la infraestructura pública	Mejorar las condiciones de vida de la población	Mejora de la infraestructura pública	Mejora de la infraestructura pública	2015	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	100%	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	Completado

ABD. DR. CARLY DÍAZ POZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.- LIC. JOSÉ GABRIEL EGAN CETZ, DR. DE PLANEACIÓN INNOVACIÓN Y REG. LIC. CAROLINA GUADALUPE LEZARRAGA CASTELLO, TESORERA MUNICIPAL.- LIC. BRADYDOR ANTONIO ARIÉ DÍAZ, CONTRALOR INTERNO.- PROF. MOISÉS ARCÁNGEL PECH BIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKAN. RUBRICAN.







H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  
PERIODO 2015 - 2018  
DIRECCION DE PLANEACIÓN INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA



INFORME DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017  
REPORTE DE INDICADORES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO TERRITORIAL (FSMDF)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Tipo	Unidad	Programa Presupuestario		Indicadores										Meta y Avance al periodo		Justificación	
					Programa	Nombre del Programa	Fin	Fuente	Subsección	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Clasificación del Indicador	Meta		Realizado en el Periodo
Municipio	Campeche	Hecelchakan	32 - Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	418 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	MDA	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aplicaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente) / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución	75	89.75	119.48
Municipio	Campeche	Hecelchakan	33 - Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	418 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	MDA	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aplicaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente) / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución	2	0	0
Municipio	Campeche	Hecelchakan	35 - Aplicaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	418 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	EDM	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aplicaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente) / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución	24	12.24	51

ARQ. JIM CARLY OZGA POOT, INSTRUCTOR DE OBRAS PÚBLICAS, LIC. JOSÉ GABRIEL EMAN CETO DE, DE PLANEACIÓN INNOVACIÓN Y MEJORA REGULA., C.R. MARITIMINA GUADALUPE LICARRASA CASTILLO, JEFE DE OFICINA MUNICIPAL., LIC. BRADYDOR ANTONIO AREZ DOLZ, CONTADOR INTERNO., PROF. MORETTO ARCANGEL PECH WITZ, PRESIDENTE MUNICIPIO DEL HECELCHAKAN, CAMPECHE.



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  
 PERIODO 2015 - 2018  
 DIRECCION DE PLANEACIÓN INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA



INFORME DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017  
 REPORTE DE INDICADORES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO TERRITORIAL (FORTAMUNDF)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Fecha: 30/09/2017

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Año	Unidad	Programa Presupuestario		Indicadores										Meta y Avance al periodo				
					Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Eje	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Mediciones	Unidad de Medida	Tipo	Manejo del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Municipio	Campeche	Hecelchakan	2015	415 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Desarrollo Comunal	Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prohibida de Recursos	(Gasto ejecutado en Obligaciones Financieras + Gasto ejecutado en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejecutado en Seguridad Pública + Gasto ejecutado en Insumos) / (Gasto total ejecutado del FORTAMUNDF) * 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Ejecuto	100		NA	
Municipio	Campeche	Hecelchakan	2015	415 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Desarrollo Comunal	Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Presupuesto autorizado del MUNICIPIO / al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Ejecuto	2.5		NA	
Municipio	Campeche	Hecelchakan	2015	415 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Desarrollo Comunal	Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Presupuesto autorizado del MUNICIPIO / al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Ejecuto	4	23	72.5	
Municipio	Campeche	Hecelchakan	2015	415 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Desarrollo Comunal	Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas programadas de / / Promedio de las metas programadas pendientes de / ) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Ejecuto	25	115	4600	
Municipio	Campeche	Hecelchakan	2015	415 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Desarrollo Comunal	Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Ejecución de Recursos	(Gasto ejecutado del MUNICIPIO - por el municipio o demarcación territorial / Monto anual asignación del FORTAMUNDF al municipio o demarcación territorial) * 100	Acción	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecuto	75	284	272	



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  
 PERIODO 2015 - 2018  
 DIRECCION DE PLANEACIÓN INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA



INFORME DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017  
 REPORTE NIVEL FINANCIERO DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FEFMEH Y PDR  
 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FEFMEH)  
 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD:

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Ingresos	Tipo de Ingreso	Descripción de Programas Presupuestarios				FISICA				MONETARIO					OBSERVACIONES			
					Descripción Programa	Clase Programa	Programa Sub-Cuenta - Especifico	Dependencia Ejecutora	Modificación Ejecución	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Instituido)	Comprometido	Devengado	Ejecutado		Pagado	Pagado SEC	
Campeche	Procelchak	1.- FONDOS FEDERATIVOS	2017	PROYECTOS - I	PROYECTOS SALARIALES Y ECONOMICOS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0700	SIN IDENTIFICAR	6 APOYAMIENTO DE RELACIONES	01	OTRO DEL FONDOS FEDERATIVOS	0501	05010000	165,66.00	1,077.00	0	0	0	0	0.0
Campeche	Procelchak	1.- FONDOS FEDERATIVOS	2017	PROYECTOS - I	PROYECTOS SALARIALES Y ECONOMICOS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0700	SIN IDENTIFICAR	6 APOYAMIENTO DE RELACIONES	01	OTRO DEL FONDOS FEDERATIVOS	0501	05010000	165,66.00	1,077.00	0	0	0	0	0.0
Campeche	Procelchak	1.- FONDOS FEDERATIVOS	2017	PROYECTOS - I	PROYECTOS SALARIALES Y ECONOMICOS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0100	SIN IDENTIFICAR	6 APOYAMIENTO DE RELACIONES	01,01	OTRO DEL FONDOS FEDERATIVOS	0501,01	05010000,01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Campeche	Procelchak	1.- FONDOS FEDERATIVOS	2017	PROYECTOS - I	PROYECTOS SALARIALES Y ECONOMICOS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0100	SIN IDENTIFICAR	6 APOYAMIENTO DE RELACIONES	01	OTRO DEL FONDOS FEDERATIVOS	0501	05010000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Campeche	Procelchak	1.- FONDOS FEDERATIVOS	2017	PROYECTOS - I	PROYECTOS SALARIALES Y ECONOMICOS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0100	SIN IDENTIFICAR	6 APOYAMIENTO DE RELACIONES	01	OTRO DEL FONDOS FEDERATIVOS	0501	05010000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

ARRS. JIM CARLY DOR, PGO. L. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.- LIC. JOSÉ GABRIEL EUAN CETAZ, DIR. DE PLANEACIÓN INNOVACIÓN MEJ. REGUL.- CR. MARINHA GUADALUPE LIZARRAGA CASTILLO, TESORERA MUNICIPAL.- LIC. BRAUDORIO ANTONIO AME DUE, CONTRALOR INTERNO.- PROF. ROBERTO ARCÁNGEL PECH UTEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKAN. R/10/18 AS.







H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN  
 PERIODO 2015 - 2018  
 DIRECCION DE PLANEACION INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA



INFORME DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017  
 REPORTE NIVEL FINANCIERO DEL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES FISMDF Y FORTAMUNDF  
 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)  
 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD:

Descripción de Programas Presupuestarios													EJECUCION				ANEXO FINANCIERO				Observaciones
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Ejecucion	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clase Ramo	Descripción Programa	Clase Programa	Programa Sub-Comando - Especifico	Dependencia Ejecutora	Asignación Ejecucion	Tipo de Gasto	Partida	Asignado	Modificado	Reservado (Reservado)	Comprobado	Cancelado	Respaldado	Depido FISC	
Depende	Hecelchakan	L - ORDEN	017	APORTACIONES FEDERALES - C	APORTACIONES FEDERALES PARA OBRAS DE RECONSTRUCCION Y REHABILITACION	01	010001	010	CON OBRAS DE RECONSTRUCCION	EL AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN		2 - GASTO DE INVERSIÓN	01 - BIENES DE CONSUMO	10415	10415	10415	49000	5076.54	51427.54	51427.54	0.0
Depende	Hecelchakan	L - ORDEN	017	APORTACIONES FEDERALES - C	APORTACIONES FEDERALES PARA OBRAS DE RECONSTRUCCION Y REHABILITACION	01	010001	010	CON OBRAS DE RECONSTRUCCION	EL AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN		2 - GASTO DE INVERSIÓN	01 - BIENES DE CONSUMO E INVERSIÓN	10415	10415	10415	0	0	0	0	0.0
Depende	Hecelchakan	L - ORDEN	017	APORTACIONES FEDERALES - C	APORTACIONES FEDERALES PARA OBRAS DE RECONSTRUCCION Y REHABILITACION	01	010001	010	CON OBRAS DE RECONSTRUCCION	EL AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN		2 - GASTO DE INVERSIÓN	01 - BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	10415	10415	10415	10000	9024	9124	9124	0.0











