



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2015-2018



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL DISTRITO FEDERAL 2017

FISM 2017 \$ 23,405,777.00

POA FINAL EJERCICIO FISCAL 2017


Nombre del Proyecto	Zonas de Atención		Incidencia del Proyecto		Localidad	Meta	% Avance		FAISM			Saldo
	ZAP Urbana	AGEB-2GRS	Dir.	Comp.			Físico	Financiero	Monto Aprobado	Monto Modificado	Monto Ejercido	
Programa de Desarrollo institucional Municipal	ZAP			Complementario	Hechelchakán	Proyecto	100%	100%	\$ 250,000.98	\$ 250,000.98	\$ 249,997.85	\$ 3.13
Agua y Saneamiento (AYS)									\$ 1,324,254.89	\$ 1,346,192.56	\$ 1,345,584.99	\$ 607.57
Ampliación de la red de agua potable con 40 tomas domiciliarias para beneficiar la colonia San Elías en la localidad de Hechelchakán.		AGEB 0289	Directa		Hechelchakán	40	100%	100%	\$ 746,234.54	\$ 745,808.00	\$ 745,808.00	\$ -
Ampliación de la red de agua potable con 32 tomas domiciliarias para beneficiar a la colonia nueva (La Conquista) en la localidad de Hechelchakán.		AGEB 0467	Directa		Hechelchakán	32	100%	100%	\$ 395,155.66	\$ 394,830.66	\$ 394,830.66	\$ -
Ampliación de la red de agua potable con 10 tomas domiciliarias para beneficiar a la localidad de Montebello.		AGEB 0240	Directa		Montebello	10	100%	100%	\$ 182,864.69	\$ 205,553.90	\$ 204,946.33	\$ 607.57
Vivienda (VIV)									\$ 18,326,539.58	\$ 18,307,072.23	\$ 18,300,164.75	\$ 6,907.49
Construcción de 25 acciones de cuarto para baño para beneficiar diferentes localidades rurales del municipio de Hechelchakán.		AGEB 0202, 0170, 019A,	Directa		Varias	25 Acciones	100%	100%	\$ 1,409,757.57	\$ 1,408,613.40	\$ 1,408,613.40	\$ -
Construcción de 19 acciones de cuarto para baño para beneficiar las colonias de San Francisco y San Antonio en la localidad de Hechelchakán.		AGEB 0433, 0429, 026A, 0255,	Directa		Hechelchakán	19 Acciones	100%	100%	\$ 1,071,415.76	\$ 1,070,474.52	\$ 1,070,474.52	\$ -

SECCIÓN ADMINISTRATIVA

CUARTA ÉPOCA
Año III No. 0633

DIRECTOR
Manuel Cruz Bernés

San Francisco de Campeche, Cam.,
Martes 27 de Febrero de 2018



PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

FRANQUEO PAGADO PUBLICACIÓN PERIÓDICA PERMISO No. 0110762 CARACTERÍSTICAS 111192816 AUTORIZADO POR SEMOMEX

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL SOLO
HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO



H.AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2015-2018



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL DISTRITO FEDERAL 2017

Construcción de 25 acciones de cuarto para baño para beneficiar las colonias de San Juan y La Conquista en la localidad de Hecelchakán.	ZAP 0448,045 2,0274		Direc ta	Hecelchakán	25 Acciones	100%	100%	\$ 1,409,757.57	\$ 1,409,757.57	\$ 1,408,700.93	\$ 1,056.64
Construcción de 25 acciones de cuarto para baño para beneficiar a la localidad de Pomuch.	ZAP 0310,034 4,0359,03 06,0 325,033A		Direc ta	Pomuch	25 Acciones	100 %	100%	\$ 1,409,757.57	\$ 1,409,757.57	\$ 1,405,856.80	\$ 3,900.77
Construcción de 256 m2 de piso firme urbano para beneficiar las localidades de Hecelchakán y Pomuch	ZAP 0448,045 2,0274.ZA P 0310,034 4,0359,03 06, 0325,033 A		Direc ta	Hecelchakán y Pomuch	10 Acciones	100%	100%	\$ 107,167.19	\$ 107,167.19	\$ 107,015.65	\$ 151.54
Construcción de techo firme de losa, vigueta y bovedilla (no material de desecho, ni lámina de cartón) para beneficiar localidades rurales del municipio de Hecelchakán.	AGEB 0202, 0170, 019A, 0236, 0185, 0202, 0240		Direc ta	Varias	58 Acciones	100%	100%	\$ 3,485,339.19	\$ 3,483,594.65	\$ 3,483,594.65	\$ -
Construcción de techo firme de losa, vigueta y bovedilla (no material de desecho, ni lámina de cartón) para beneficiar las colonias de San Francisco y San Antonio en la localidad de Hecelchakán.	AGEB 0433, 0429, 026A, 0255, 0289, 0414, 0467, 0471		Direc ta	Hecelchakán	42 Acciones	100%	100%	\$ 2,432,084.42	\$ 2,432,084.42	\$ 2,430,285.89	\$ 1,798.53



H.AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2015-2018



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL DISTRITO FEDERAL 2017

Construcción de techo firme de losa, vigueta y bovedilla (no material de desecho, ni lámina de cartón) en la localidad de Hecelchakán para beneficiar las colonias de San Juan y La Conquista.	ZAP 0448,045 2,0274		Directa	Hecelchakán	36 Acciones	100%	100%	\$ 1,992,342.56	\$ 1,991,248.32	\$ 1,991,248.32	\$
Construcción de techo firme de losa, vigueta y bovedilla (no material de desecho, ni lámina de cartón) en la localidad de Pomuch.	ZAP 0310,0344 ,0359,030 6,0 325,033A		Directa	Pomuch	59 Acciones	100%	100%	\$ 3,430,401.64	\$ 3,429,071.57	\$ 3,429,071.57	\$
Ampliación de red de energía eléctrica para beneficiar la colonia San Elías en la localidad de Hecelchakán		AGEB 0289	Directa	Hecelchakán	1,428 ML	100%	100%	\$ 1,578,516.11	\$ 1,565,303.02	\$ 1,565,303.02	\$
Urbanización								\$ 2,129,858.98	\$ 2,128,352.15	\$ 2,128,352.15	\$
Construcción de pavimentación con dos sellos premezclado 2a de 1091 MI de 5.00 m de ancho promedio en la localidad de Pomuch.	ZAP 0344,0359 ,0325		Complementario	Pomuch	1,091 ML	100%	100%	\$ 1,546,875.68	\$ 1,545,818.13	\$ 1,545,818.13	\$
Construcción de guariniciones y banquetas de 607 ml por un ancho promedio de 1.20 m en la calle 12 de la localidad de Pomuch	ZAP 0310,0344 ,0359,030 6,0 325,033A		Complementario	Pomuch	607 ML	100%	100%	\$ 582,983.30	\$ 582,534.02	\$ 582,534.02	\$



H.AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2015-2018



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL DISTRITO FEDERAL 2017

Otros proyectos (op)									\$ 1,375,122.57	\$ 1,374,159.08	\$ 1,374,159.08	\$
Construcción de 27443 m2 de camino sacacosecha Kibix-camino a unidad de riego en la localidad de Pomuch.	ZAP 0310,0344 ,0359,030 6,0 325,033A		Complementario	Pomuch	27,443 M2	100%	100%		\$ 1,375,122.57	\$ 1,374,159.08	\$ 1,374,159.08	\$
TOTAL...									\$ 23,405,777.00	\$ 23,405,777.00	\$ 23,398,258.82	\$ 7,518.18

ARQ. JYM CARLY DZUL POOT, DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPAL.- LIC. JOSÉ GABRIEL EUAN CETZ, DIRECTOR DE PLANEACIÓN, INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA.- C.P. MARINTHIA GUADALUPE LIZÁRRAGA CASTILLO, TESORERA MUNICIPAL.- LIC. BRAIDOSQUI ANTONIO AKÉ DZUL, CONTRALOR MUNICIPAL.- LIC. MODESTO ARCÁNGEL PECH UITZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN.- RÚBRICAS.



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
2015 - 2018
DIRECCION DE PLANEACION INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FORTAMUN 2017 \$ 17,639,567.00
POA FINAL EJERCICIO FISCAL 2017

NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	META	FORTAMUNDF	
			MONTO INICIAL	
PAGO DE PASIVOS O DEUDA PUBLICA.	COBERTURA MUNICIPAL	PAGO	\$ 16,094,103.35	
PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES.	COBERTURA MUNICIPAL	PAGO	\$ 160,000.00	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	COBERTURA MUNICIPAL	6 POZOS	\$ 645,304.41	
SEGURIDAD PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	PAGO	\$ 739,930.53	
			EJERCIDO	\$ 17,639,338.29
			REMANENTE	\$ 228.71

FORTAMUN 2017 \$ 17,639,567.00

POA FINAL EJERCICIO FISCAL 2017

Nombre del proyecto	Localidad	Meta	Monto Aprobado	Monto Ejercido	Remanente
Pago de pasivos o Deuda publica			\$ 16,094,103.35	\$ 16,094,103.35	
Alianza estratégica, sustitución de luminarias proyecto 2015	Municipio de Hecelchakán	12 pagos	\$ 4,385,289.35	\$ 4,385,289.35	
Pago de pasivos del ejercicio y anteriores	Municipio de Hecelchakán	Pagos	\$ 395,955.00	\$ 395,955.00	\$
Pago de servicio de energía eléctrica servicios públicos, alumbrado y pozos	Municipio de Hecelchakán	12 pagos	\$ 11,312,859.00	\$ 11,312,859.00	
Caragua			\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	\$
Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	Municipio de Hecelchakán	4 pagos	\$ 151,440.00	\$ 151,440.00	\$
Descargas de aguas residuales	Municipio de Hecelchakán	4 pagos	\$ 8,580.00	\$ 8,580.00	\$
Mantenimiento de Infraestructura			\$ 645,532.89	\$ 645,304.41	\$ 228.48
Mantenimiento del sistema de agua potable del municipio de Hecelchakán	Cobertura municipal	6 pozos	\$ 645,532.89	\$ 645,304.41	\$ 228.48

Seguridad publica									
Adquisición de uniformes y equipamiento para el personal de la policía municipal	Municipio de Hecelchakán	Varios	\$	150,000.00	\$	149,999.77			0.23
Programa "Municipio Seguro" Seguridad publica en el municipio de Hecelchakán.	Municipio de Hecelchakán	Varios	\$	589,930.76	\$	589,930.76			
			\$	739,930.76	\$	739,930.53			
			\$	17,639,667.00	\$	17,639,538.29			228.71

ARQ. JYM CARLY DZUL POOT, DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPAL.- LIC. JOSÉ GABRIEL EUAN CETZ, DIRECTOR DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA.- LIC. JOSÉ GABRIEL EUAN CETZ, LIZARRAGA CASTILLO, TESORERA MUNICIPAL.- LIC. BRAIDOSQUI ANTONIO AKE DZUL, CONTRALOR MUNICIPAL.- LIC. MODESTO ARCANGEL PECH UITZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKAN.- RÚBRICAS.

POE: \$ 8,300,000.00

HAYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2018
DIRECCION DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA
RAMO 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017

POA FINAL EJERCICIO FISCAL 2017

No.	Otra	Localidad	Mta (M2)	Monto Aprobado	Monto Mensurado	Monto No Mensurado	Fisico	Financiero	Ejercido	Remanente
1	Parquearzon con carpeta asfáltica de una calle en el centro de la localidad de Poloboc del municipio de Hecelchakán	Dzucaluc	1 571.74	\$ 911,382.04	\$ 901,369.04	\$ 10,013.20	100%	\$9,50	\$ 500,446.49	\$ 400.36
2	Parquearzon con carpeta asfáltica de 5 dm de espesor en la calle 11 entre calle 18 y 13 en la localidad de Poloboc del municipio de Hecelchakán	Poloboc	4 634.09	\$ 2,131,162.02	\$ 2,107,719.24	\$ 23,442.78	100%	\$9,01	\$ 2,106,694.78	\$ 1,824.40
3	Parquearzon con carpeta asfáltica de una calle en el centro de la localidad de Poloboc del municipio de Hecelchakán	Hecelchakán	3,120	\$ 1,616,895.13	\$ 1,603,181.48	\$ 17,786.66	100%	\$9,34	\$ 1,606,176.20	\$ 1,036.22
4	Construcción de zanjas de aguas lluvias con rectorio en la localidad de Michel, municipio de Hecelchakán	Michel	600	\$ 1,980,600.00	\$ 1,571,184.92	\$ 17,475.58	100%	\$9,67	\$ 1,606,120.72	\$ 2,004.10
5	Parquearzon con carpeta asfáltica de una calle del centro de la localidad de Santa Cruz y 20 en la localidad de Santa Cruz, municipio de Hecelchakán	Santa Cruz	2,004.12	\$ 921,671.83	\$ 911,524.44	\$ 10,138.20	100%	\$9,02	\$ 910,329.46	\$ 709.88
6	Parquearzon con carpeta asfáltica de una calle del centro de la localidad de Dzucaluc, municipio de Hecelchakán	Dzucaluc	2,004.12	\$ 921,671.83	\$ 911,524.44	\$ 10,138.20	100%	\$9,00	\$ 910,516.52	\$ 1,017.62
7	Parquearzon con carpeta asfáltica de una calle del centro de la localidad de Blanca Flac, municipio de Hecelchakán	Blanca Flac	1,753	\$ 970,494.07	\$ 790,580.73	\$ 8,663.22	100%	\$9,50	\$ 788,623.54	\$ 789.21
TOTAL...			16,019.84	\$ 8,860,000.00	\$ 8,402,100.01	\$ 97,899.99	100%	\$9,80	\$ 8,790,607.77	\$ 0,292.24

ARQ. JYM CARLY DZUL POOT, DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPAL.- LIC. JOSÉ GABRIEL EUAN CETZ, DIRECTOR DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA.- C.P. MARINTHIA GUADALUPE LIZARRAGA CASTILLO, TESORERA MUNICIPAL.- LIC. BRAIDOSQUI ANTONIO AKE DZUL, CONTRALOR MUNICIPAL.- LIC. MODESTO ARCANGEL PECH UITZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKAN.- RÚBRICAS.

HABITAMIENTO DE HECELCHAKÁN
2016-2018
DIRECCION DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017

HIDROCARBUROS: \$ 163,724.00

POA FINAL EJERCICIO FISCAL 2017

No.	OBRA	LOCALIDAD	META	MONTO
1	MANUTENIMIENTO DE 10 PIZOS DE ABSORCION PARA EL MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN	HECELCHAKÁN	10	\$ 163,724.00
TOTAL...			10	\$ 163,724.00

ARG. JIM CARLY DZUL POOT DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES. LIC. JOSÉ GABRIEL EUAN CETZ, DIRECTOR DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA. CP MARINTHIA GUADALUPE LIZARRAGA CASTILLO. TESORERA MUNICIPAL. LIC. BRADOSQUI ANTONIO AKE DZUL CONTRALOR MUNICIPAL. LIC. MODESTO ARCANGEL PECH UTZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN - RUIBRICAS