



H. AYUNTAMIENTO DE HECTELCHAKAN
 PERIODO 2015 - 2018
 DIRECCION DE PLANEACION INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA
INFORME DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017
 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO TERRITORIAL (FORTAMUND)



San Francisco de Campeche,
 Cam., Marzo 7 de 2018

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 39

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Modalidad	Identificación del Proyecto	Objetivo del Proyecto	Programa Operativo	Estrategia	Año	Institución Ejecutora	Ciclo de Ejecución	Avance Físico y Financiero											
												Presupuesto	Realizado	Porcentaje	Comprobado	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
010110000001	Rehabilitación del Sistema de Agua de Salud en el Área de Salud de San Juan de los Rios de Campeche y San Juan de los Rios de San Felipe	010110000001	San Felipe	Operativa	Rehabilitación de la infraestructura del sistema de agua de salud en el área de salud de San Juan de los Rios de Campeche y San Juan de los Rios de San Felipe	Dotación de agua potable a la población	010110000001	Operativa	2017	DISTRITO TERRITORIAL (FORTAMUND)	IV	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
010120000001	Rehabilitación del Sistema de Agua de Salud en el Área de Salud de San Juan de los Rios de Campeche y San Juan de los Rios de San Felipe	010120000001	San Felipe	Operativa	Rehabilitación de la infraestructura del sistema de agua de salud en el área de salud de San Juan de los Rios de Campeche y San Juan de los Rios de San Felipe	Dotación de agua potable a la población	010120000001	Operativa	2017	DISTRITO TERRITORIAL (FORTAMUND)	IV	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
010130000001	Rehabilitación del Sistema de Agua de Salud en el Área de Salud de San Juan de los Rios de Campeche y San Juan de los Rios de San Felipe	010130000001	San Felipe	Operativa	Rehabilitación de la infraestructura del sistema de agua de salud en el área de salud de San Juan de los Rios de Campeche y San Juan de los Rios de San Felipe	Dotación de agua potable a la población	010130000001	Operativa	2017	DISTRITO TERRITORIAL (FORTAMUND)	IV	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00

ABG. JIM CARLY ODE PIOT
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSÉ GABRIEL RIANDEZ
 DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJ. REGAL.

C.P. MARVIN GARCÍA LIZARRAGA CASTILLO
 TESORERA MUNICIPAL

LIC. DRACORIO ANTONIO ARE DEDE
 CONTRALOR INTERNO

PROF. ROBERTO ARCANGEL PECH UTE
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECTELCHAKAN



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
 PERIODO 2015 - 2018
 DIRECCION DE PLANEACION INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA
 INFORME DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017
 REPORTE NIVEL PROYECTO DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)



Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 7

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ponente de Proyecto	Municipio	Localidad	Actividad	Tipo de Actividad	Financiamiento	Programa	Objetivo	Estrategia	Avance Financiero														
											Compras	Transferencias	Subsidios	Subvenciones	Capital	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento	Financiamiento
0001700200000100	Rehabilitación del Camino Páramo de San Mateo del Puerto (Rta. 20 km. de Hecelchakan)	SECRETARÍA	Campeche	Hecelchakan	Mejoramiento de Infraestructura	Obra de Mantenimiento	Procedimientos de Inversión	20-Desarrollo Urbano y Vivienda	Mejorar las condiciones de infraestructura	Mejorar las condiciones de infraestructura	2017	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	
0001700200000100	Rehabilitación del Camino Páramo de San Mateo del Puerto (Rta. 20 km. de Hecelchakan)	SECRETARÍA	Campeche	Hecelchakan	Mejoramiento de Infraestructura	Obra de Mantenimiento	Procedimientos de Inversión	20-Desarrollo Urbano y Vivienda	Mejorar las condiciones de infraestructura	Mejorar las condiciones de infraestructura	2017	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000
0001700200000100	Rehabilitación del Camino Páramo de San Mateo del Puerto (Rta. 20 km. de Hecelchakan)	SECRETARÍA	Campeche	Hecelchakan	Mejoramiento de Infraestructura	Obra de Mantenimiento	Procedimientos de Inversión	20-Desarrollo Urbano y Vivienda	Mejorar las condiciones de infraestructura	Mejorar las condiciones de infraestructura	2017	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000
0001700200000100	Rehabilitación del Camino Páramo de San Mateo del Puerto (Rta. 20 km. de Hecelchakan)	SECRETARÍA	Campeche	Hecelchakan	Mejoramiento de Infraestructura	Obra de Mantenimiento	Procedimientos de Inversión	20-Desarrollo Urbano y Vivienda	Mejorar las condiciones de infraestructura	Mejorar las condiciones de infraestructura	2017	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000
0001700200000100	Rehabilitación del Camino Páramo de San Mateo del Puerto (Rta. 20 km. de Hecelchakan)	SECRETARÍA	Campeche	Hecelchakan	Mejoramiento de Infraestructura	Obra de Mantenimiento	Procedimientos de Inversión	20-Desarrollo Urbano y Vivienda	Mejorar las condiciones de infraestructura	Mejorar las condiciones de infraestructura	2017	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000
0001700200000100	Rehabilitación del Camino Páramo de San Mateo del Puerto (Rta. 20 km. de Hecelchakan)	SECRETARÍA	Campeche	Hecelchakan	Mejoramiento de Infraestructura	Obra de Mantenimiento	Procedimientos de Inversión	20-Desarrollo Urbano y Vivienda	Mejorar las condiciones de infraestructura	Mejorar las condiciones de infraestructura	2017	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000
0001700200000100	Rehabilitación del Camino Páramo de San Mateo del Puerto (Rta. 20 km. de Hecelchakan)	SECRETARÍA	Campeche	Hecelchakan	Mejoramiento de Infraestructura	Obra de Mantenimiento	Procedimientos de Inversión	20-Desarrollo Urbano y Vivienda	Mejorar las condiciones de infraestructura	Mejorar las condiciones de infraestructura	2017	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000

PROL. AM. CAROLY OCHOA POOT
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSE GABRIEL ELIAN COSTE
 DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJ. REGUL.

C.P. MARIBETH GUADALUPE LIZARRAGA CASTILLO
 TESORERA MUNICIPAL

LIC. BARROSO ANTONIO AVILA DIAZ
 CONTRALOR INTERNO

PROF. MODESTO ARCANIEL PEÑ ETZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKAN



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
 PERIODO 2015 - 2018
 DIRECCION DE PLANEACIÓN INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA
INFORME DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017
REPORTE NIVEL PROYECTO DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FOPEC)



Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Medida	Objetivo	Límite	Subejec. Siglo de Actividad	Programa Sectorial	Programa	Ejecución Financiera			Ejecución Física			Obras	
									Compras y Bienes	Subvenciones	Transferencias	Compras y Bienes	Subvenciones	Transferencias		
240123456789	REPOSICIÓN DE LA FLORA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL COMPLEJO HABITACIONAL DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN.	240123456789	PROTECCIÓN AMBIENTAL	PROTECCIÓN AMBIENTAL	PROTECCIÓN AMBIENTAL	PROTECCIÓN AMBIENTAL	PROTECCIÓN AMBIENTAL	PROTECCIÓN AMBIENTAL	PROTECCIÓN AMBIENTAL	PROTECCIÓN AMBIENTAL	PROTECCIÓN AMBIENTAL	PROTECCIÓN AMBIENTAL	PROTECCIÓN AMBIENTAL	PROTECCIÓN AMBIENTAL	PROTECCIÓN AMBIENTAL	PROTECCIÓN AMBIENTAL

ARQ. AN CARLY DÍAZ, PIQUÉ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ GABRIEL EDUARDO CÉZAR
DIR. DE PLANEACIÓN, INNOVACIÓN Y MEJORA REGUL.

CP. MARIVITA GUADALUPE LIZARRAGA CASTILLO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. BRACELER ANDRÉS JOSÉ DÍAZ
CONTADOR INTERNO

PROF. MODESTO ARCANIBAL PECH UTZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKAN

San Francisco de Campeche,
Cam., Marzo 7 de 2018

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO