



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
PERIODO 2015 - 2018
DIRECCION DE PLANEACION INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA



INFORME DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
REPORTE NIVEL PROYECTO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO TERRITORIAL (FISMDF)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 59

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Actividad	Tipo de Servicio	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero							Observaciones				
																	Reservado (Institucional)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Relación		Unidad de Medida	Requerido	Avance Absoluto	Avance Relativo
CAR010001002700	Construcción de Fidei Commis Para Beneficiar a la Localidad de Chubuná - 11488	11488	Campeche	Merichabán	Chubuná	Rural	Aportaciones Federales	2004 FIDEI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	114,200			0.00						Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no avanzó en ejecución. Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no avanzó en ejecución. / Registro				
CAR010001002800	Construcción de Fidei Commis Para Beneficiar a la Localidad de Cuyuch - 11548	11548	Campeche	Merichabán	Cuyuch	Rural	Aportaciones Federales	2004 FIDEI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	144,898			0.00						Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no avanzó en ejecución. Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no avanzó en ejecución. / Registro				
CAR010001002900	Construcción de Fidei Commis Para Beneficiar a la Localidad de Cuyuch - 10518	10518	Campeche	Merichabán	Cuyuch	Rural	Aportaciones Federales	2004 FIDEI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	11,964,770			0.00						Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no avanzó en ejecución. Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no avanzó en ejecución. / Registro				
CAR160001002974	Construcción de Camino Para Bado En La Localidad de Cuyuch - 09577	4977	Campeche	Merichabán	Cuyuch	Rural	Aportaciones Federales	2004 FIDEI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otro	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	114,456	1288,141	488,141	1288,030	1178,409	1176,409	1174,409	23.29	83	Vivienda	14	0.00	80.00	Financiera / Físico / Registro
CAR160001003049	Construcción de Pavimentación En La Localidad de Cuyuch - 1197	1197	Campeche	Merichabán	Cuyuch	Rural	Aportaciones Federales	2004 FIDEI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2018	11,211,427	11,211,427	11,211,427	11,211,017	11,210,827	11,210,827	99.95	83	Batido Construido	800	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro	
CAR160001003160	Construcción de Pavimentación En La Localidad de Cuyuch - 110	110	Campeche	Merichabán	Cuyuch	Rural	Aportaciones Federales	2004 FIDEI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte y Vialidades	En Ejecución	1818	1907,150	1907,150	1897,150	1894,787	1894,497	1894,497	99.94	10	Batido Construido	400	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro	
CAR160001003444	Construcción de Pavimentación En La Localidad de Pochuc - 1401	1401	Campeche	Merichabán	Pochuc	Rural	Aportaciones Federales	2004 FIDEI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2018	1476,798	1476,798	1476,798	1476,421	1476,421	1476,421	99.99	10	Batido Construido	104	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro	
CAR160001003647	Construcción de Pavimentación En La Localidad de Pochuc - 1778	1778	Campeche	Merichabán	Pochuc	Rural	Aportaciones Federales	2004 FIDEI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2018	1704,212	1704,212	1704,212	1701,645	1703,645	1703,645	99.92	10	Batido Construido	110	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro	
CAR160001003648	Construcción de Pavimentación En La Localidad de Pochuc - 1866	1866	Campeche	Merichabán	Pochuc	Rural	Aportaciones Federales	2004 FIDEI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2018	1139,813	1139,813	1139,813	1139,436	1139,436	1139,436	99.98	10	Batido Construido	70	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro	
CAR160001003677	Rehabilitación de Un Tramo de Agua Potable de La Localidad de Totol - 11429	11429	Campeche	Merichabán	Totol	Rural	Aportaciones Federales	2004 FIDEI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2018	1100,171	1100,171	1100,171	0	0	0	0	0.00	10	Otro	440	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro
CAR160001003729	Construcción de Pavimentación En La Localidad de Merichabán - 1761	1761	Campeche	Merichabán	Merichabán	Rural	Aportaciones Federales	2004 FIDEI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2018	1899,049	1899,049	1899,049	1829,644	1829,644	1829,644	96.35	10	Batido Construido	110	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro	
CAR160001003789	Construcción de Camino Para Bado Para Beneficiar a la Localidad de Chubuná - 08511	8511	Campeche	Merichabán	Chubuná	Rural	Aportaciones Federales	2004 FIDEI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	11,117,804	11,117,804	11,117,804	11,117,256	1118,179	1118,179	1118,179	29.99	83	Vivienda	83	100.00	80.00	Financiera / Físico / Registro
CAR160001003796	Construcción de Camino Para Bado Para Beneficiar a la Comunidad de Dzitau - 23571	23571	Campeche	Merichabán	Dzitau	Rural	Aportaciones Federales	2004 FIDEI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1124,081	1124,081	1124,081	1120,947	1120,947	1120,947	29.99	10	Vivienda	14	100.00	80.00	Financiera / Físico / Registro	
CAR160001003799	Construcción de Camino Para Bado Para Beneficiar a la Comunidad de Merichabán - 08512	8512	Campeche	Merichabán	Merichabán	Rural	Aportaciones Federales	2004 FIDEI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1133,243	1133,243	1133,243	1133,189	1133,189	1133,189	29.99	10	Vivienda	11	100.00	80.00	Financiera / Físico / Registro	
CAR160001003807	Construcción de Camino Para Bado Para Beneficiar a la Localidad de Pochuc - 08513	8513	Campeche	Merichabán	Pochuc	Rural	Aportaciones Federales	2004 FIDEI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2018	1195,874	1195,874	1195,874	1195,878	1195,878	1195,878	35.05	10	Otro	150	100.00	40.00	Financiera / Físico / Registro	
CAR160001003809	Construcción de Camino Para Bado Para Beneficiar a la Localidad de Pochuc - 07721	7721	Campeche	Merichabán	Pochuc	Rural	Aportaciones Federales	2004 FIDEI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1108,141	1108,141	1108,141	1088,030	1178,409	1176,409	29.99	10	Vivienda	69	100.00	80.00	Financiera / Físico / Registro	
CAR160001003889	Construcción de Camino Para Bado Para Beneficiar a la Comunidad de Santa Cruz - 15031	15031	Campeche	Merichabán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	2004 FIDEI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1470,829	1470,829	1470,829	1470,813	1471,008	1471,008	29.99	10	Vivienda	17	100.00	80.00	Financiera / Físico / Registro	
CAR160001003891	Construcción de Camino Para Bado Para Beneficiar a la Comunidad de Totol - 11730	11730	Campeche	Merichabán	Totol	Rural	Aportaciones Federales	2004 FIDEI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1117,832	1117,832	1117,832	1117,879	1118,374	1118,374	29.99	10	Vivienda	9	100.00	80.00	Financiera / Físico / Registro	
CAR160001003943	Construcción de Camino Para Bado Para Beneficiar a la Localidad de Merichabán	5611	Campeche	Merichabán	Merichabán	Urbano	Aportaciones Federales	2004 FIDEI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1101,897	1101,897	1101,897	1101,688	1102,897	1102,897	29.96	10	Vivienda	15	100.00	45.00	Financiera / Físico / Registro	
CAR160001003945	Instalación de Red de Energía Eléctrica Para Beneficiar a la Localidad de Cuyuch - 10772	10772	Campeche	Merichabán	Cuyuch	Rural	Aportaciones Federales	2004 FIDEI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	1708,913	1708,913	1708,913	1706,414	1605,101	1625,101	95.18	83	Otro	25	100.00	84.00	Financiera / Físico / Registro	
CAR160001003949	Construcción de Camino Para Bado Para Beneficiar a la Comunidad de Cuyuch - 08701	8701	Campeche	Merichabán	Cuyuch	Rural	Aportaciones Federales	2004 FIDEI Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	1159,343	1159,343	1159,343	1159,105	1159,703	1159,703	29.99	10	Vivienda	10	100.00	10.00	Financiera / Físico / Registro; FIDUCIARIA Para el siguiente nivel.	

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMP.

H. AYUNTAMIENTO HECELCHAKAN 2015 - 2018
DIRECCION DE PLANEACION
INNOVACION Y MEJORA REGULATORIA

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMP.
2015 - 2018

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMP.
2015 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMP.
2015 - 2018