

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Campeche	8	1	12



CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL REPORTE DE NIVEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015
RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- PROGRAMA DE FONDO DE CULTURA 2015



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Campeche
PERIODO: Cuarto Trimestre 2015

NUMERO TOTAL DE PROYECTOS VALIDADOS: 1
MONTO TOTAL APROBADO DE LOS PROYECTOS VALIDADOS: \$7,000,000
MONTO PAGADO DE LOS PROYECTOS VALIDADOS: \$6,992,606

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 1

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM5150100464250	Construcción De Anfiteatro En La Localidad De Hecelchakan	APR-SHCP-R23-FC-2015W001-3579-2-2015	Campeche	Hecelchakan	Hecelchakan	Urbano	Subsidio	0991 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Economicas	H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PÚBLICAS)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,992,606	\$6,992,606	\$6,992,606	\$6,992,606	99.99	00	Metros Cuadrados	10,285	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

ARQ. JIM CARLY DZUL POOT
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE GABRIEL EUAN CETZ
DIR. DE PLANEACION, INNOVACION Y MEJ. REGUL.

C.P. MARINTIA GUADALUPE LIZARRAGA CASTILLO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. BRAIDOSQUI ANTONIO AKE DZUL
CONTRALOR INTERNO

PROF. MODESTO ARCANGEL PECH UITZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKAN